



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ  
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου**

**Ταχ. Δ/ση:** Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

**Πληροφορίες:** Πλέσσας Κων/νος  
**Τηλ.:** 213-2049085-086, 213-2049000  
**FAX:** 213-2049006

**E-mail:** [epitropes@neafiladelfeia.gr](mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr)  
[haramarag@yahoo.com](mailto:haramarag@yahoo.com)

Αρ. Απόφασης: **180/2019**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **22467/26-7-2019**

#### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της από **24.7.2019** τακτικής Συνεδρίασης Νο. **12/2019** του Δ.Σ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου " ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ "(Α.Μ.: 99/2015)»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **24.7.2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **9 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 21399/19-7-2019 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **12/2019**) της Προέδρου αυτού κ. Γεωργίας Χαραμαρά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Η Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ**

Ο Γραμματέας : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΗΣ**

(σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου).

## ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- |                          |                        |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    | 11. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ         | 22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   |
| 2. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             | 23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  |
| 3. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ     | 12. ΚΑΠΟΥΑ-            | 24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      |
| 4. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ        | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ          | 25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ         | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ            | 26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  |
| 5. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ       | 13. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ      | 27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ    |
| 6. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           | ΕΥΤΥΧΙΑ                   |
| 7. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ      | 14. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ         | 28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      |
| 8. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  | ΛΑΜΠΡΟΣ                | 29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    |
| 9. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15. ΚΑΨΑΛΗΣ            | 30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       |
| 10. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ            | 31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ      |
|                          | 16. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΝΑΗ    | 32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ    |
|                          | 17. ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  | ΑΝΤΩΝΙΑ                   |
|                          | 18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ         | 33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  |
|                          | ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ             |                           |
|                          | 19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ       |                           |
|                          | ΙΩΑΝΝΗΣ                |                           |
|                          | 20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |                           |
|                          | 21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |                           |

Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **17** παρόντες και **16** απόντες, ως ακολούθως:

### **ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**Καλαμπόκης Ιωάννης**  
**Ανανιάδης Νικόλαος**  
**Παπαλουκά Ευτυχία**

**Καλύβης Γεώργιος**  
**Χαραμαρά Γεωργία**  
**Μανωλεδάκης Θεόδωρος**  
**Ανεμογιάννης Γεώργιος**  
**Ταβλαρίδης Παναγιώτης**

**Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος**  
**Κουρεμένος Λάμπρος**  
**Καψάλης Παντελεήμων**  
**Εμμανουήλ Δανάη**  
**Γεωργακά Δέσποινα**  
**Κοπελούσος Χρήστος**

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

**Αγγελής Χρήστος**  
**Γεωργαμλής Λύσσανδρος**  
**Τομπούλογλου Ιωάννης**  
**Αράπογλου Γεώργιος**  
**Πλάτανος Ελευθέριος**  
**Κανταρέλης Δημήτριος**  
**Παπανικολάου Νικόλαος**  
**Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία**  
**Κουτσάκης Μιχαήλ**  
**Σιώρης Νικόλαος**  
**Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία**  
**Αντωναρόπουλος Χρήστος – Ευλόγιος**  
**Ρόκου Χαρίκλεια**  
**Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα**  
**Αγαγιώτου Βασιλική**  
**Γκούμα Δανάη-Εύα**

**Κόντος Απόστολος  
Ντάτσης Κωνσταντίνος  
Παπακώστας Βασίλειος**

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν **παρόντες** τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δημήτρα Αθανασίου**, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

**Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :**

- Ο κ. Β.Παπακώστας αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**Απουσίες :**

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Αγγελής, Χ.Ε.Αντωνρόπουλος, Κ.Κάπουα-Τριανταφύλλου και Χ.Ρόκου απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά την κ. Πρόεδρο του Δ.Σ..

Η κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο **15<sup>ο</sup>** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε η Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

**15<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ Η.Δ.**

Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη το **15<sup>ο</sup>** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 19582/4-7-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,  
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ**» - **Α.Μ.99/2015**.

**ΣΧΕΤΙΚΟ:** Η υπ' αριθμ. 17/2018 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. (που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 2376/24-01-2018, ΑΔΑ: 7ΔΘΔ46ΜΩ0Ι-ΡΒΞ) περί έγκρισης Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής έργου.

Κυρία Πρόεδρε,

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ**» - **Α.Μ.99/2015** και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι:

- Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 80.000,00 € (με Φ.Π.Α.) χρηματοδοτήθηκε από Πόρους Σ.Α.Τ.Α. (Κ.Α. 02.15.7326.002).
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι την 01-06-2016 και έχει δοθεί με την υπ' αριθμ. 113/2016 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Φ.Χ. (που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 10658/31-05-2016) 1<sup>η</sup> παράταση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών έως και την 31-07-2016 και το έργο εκτελέσθηκε εμπρόθεσμα.
- Με την υπ' αριθμ. 114/2016 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Φ.Χ. (που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 10660/31-05-2016) έγινε η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 114/2016 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Φ.Χ. (που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 10660/31-05-2016) έγινε η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
- Η επιτροπή Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του ως άνω έργου συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 17/2018 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. (που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 2376/24-01-2018) με ΑΔΑ: 7ΔΘΔ46ΜΩ0Ι-ΡΒΞ. Η επιτροπή προσκλήθηκε για συνεδρίαση με το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 18803/27-06-2019 έγγραφο.

○

Συνημμένο : Το από 02-07-2019 Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου (σε πρωτότυπο).

Ακολουθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 και 5 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τις διατάξεις των άρθρων 170 και 173 του Ν. 4412/16.
- Την αριθ. 17/2018 απόφαση Δ.Σ.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** το πρωτόκολλο **προσωρινής** και **οριστικής** παραλαβής του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ**»(Α.Μ.: **99/2015**), ως αυτό επισυνάπτεται στην παρούσα.

Επισημαίνεται ότι:

- Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 80.000,00 € (με Φ.Π.Α.) χρηματοδοτήθηκε από Πόρους Σ.Α.Τ.Α. (Κ.Α. 02.15.7326.002).
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι την 01-06-2016 και έχει δοθεί με την υπ' αριθμ. 113/2016 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Φ.Χ. (που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 10658/31-05-2016) 1<sup>η</sup> παράταση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών έως και την 31-07-2016 και το έργο εκτελέσθηκε εμπρόθεσμα.
- Με την υπ' αριθμ. 114/2016 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Φ.Χ. (που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 10660/31-05-2016) έγινε η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 114/2016 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Φ.Χ. (που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 10660/31-05-2016) έγινε η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
- Η επιτροπή Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του ως άνω έργου συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 17/2018 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. (που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 2376/24-01-2018) με ΑΔΑ: 7ΔΘΔ46ΜΩ0Ι-ΡΒΞ. Η επιτροπή προσκλήθηκε για συνεδρίαση με το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 18803/27-06-2019 έγγραφο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 180/2019.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΑΣΚΗΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΗΣ**

### **ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Καλαμπόκης Ιωάννης  
Ανανιάδης Νικόλαος  
Παπαλουκά Ευτυχία  
Μανωλεδάκης Θεόδωρος  
Ανεμογιάννης Γεώργιος

Ταβλαρίδης Παναγιώτης  
Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος  
Κουρεμένος Λάμπρος  
Καψάλης Παντελεήμων  
Εμμανουήλ Δανάη  
Γεωργακά Δέσποινα  
Κοπελούσος Χρήστος  
Κόντος Απόστολος  
Ντάτσης Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως  
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ**

Λεβαντή Εμμανολία

**Εσωτερική Διανομή:**

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Αθλητισμού
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα Αθλητισμού
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

**Συνημμένο:** Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ.Δ/νση : Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων  
Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ. 143 43

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**ΕΡΓΟ :** «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ  
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ» - Α.Μ.99/2015.

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

**ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ :** Ασημάκης Παναγιώτης , Μηχανολόγος Μηχανικός

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

των εκτελεσμένων εργασιών του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ**».

Οι υπογράφωντες:

1. Καρλής Νικόλαος, ως Πρόεδρος,
2. Επταμέρου Μαρίνα, ως Μέλος
3. Αντωναρόπουλος Χρήστος-Ευλόγιος, ως Μέλος

αποτελούν την Επιτροπή Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του ως άνω έργου που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 17/2018 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. (που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 2376/24-01-2018) με ΑΔΑ: 7ΔΘΔ46ΜΩ0Ι-ΡΒΞ. Ο κ. Αντωναρόπουλος αναπλήρωσε τον κ. **Ντάτση** ο οποίος είχε έγκαιρα ενημερώσει την Υπηρεσία ότι αδυνατεί να συμμετάσχει σε εργασίες πρωινές ώρες στην Επιτροπή. Η Επιτροπή συνεδρίασε την ημέρα Τρίτη 02/07/2019 και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου έλαβε γνώση των φακέλων του έργου και στη συνέχεια μετάβηκε στον τόπο του έργου, παρουσία του επιβλέποντα μηχανικού του έργου κ. Ασημάκη Παναγιώτη, προκειμένου να διενεργηθεί η παραλαβή των εκτελεσμένων εργασιών για την κατασκευή του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ**» - Α.Μ.99/2015.

Η Επιτροπή αφού λάβαμε υπόψη την από 25-10-2016 υπογραφείσα και θεωρηθείσα Τελική Επιμέτρηση του ως άνω έργου,

**ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ**

τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι αναγραφόμενες παρακάτω ποσότητες αυτών των εργασιών είναι σύμφωνες, με την θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση του έργου

### Εκτελεσμένες εργασίες

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

A/A	Ένδειξη Εργασιών	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα 1ΟΥ ΑΠΕ	Ποσότητα Τελικής Επιμέτρησης
	<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>				
1	Συμπύκνωσης προϊόντων εκσκαφών (μ3) ένα και 83%	1.1	μ3	30,00	1,83
2	Επίχωσης (μ3) ένα και 83%	1.2	μ3	10,00	1,83
3	Φορτοεκφόρτωσης και διάστρωσης άνευ χρήσεως (μ3) είκοσι επτά και 53%	1.3	μ3	30,00	27,53
4	Μεταφορά δια αυτοκινήτου (μ3*χλμ) εξακόσια και 0%	1.4	μ3*χλμ	600,00	600,00
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (μ3) είκοσι επτά και 53%	1.5	μ3	30,00	27,53
	<b>ΜΟΝΩΣΕΙΣ</b>				
1	Επάλειψις διά στεγανωτικού υλικού με βάση τας σιλικόνες (μ2) ογδόντα ένα και 3%	2.1	μ2	100,00	81,03
2	Τοποθέτηση αποστραγγιστικού φύλλου τύπου SIKADRAIN (μ2) είκοσι οκτώ και 35%	2.2	μ2	30,00	28,35
3	Σκύρα (ψηφίδες) λατομείου διαστάσεων 0,7-2,5εκ (μ3) είκοσι πέντε και 0%	2.3	μ3	25,00	25,00
4	Πλήρωσις εξωτερικών κατακορύφων και οριζοντίων αρμών διαστολής δια πλαστικού στόκου ασφαλικής βάσεως (μμ) είκοσι ένα και 80%	2.4	μμ	45,00	21,80
5	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στο άνω μισό της περιμέτρου (στραγγιστήρες), Φ16cm, καλυμμένοι με γεωύφασμα. (μμ) είκοσι πέντε και 0%	2.5	μμ	25,00	25,00
	<b>ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)</b>				
	<b>ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ</b>				
1	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg (τεμ) δύο και 0%	3.1	τεμ	2,00	2,00
2	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, οροφής γομώσεως 12 kg (τεμ) δύο και 0%	3.2	τεμ	2,00	2,00
3	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 5 kg	3.3	τεμ	2,00	



	<b>(τεμ) δύο και 0%</b>				<b>2,00</b>
4	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6kg	3.4	τεμ	51,00	
	<b>(τεμ) πενήντα ένα και 0%</b>				<b>51,00</b>
5	Πυροσβεστικοί σταθμοί εργαλείων	3.5	τεμ	2,00	
	<b>(τεμ) δύο και 0%</b>				<b>2,00</b>
6	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμ. 3 ins πάχους 4,05 mm	3.6	μμ	45,59	
	<b>(μμ) σαράντα πέντε και 59%</b>				<b>45,59</b>
7	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	3.7	τεμ	10,00	
	<b>(τεμ) δέκα και 0%</b>				<b>10,00</b>
8	Βαλβίδα αντεπιστροφής Φ 4"	3.8	τεμ	1,00	
	<b>(τεμ) ένα και 0%</b>				<b>1,00</b>
9	Βαλβίδα διακοπής Φ 4"	3.9	τεμ	1,00	
	<b>(τεμ) ένα και 0%</b>				<b>1,00</b>
10	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμ. 2 ins πάχους 3,65 mm	3.10	μμ	57,32	
	<b>(μμ) πενήντα επτά και 32%</b>				<b>57,32</b>
11	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμ. 4 ins πάχους 4,50 mm	3.11	μμ	16,72	
	<b>(μμ) δεκαέξι και 72%</b>				<b>16,72</b>
12	Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 2ins	3.12	τεμ	7,00	
	<b>(τεμ) επτά και 0%</b>				<b>7,00</b>
13	Δίδυμο στόμιο πυρόσβεσης	3.13	τεμ	1,00	
	<b>(τεμ) ένα και 0%</b>				<b>1,00</b>
14	Πλήρης πίνακας προστασίας (πυρανίχνευσης και συναγερμού) 4 ζωνών	3.14	τεμ	2,00	
	<b>(τεμ) δύο και 0%</b>				<b>2,00</b>
15	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	3.15	τεμ	4,00	
	<b>(τεμ) τέσσερα και 0%</b>				<b>4,00</b>
16	Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης	3.16	τεμ	10,00	
	<b>(τεμ) δέκα και 0%</b>				<b>10,00</b>
17	Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς	3.17	τεμ	10,00	
	<b>(τεμ) δέκα και 0%</b>				<b>10,00</b>
18	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, Φ16mm	3.18	μμ	400,11	
	<b>(μμ) τετρακόσια και 11%</b>				<b>400,11</b>
19	Πυροσβεστική φωλιά	3.19	τεμ	7,00	
	<b>(τεμ) επτά και 0%</b>				<b>7,00</b>
20	Φωτιστικά ασφαλείας EXIT	3.20	τεμ	42,00	
	<b>(τεμ) σαράντα δύο και 0%</b>				<b>42,00</b>
	<b>ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ</b>				
1	Εγκατάσταση λεβητοστασίου με λέβητα-καυστήρα και κυκλοφορητή Θερμαντικής ισχύος 200.000 KCAL/H πλήρης	4.1	τεμ	1,00	
	<b>(τεμ) ένα και 0%</b>				<b>1,00</b>
2	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα): διαμ. 2 ins πάχους 3,65 mm κατάλληλος για χρήση με φυσικό αέριο	4.2	μμ	19,46	
	<b>(μμ) δεκαεννέα και 46%</b>				<b>19,46</b>
3	Χαλυβδοσωλήνας για την προστασία εντός εδάφους ISO: διαμ. 4 ins, πάχους 4,50 mm	4.3	μμ	2,75	
	<b>(μμ) δύο και 75%</b>				<b>2,75</b>
4	Μονωτικό στοιχείο	4.4	τεμ	2,00	

	(τεμ) δύο και 0%				2,00
5	Βάνα αποκοπής	4.5	τεμ	2,00	
	(τεμ) δύο και 0%				2,00
6	Ηλεκτροβάνα διακοπής	4.6	τεμ	1,00	
	(τεμ) ένα και 0%				1,00
7	Κατάλληλο φίλτρο φυσικού αερίου	4.7	τεμ	1,00	
	(τεμ) ένα και 0%				1,00
8	Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών λεβητοστασίου	4.8	τεμ	1,00	
	(τεμ) ένα και 0%				1,00
9	Τμήμα καπνοδόχου διπλού τοιχώματος	4.9	μμ	9,50	
	(μμ) εννέα και 50%				9,50
	<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ</b>				
1	Προβολέας από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου	5.1	τεμ	22,00	
	(τεμ) είκοσι δύο και 0%				22,00
2	Λαμπτήρας αλογονούχων μετάλλων ισχύος 2KW	5.2	τεμ	22,00	
	(τεμ) είκοσι δύο και 0%				22,00
3	Σύστημα Έναυσης	5.3	τεμ	22,00	
	(τεμ) είκοσι δύο και 0%				22,00
4	Επισκευή Pillar	5.4	τεμ	1,00	
	(τεμ) ένα και 0%				1,00
5	Επισκευή-συντήρηση Ηλεκτρολογικού πίνακα	5.5	τεμ	15,00	
	(τεμ) δεκαπέντε και 0%				15,00
	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ - 1ΟΥ ΑΠΕ</b>				
1	Καλώδιο τύπου LiYCY, διατομής 2X1 mm <sup>2</sup>	1ΠΚΤ/1	μμ	339,60	
	(μμ) τριακόσια τριάντα εννέα και 60%				339,60
2	Ηλεκτρόδιο γειώσεως χάλκινο Φ16X1500 mm E-Cu	1ΠΚΤ/2	τεμ	2,00	
	(τεμ) δύο και 0%				2,00
3	Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 ins	1ΠΚΤ/3	τεμ	1,00	
	(τεμ) ένα και 0%				1,00
4	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης), ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, τύπου καμπάνας, διαμέτρου Φ3/4ins	1ΠΚΤ/4	τεμ	1,00	
	(τεμ) ένα και 0%				1,00
5	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3x1,50mm <sup>2</sup>	1ΠΚΤ/5	μμ	118,72	
	(μμ) εκατό δεκαοκτώ και 72%				118,72
6	Επικάλυψη σωλήνα με διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα 0,75χλστ	1ΠΚΤ/6	μμ	8,70	
	(μμ) οκτώ και 70%				8,70
7	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	1ΠΚΤ/7	μ2	40,00	
	(μ2) σαράντα και 0%				40,00
8	Ανυψωτικό μηχάνημα με χειροκίνητο σύστημα ελέγχου, με πλατφόρμα εργασίας και ικανότητα ανύψωσης έως 11,00 μμ	1ΠΚΤ/8	η.δ	6,00	
	(η.δ.) έξι και 0%				6,00

## A. Ιστορικό

- Η Α.Μ.99/2015 οικονομοτεχνική μελέτη που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τ.Υ. του Δήμου, υπογεγραμμένη και θεωρημένη αρμοδίως. Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 80.000,00 € (με Φ.Π.Α.) χρηματοδοτείται από Πόρους Σ.Α.Τ.Α. (Κ.Α. 02.15.7326.002).
- Ο διαγωνισμός του έργου έγινε την 07-07-2015 με το σύστημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Μετά τον έλεγχο των προσφορών,

ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που προσέφερε έκπτωση 51,00%.

- Το πρακτικό κατακύρωσης αποτελέσματος του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 173/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Φ.Χ..
- Το Εργολαβικό Συμφωνητικό υπογράφηκε στις 01/12/2015 μεταξύ του Δημάρχου Δ.Φ.Χ. και της αναδόχου εταιρείας «ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Χούσο Κωνσταντίνο για το ποσό των 39.513,65 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι την 01-06-2016 και έχει δοθεί με την υπ' αριθμ. 113/2016 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Φ.Χ. (που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 10658/31-05-2016) 1<sup>η</sup> παράταση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών έως και την 31-07-2016 και το έργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα.
- Με την υπ' αριθμ. 114/2016 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Φ.Χ. (που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 10660/31-05-2016) έγινε η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
- Η επιτροπή Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του ως άνω έργου συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 17/2018 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. (που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 2376/24-01-2018) με ΑΔΑ: 7ΔΘΔ46ΜΩ0Ι-ΡΒΞ. Η επιτροπή προσκλήθηκε για συνεδρίαση με το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 18803/27-06-2019 έγγραφο και είναι η παρακάτω αναφερόμενη:

#### Τακτικά μέλη:

Καρλής Νικόλαος (πρόεδρος), ΠΕ, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Νέας Ιωνίας,

Επταμηέρου Μαρίνα (τακτ. μέλος), ΤΕ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας,

Ντάτσης Κωνσταντίνος (τακτ. μέλος), Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας.

#### Αναπληρωματικά μέλη

Σμαραγδάκης Εμμανουήλ (αναπλ. πρόεδρος), ΠΕ, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Νέας Ιωνίας,

Χουτζούρης Γεώργιος (αναπλ. μέλος), ΠΕ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Νέας Ιωνίας,

Αντωνρόπουλος Χρήστος-Ευλόγιος, (αναπλ. μέλος), Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας.

### **A.1. Προθεσμίες**

1. Ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού 01-12-2015.
2. Συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών την 01-06-2016.
3. Συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την 1<sup>η</sup> παράταση την 31-07-2016.
4. Με την απόφαση υπ' αριθμ. 113/2016 της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας εγκρίθηκε η χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ**» - **A.M.99/2015** μέχρι την 31/07/2016.

5. Οι εργασίες περατώθηκαν εμπρόθεσμα την 31/07/2016, σύμφωνα με την από 05-09-2016 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών.
6. Η Τελική Επιμέτρηση των εργασιών υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 29/09/2016 και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας –Ν. Χαλκηδόνας κα. Σγουράκη Ελένη – Πολιτικός Μηχανικός την 25/10/2016.

### **Β. Στοιχεία Έργου**

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ» - Α.Μ.99/2015.

Αντικείμενο της εν λόγω Εργολαβίας αποτέλεσε η συμπλήρωση των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας. Το ακίνητο ευρίσκεται στο Ο.Τ. 26 στην Νέα Φιλαδέλφεια που περικλείεται από τις οδούς: Τρυπιά – Σάρδεων – Κοιμήσεως Θεοτόκου – Πάροδο Κοιμ. Θεοτόκου.

Η πρότερη του έργου κατάσταση των εγκαταστάσεων του συγκεκριμένου κτιρίου έχρηζε άμεσης συμπλήρωσης / αντικατάστασης / συντήρησης / επισκευής για τους παρακάτω λόγους:

- ✓ Τμήμα της υπάρχουσας ηλεκτρομηχανολογικής εγκαταστάσεως ήταν φθαρμένο και μη επισκευάσιμο και αντικαταστάθηκε (όπως το σύστημα καυστήρα-λέβητα πετρελαίου, που αντικαταστάθηκε από σύστημα καυστήρα-λέβητα φυσικού αερίου κλπ).
- ✓ Τμήμα αυτής ήταν επισκευάσιμο και επομένως συντηρήθηκε και επισκευάσθηκε (όπως οι ηλεκτρολογικοί πίνακες κλπ),
- ✓ Η εγκατάσταση πυροπροστασίας έχρηζε συμπλήρωσης , η οποία και πραγματοποιήθηκε,
- ✓ Το τμήμα των εγκαταστάσεων που λειτουργούσε κανονικά, παρέμεινε ως είχε.

Η μετατροπή εγκαταστάσεων καυστήρα / λέβητα του λεβητοστασίου από καύσιμο πετρέλαιο σε καύσιμο φυσικό αέριο (με την ανάλογη αντικατάσταση μηχανημάτων) ήταν επιβεβλημένη τόσο για οικονομικούς λόγους, όσο και για λόγους ενεργειακής αναβάθμισης.

Το έργο περιελάμβανε τα παρακάτω είδη εργασιών (μετά των αντιστοίχων προμηθειών υλικών - μεταφορών-φορτοεκφορτώσεων):

-χωματουργικές / καθαιρέσεις στον χώρο του υποσταθμού - μετασχηματιστή,  
-μονώσεις στον χώρο του μετασχηματιστή,  
-συμπλήρωση / αντικατάσταση / συντήρηση / επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για: Πυροπροστασία-Πυρόσβεση / Φυσικό Αέριο / Ηλεκτρικά.

### **Γ. Ποσοτική Παραλαβή**

Η επιτροπή προσωρινής-οριστικής παραλαβής παρουσία του επιβλέποντα μηχανικού και του αναδόχου του έργου προέβη σε ποσοτικό κατά το εφικτό έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν, βάσει της τελικής επιμέτρησης και των λοιπών στοιχείων του έργου και βρήκε ότι οι εκτελεσμένες ποσότητες έχουν όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο και είναι ίδιες με τις αναγραφόμενες στην Τελική Επιμέτρηση του έργου.

#### **Δ. Ποιοτική Παραλαβή**

Η επιτροπή προσωρινής-οριστικής παραλαβής προέβη κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου και κρίνει ότι οι παραλαμβανόμενες εργασίες είναι έντεχνες και έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

#### **Ε. Προτάσεις της Επιτροπής**

Η επιτροπή έπειτα από τα παραπάνω, παραλαμβάνει προσωρινά-οριστικά το έργο «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ**» - **Α.Μ.99/2015**, και συνέταξε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα το παρόν Πρωτόκολλο προσωρινής-οριστικής του έργου, ένα από τα οποία παραδόθηκε στον Ανάδοχο.

Αθήνα 02/07/2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Καρλής Νικόλαος  
Πρόεδρος

Επταμέρου Μαρίνα  
Μέλος

Αντωνρόπουλος Χρήστος-Ευλόγιος  
Μέλος

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ασημάκης Παναγιώτης  
Μηχανολόγος Μηχανικός