



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος  
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX: 213-2049006  
E-mail: [epitropes@neafiladelfeia.gr](mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr)  
[kgeorgamli@gmail.com](mailto:kgeorgamli@gmail.com)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: **209/2019**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **27527/3-10-2019**

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **23.9.2019**  
τακτικής Συνεδρίασης Νο. **14/2019** του Δ.Σ.  
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας  
Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το  
παρακάτω θέμα:

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου " Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος" (Α.Μ. 119/2015)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 23.9.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 26442/19-9-2019 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 14/2019) του Προέδρου αυτού κ. Λύσανδρου Γεωργαμλή, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

**Ο Δήμαρχος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ**  
**Ο Πρόεδρος: ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ**  
**Ο Γραμματέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ-ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ	ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΘΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ	ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΝΑΗ	ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ
ΜΠΙΓΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	
	ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	

Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Γιαννούση Θεοδώρα, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 33 παρόντες ως ακολούθως:

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ****ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
2. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ
3. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΑΝΘΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
6. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
7. ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8. ΜΠΙΓΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
12. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
13. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΝΑΗ
18. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΟΥΔΕΙΣ

19. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
23. ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ-ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
25. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
26. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27. ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ ΣΟΦΙΑ
28. ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ
30. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
32. ΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
33. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας κα Αγοραστή -Παγουτέλη Παναγιώτα καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κος Γκρίντζαλης Ηλίας.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

Ο κος Σερετάκης Νικόλαος, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα και ο κος Ζαχαριάδης Ιωάννης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και πριν την ψηφοφορία επί του βου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής *τακτικής* δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **17<sup>ο</sup>** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

### **17<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ Η.Δ.**

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το **17<sup>ο</sup>** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 25106/5-9-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου :  
**«Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος»- Α.Μ.119/2015**

**ΣΧΕΤΙΚΟ:** Η υπ' αρ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 23702/09-08-19 αίτηση της αναδόχου εταιρείας,

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της παραπάνω σχετικής αίτησης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος»- Α.Μ.119/2015 και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε τα εξής:

**A. Αντικείμενο του έργου :**

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

Οι εργασίες ανακατασκευής της παιδικής χαράς επί των οδών Ν. Πλαστήρα και Ιασωνίδη, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας και της παιδικής χαράς επί της οδού 700 Θεσπιέων, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνος. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, κατασκευή υπόβασης από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, τοποθέτηση επί τόπου ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, τοποθέτηση επί τόπου οργάνων παιδικών χαρών. κατά EN 1176, EN1177.

**B. Αιτιολόγηση της χορήγησης της παράτασης:**

Λαμβάνοντας υπόψιν :

- 1.** Τους λόγους που περιγράφονται στην από 09-08-2019 (υπ' αρ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 23702/09-08-19) **εμπρόθεσμη** αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται παράταση χρόνου περαίωσης του έργου κατά **δύο μήνες**.
- 2.** Το ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.
- 3.** Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη η χορήγηση παράτασης για την περαίωση του έργου και προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα να χορηγηθεί παράταση του έργου «*Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας*» έως την 15-11-2019.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει παράταση για την περαίωση του ανωτέρω έργου **κατά 1 μήνα** από την 16<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την 16<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2019.

Ακολουθώς τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

- *Κατά* του θέματος δήλωσαν ότι τάσσονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Καραβίας και Κ.Ντάτσης.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»)
- Την υπ' αρ. πρωτ. 23702/9-8-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(28 ΥΠΕΡ-2 ΚΑΤΑ)**

**Εγκρίνει**, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας και στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας λόγους, παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας**»- **(Α.Μ.119/2015) κατά ένα (1) μήνα**, ήτοι από την 16<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την 16<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2019.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 209/2019.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

**ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων