



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000

FAX: 213-2049006

E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

haramarag@yahoo.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: **190/2019**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **22553/29-7-2019**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **24.7.2019**
τακτικής Συνεδρίασης Νο. **12/2019** του Δ.Σ.
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το
παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “
Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων” (Α.Μ. 158/2016)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνος, συνήλθε σε **τακτική**
δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου
Ν.Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις
24.7.2019, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **9 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 21399/19-
7-2019 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **12/2019**) της Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίας Χαραμαρά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Η Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ**

Ο Γραμματέας : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΗΣ**

(σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου).

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ | 22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 2. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 12. ΚΑΠΟΥΑ- | 24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 4. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 5. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 13. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ |
| 6. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 7. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 14. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ | 28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 8. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 9. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15. ΚΑΨΑΛΗΣ | 30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ |
| | 16. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΝΑΗ | 32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ |
| | 17. ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
| | 18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ | 33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| | ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | |
| | 19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ | |
| | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| | 20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| | 21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |

Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **17** παρόντες και **16** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Καλαμπόκης Ιωάννης
Ανανιάδης Νικόλαος
Παπαλουκά Ευτυχία

Καλύβης Γεώργιος
Χαραμαρά Γεωργία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ανεμογιάννης Γεώργιος
Ταβλαρίδης Παναγιώτης

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος
Κουρεμένος Λάμπρος
Καψάλης Παντελεήμων
Εμμανουήλ Δανάη
Γεωργακά Δέσποινα
Κοπελούσος Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αγγελής Χρήστος
Γεωργαμλής Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Αράπογλου Γεώργιος
Πλάτανος Ελευθέριος
Κανταρέλης Δημήτριος
Παπανικολάου Νικόλαος
Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία
Κουτσάκης Μιχαήλ
Σιώρης Νικόλαος
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία
Αντωναρόπουλος Χρήστος – Ευλόγιος
Ρόκου Χαρίκλεια
Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα
Αγαγιώτου Βασιλική
Γκούμα Δανάη-Εύα

**Κόντος Απόστολος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Παπακώστας Βασίλειος**

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν **παρόντες** τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δημήτρα Αθανασίου**, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Ο κ. Β.Παπακώστας αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

Απουσίες :

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Αγγελής, Χ.Ε.Αντωνρόπουλος, Κ.Κάπουα-Τριανταφύλλου και Χ.Ρόκου απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά την κ. Πρόεδρο του Δ.Σ..

Η κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής *τακτικής* δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **25^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε η Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

25^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το **25^ο** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 20973/16-7-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ: **Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:**
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.:
158/2016»

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η υπ' αρ. πρωτ. 18865/28-06-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Κυρία Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι με το σχετικό έγγραφο ο ανάδοχος του εν θέματι έργου αιτείται παράταση του χρόνου περαίωσης κατά **2 μήνες**, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρεται στην αίτηση του.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η διενέργεια των Δημοτικών και Εθνικών εκλογών προκάλεσε καθυστερήσεις στον προγραμματισμό και την εκτέλεση των εργασιών.

Επιπλέον η αίτηση (υπ'αριθμ.14777/20-05-2019 ΔΝΦΝΧ) για σύνδεση αποχέτευσης της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου 14, απαιτεί ειδική άδεια τομής επειδή η συντήρηση της οδού αυτής ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη της Περιφέρεια Αττικής. Ως εκ τούτου, απαιτείται ικανός χρόνος τόσο για την έκδοση της σχετικής άδειας τομής όσο και για την πραγματοποίηση της εν λόγω σύνδεσης αποχέτευσης.

Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη η χορήγηση παράτασης για την περαίωση του έργου, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι η συμβατική διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες, και προτείνει λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα καθώς επίσης την έως και σήμερα πρόοδο εργασιών, να χορηγηθεί επιπλέον παράταση περαίωσης του έργου κατά **2 μήνες**, ήτοι έως την 05/10/2019.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει την παράταση περαίωσης του εν θέματι έργου κατά **2 μήνες**, ήτοι μέχρι και 05/10/2019.

Ακολουθώς τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»)
- Την υπ' αρ. πρωτ. 18865/28-06-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας και στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας λόγους, παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων**»- **(Α.Μ.158/2016)** κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι και την 5^η/10/2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 190/2019.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΣΚΗΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΗΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλαμπόκης Ιωάννης
 Ανανιάδης Νικόλαος
 Παπαλουκά Ευτυχία
 Μανωλεδάκης Θεόδωρος
 Ανεμογιάννης Γεώργιος
 Ταβλαρίδης Παναγιώτης
 Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος
 Κουρεμένος Λάμπρος
 Καψάλης Παντελεήμων
 Εμμανουήλ Δανάη
 Γεωργακά Δέσποινα
 Κοπελούσος Χρήστος
 Κόντος Απόστολος
 Ντάτσης Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων