



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000
FAX: 213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
kgeorgamli@gmail.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: **221/2019**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **28584/14-10-2019**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **9.10.2019**
τακτικής Συνεδρίασης Νο. **16/2019** του Δ.Σ.
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το
παρακάτω θέμα:

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “
Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων” (Α.Μ. 158/2016)».**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε **τακτική**
δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου
Ν.Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις
9.10.2019, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 27550/4-
10-2019 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **16/2019**) του Προέδρου αυτού κ.
Λύσανδρου Γεωργαμλή, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και
στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας
Χαλκηδόνας, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα
Καλλικράτης»).

Ο Πρόεδρος : **ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ**

Ο Γραμματέας : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ	ΑΡΙΣΤΕΪΔΗΣ	ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ-ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΘΗ	ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΙΓΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΝΑΗ	ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **30** παρόντες και **3** απόντες, ως ακολούθως:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Γεωργαμλής Λύσσανδρος	Παπακώστα Ανθή
Τάφας Ηλίας	Ντάτσης Κωνσταντίνος
Γραμμένος Σπυρίδων	Ζαχαριάδης Ιωάννης
Κανταρέλης Δημήτριος	
Κοσκολέτος Σωτήριος	
Μπερδέσης Σπυρίδων	
Μπίγαλης Κωνσταντίνος	
Καραβίας Γεώργιος	
Κουτσάκης Μιχαήλ	
Κοπελούσος Χρήστος	
Βασιλόπουλος Αριστείδης	
Παπαλουκά Ευτυχία	
Ανανιάδης Νικόλαος	
Ανεμογιάννης Γεώργιος	
Καλαμπόκης Ιωάννης	
Εμμανουήλ Δανάη	
Γρετζελιάς Παντελής	
Γρετζελιάς Χρήστος	
Αναγνώστου Γεώργιος	
Λαζαρίδης Πέτρος	
Λέκκας Αθανάσιος	
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος	

Τομπούλογλου Κωνσταντίνος
Αθανασόπουλος Παναγιώτης
Αλεφραγκή Σοφία
Σερετάκης Νικόλαος
Γκούμα Δανάη-Εύα
Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
Γούλας Αλέξανδρος
Ουσταμπασιδής Ιωάννης

- Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Βούρος, προσκληθείς νομίμως με την αριθ. πρωτ. 27550/4-10-2019 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 16/2019), ήταν *απών* από την Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν **απούσα** η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Παναγιώτα Αγοραστού**, ενώ ήταν **παρών** ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Ηλίας Γκρίντζαλης**.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Ο κ. Γ.Καραβίας αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί της εισαγωγής ή μη των δύο (2) θεμάτων Ε.Η.Δ..
- Οι κ.κ. Π.Γρετζελιάς και Χ.Γρετζελιάς αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3^{ου} θέματος της Η.Δ., ενώ ο κ. Α.Λέκκας αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του ανωτέρω θέματος της Η.Δ..
- Η κ. Δ.Ε.Γκούμα προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 4^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Π.Λαζαριδής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 6^{ου} θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α.Παπακώστα και Κ.Ντάτσης απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος, απόντος του κ. Δημάρχου και παρουσία των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **8^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

8° ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το 8° Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 27113/27-9-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.:
158/2016»**

ΣΧΕΤΙΚΟ:

1. Η υπ' αριθμ.190/2019 Α.Δ.Σ (Αρ.πρωτ.ΔΝΦΝΧ 22553/29-07-2019) έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου κατά 2 μήνες.
2. Η υπ' αριθμ.πρωτ.ΔΝΦΝΧ 20988/16-07-2019 αίτηση προς την Περιφέρεια Αττικής περί χορήγησης άδειας τομής οδοστρώματος προκειμένου να κατασκευαστεί σύνδεση αποχέτευσης στην οδό Πατριάρχου Κωνσταντίνου 14, στη Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας.

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω 2.σχετικό έγγραφο, ο Δήμος μας ζήτησε την χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος για την κατασκευή σύνδεσης αποχέτευσης στην οδό Πατριάρχου Κωνσταντίνου 14, στη Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας. Ως γνωστόν η αρμοδιότητα συντήρησης της εν λόγω οδού ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.

Η Περιφέρεια Αττικής, έως και σήμερα, δεν έχει προβεί στην έκδοση της ανωτέρω σχετικής αδειάς ως οφείλει και υποχρεούται και ως εκ τούτου δεν δύναται ο Δήμος, μέσω του αναδόχου του έργου, να προβεί στην κατασκευή της επίμαχης σύνδεσης αποχέτευσης.

Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένη και νόμιμη η χορήγηση νέας παράτασης για την περαίωση του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβατική διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες, βάσει του Άρθρου 147 του Ν4412/2016 το επιπλέον χρονικό διάστημα της συνολικής προθεσμίας δύναται να είναι ίσο ως προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών. Δύναται ως εκ τούτου να χορηγηθεί επιπλέον παράταση περαίωσης του έργου κατά ακόμη 2 μήνες , ήτοι συνολικά 4 μηνών, δηλαδή έως την 05/12/2019.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει την παράταση περαίωσης (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) του εν θέματι έργου, κατά **2 μήνες ακόμη** , ήτοι μέχρι και 05/12/2019.

Ακολουθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»)
- Την υπ'αριθμ.190/2019 Α.Δ.Σ (Αρ.πρωτ.ΔΝΦΝΧ 22553/29-07-2019) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου κατά 2 μήνες.
- Την υπ'αριθμ.πρωτ.ΔΝΦΝΧ 20988/16-07-2019 αίτηση του Δήμου προς την Περιφέρεια Αττικής περί χορήγησης άδειας τομής οδοστρώματος προκειμένου να κατασκευαστεί σύνδεση αποχέτευσης στην οδό Πατριάρχου Κωνσταντίνου 14, στη Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας λόγους, 2^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων»- (Α.Μ.158/2016)** (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) κατά δύο (2) ακόμη μήνες, ήτοι μέχρι και την 5^η/12/2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 221/2019.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τάφας Ηλίας
Γραμμένος Σπυρίδων
Κανταρέλης Δημήτριος
Κοσκολέτος Σωτήριος
Μπερδέσης Σπυρίδων
Μπίγαλης Κωνσταντίνος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Κοπελούσος Χρήστος
Βασιλόπουλος Αριστείδης
Παπαλουκά Ευτυχία
Ανaniaδης Νικόλαος
Ανεμογιάννης Γεώργιος
Καλαμπόκης Ιωάννης
Εμμανουήλ Δανάη
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος
Τομπούλογλου Κωνσταντίνος
Αθανασόπουλος Παναγιώτης
Αλεφραγκή Σοφία
Σερετάκης Νικόλαος
Γκούμα Δανάη-Εύα
Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
Γούλας Αλέξανδρος
Ουσταμπασίδης Ιωάννης

Ακριβές Αντίγραφο

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων