



Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Νέα Φιλαδέλφεια 4/4/2022

Αριθ. Πρωτ. : **6895**

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων**

Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. : 213-2049085-086
Fax : 213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **11/2022** τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **74/2022**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: "Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α' - Εκπόνηση Μελετών)" (Α.Μ.123/2020)».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 4 του μήνα Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α'/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, καθώς και αυτές της αριθ. 75 και των λοιπών σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα

πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 6576/10/31-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που προβλέπονται στην αριθ. 75 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και την σχετική ΚΥΑ, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) Κουτσάκης Μιχαήλ 4) Τάφας Ηλίας 5) Κοπελούσος Χρήστος 6) Ανεμογιάννης Γεώργιος 7) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος 8) Ουσταμπασιδής Ιωάννης και 9) Γρετζελιάς Παντελής, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης «ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ».

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αναγνώστου Γεώργιος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει σχετικά.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 5648/21-3-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α' - Εκπόνηση Μελετών)» - Α.Μ.123/2020.

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) Το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 23021/22-10-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009435280, ΑΔΑ:6ΑΦΒ46ΜΩ0Ι-6ΘΒ,) συμφωνητικό.

2) Η υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 4645/08-03-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της παραπάνω σχετικής αίτησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «**Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α΄ - Εκπόνηση Μελετών)**» - **Α.Μ.123/2020** και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Ο.Ε. να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση της Ο.Ε. σας γνωρίζουμε τα εξής:

A. Αντικείμενο της μελέτης :

Η προς ανάθεση Μελέτη συνίσταται σε δύο (2) σκέλη.

1.1 Το πρώτο σκέλος αφορά την εκπόνηση νέας Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας για τα κάτωθι σχολικά κτίρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας:

A. Νηπιαγωγεία

- 1^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί των οδών Εφέσου - Ν. Τρυπιά 1.
- 5^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Νικηταρά 26.
- 7^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Πίνδου 75.
- 8^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Πελασγών 14.
- 1^ο Νηπιαγωγείο Ν. Χαλκηδόνας, επί της οδού Γρηγορίου Ε΄ 1.
- 2^ο Νηπιαγωγείο Ν. Χαλκηδόνας, επί της οδού Αγ. Αναργύρων 2.
- 3^ο Νηπιαγωγείο Ν. Χαλκηδόνας, επί των οδών Κηφισού 64Α & Κάλβου.

B. Δημοτικά Σχολεία

- 2^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί των οδών Εφέσου - Ν. Τρυπιά 1.
- 3^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Γράμμου 2.
- 7^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της Παρόδου Παπανικολή.
- 8^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Μαιάνδρου 85.
- 1^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Χαλκηδόνας, επί της οδού Γρηγορίου Ε΄ 1.
- 2^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Χαλκηδόνας, επί της οδού Αγ. Αναργύρων 2.

Γ. Γυμνάσια-Λύκεια

- 1^ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Ν. Τρυπιά 47.
- 3^ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Ιασωνίδου 22.
- 1^ο Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας, επί των οδών Σολωμού & Πεταλά.
- 1^ο Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Ν. Τρυπιά 47.
- 3^ο Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας, επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά.

- 1^ο Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας, επί των οδών Μαρίνου Αντύπα 1 & Πεταλά 73.
- 1^ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Λαχανά 7.
- 2^ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Λαχανά 7.
- 3^ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Λαχανά 7.
- 5^ο ΕΚ Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Λαχανά 7.

Θα εκπονηθούν οι Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας (σχέδια, τεύχη) προκειμένου να καθορισθούν τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα προαναφερθέντα σχολικά κτίρια σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Τα σχέδια αποτύπωσης των κτιρίων θα δοθούν στον Μελετητή από την Αναθέτουσα Αρχή.

1.2 Το δεύτερο σκέλος αφορά την επικαιροποίηση της Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας για τα κάτωθι σχολικά κτίρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας:

A. Νηπιαγωγεία

- 2^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Σμύρνης 38-40.
- 3^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Αρχ. Χρυσοστ. Παπαδόπουλου (πρώην Μοσχονησίων) 16.
- 4^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Κανάρη 6.
- 6^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Λαχανά 1-3.
- 9^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί των οδών Μαιάνδρου 85 & Τυάνων.

B. Δημοτικά Σχολεία

- 1^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Επταλόφου 10.
- 4^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Λαχανά 1-3.
- 5^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Νικηταρά 28.
- 6^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Πελασγών 16.

Γ. Γυμνάσια-Λύκεια

- 2^ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Τρωάδος 37.
- 2^ο Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Τρωάδος 37.

Θα επικαιροποιηθούν οι υφιστάμενες Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας (σχέδια, τεύχη) προκειμένου να καθορισθούν τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα προαναφερθέντα σχολικά κτίρια σύμφωνα με την κείμενη

Νομοθεσία. Οι υφιστάμενες Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας θα δοθούν στον Μελετητή από την Αναθέτουσα Αρχή.

Σκοπός-Αρχικό χρονοδιάγραμμα

Μετά την εκπόνηση της Μελέτης θα είναι εφικτή η δημοπράτηση του έργου για την εγκατάσταση/συμπλήρωση/αντικατάσταση/έλεγχο καλής λειτουργίας των φορητών, μόνιμων και λοιπών μέσων ή/και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις ανωτέρω σχολικές μονάδες. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα πραγματοποιηθεί η υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας (σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία) στις σχολικές μονάδες του Δήμου, ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Ο Μελετητής της κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης) θα εκπονήσει/επικαιροποιήσει (βλ. άρθρο 1) τις Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας (σχέδια, τεύχη) προκειμένου να καθορισθούν τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα σχολικά κτίρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Συμβατική Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η επικαιροποίηση των υφιστάμενων σχεδίων και μελετών σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση, καθώς και η πλήρης αποτύπωση των ελεγχόμενων χώρων, σε περίπτωση μη ύπαρξης σχεδίων, ή διαφορών από την υφιστάμενη κατάσταση.

Μετά την έγκριση των μελετών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου.

Ο καθарός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου όπως ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης και στο σχετικό συμφωνητικό είναι έξι (6) μήνες, από την υπογραφή του Συμφωνητικού.

Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος έγκρισης των Μελετών από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

B. Αιτιολόγηση της χορήγησης της παράτασης:

Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 23021/22-10-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009435280, ΑΔΑ:6ΑΦΒ46ΜΩ0Ι-6ΘΒ,) συμφωνητικό ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα **ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.** η εκπόνηση της μελέτης **«Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α' - Εκπόνηση Μελετών)» - Α.Μ.123/2020** με αρχική ημερομηνία περαίωσης την **22 Απριλίου 2022.**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τους λόγους που περιγράφονται στην από 08-03-2022 (υπ'αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 4645/08-03-2022) αίτηση του αναδόχου οικονομικού φορέα με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης **κατά τρεις (3) μήνες.**

2. α) Τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.3 του Ν.4412/2016 άρθρο 184 παρ.3 *«Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.»*

β) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με Αρ.Φύλλου 68/20-03-20 άρθρο 60 που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, και αναφέρει : *«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.»*

3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκπόνησης της μελέτης οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη η χορήγηση παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης **«Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α' - Εκπόνηση Μελετών)» -**

A.M.123/2020 και προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα να χορηγηθεί παράταση έως τις 22-07-2022.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης **κατά τρεις (3) μήνες** ήτοι **από την 22^η Απριλίου 2022 μέχρι και την 22^η Ιουλίου 2022.**

Συνημμένη : *Η υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 4645/08-03-2022 αίτηση.*

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **11/2022** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Μετά ταύτα, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από αυτές της παρ.1ιδ του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και εκ νέου από αυτές του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 3852/10
- Τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με Αρ.Φύλλου 68/20-03-20 άρθρο 60 που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις
- Τους λόγους που περιγράφονται στην από 08-03-2022 (υπ'αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 4645/08-03-2022) αίτηση του αναδόχου οικονομικού φορέα με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης **κατά τρεις (3) μήνες.**
- Το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 23021/22-10-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009435280, ΑΔΑ:6ΑΦΒ46ΜΩ0Ι-6ΘΒ) συμφωνητικό.
- Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκπόνησης της μελέτης οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας και στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας λόγους, **παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α΄ - Εκπόνηση Μελετών)»- (Α.Μ.123/2020)** (ανάδοχος εταιρεία η ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.) **κατά τρεις (3) μήνες** ήτοι **από την 22^α Απριλίου 2022 μέχρι και την 22^α Ιουλίου 2022.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **74/2022**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

*Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/ση Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού
- Γραφείο Δ.Ε.Π.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

