



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Νέα Φιλαδέλφεια 31/10/2019

Αριθ. Πρωτ. : **30145**/1-11-2019

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων**

Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. : 213-2049085-086
Fax : 213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **36/2019** τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **176/2019**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση 2^{ης} παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» (Α.Μ. 119/15)».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 31 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 29524/36/24-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Τάφας Ηλίας, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, 2) Κανταρέλης Δημήτριος 3) Γρετζελιάς Παντελής 4) Βασιλόπουλος Αριστείδης και 5) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Παπακώστα Ανθή 3) Μπερδέσης Σπυρίδων και 4) Σερετάκης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Ο τελευταίος είχε ενημερώσει σχετικά μέσω e-mail τον κ. Πρόεδρο της Ο.Ε.

- Λόγω απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε. κ. Ιωάννη Βούρου, προήδρευσε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Ηλίας Τάφας.

Ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το **2^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 29094/21-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «**Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος**»- Α.Μ.119/2015

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η υπ' αρ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 28728/15-10-19 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.
Η υπ' αρ. 209/2019 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης παράτασης χρόνου περαίωσης

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της παραπάνω σχετικής αίτησης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «*Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος*»- Α.Μ.119/2015 και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Ο.Ε. να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση της Ο.Ε σας γνωρίζουμε τα εξής:

A. Αντικείμενο του έργου :

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

Οι εργασίες ανακατασκευής της παιδικής χαράς επί των οδών Ν. Πλαστήρα και Ιασωνίδη, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας και της παιδικής χαράς επί της οδού 700 Θεσπιέων, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, κατασκευή υπόβασης από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, τοποθέτηση επί τόπου ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, τοποθέτηση επί τόπου οργάνων παιδικών χαρών. κατά EN 1176, EN1177.

Β. Αιτιολόγηση της χορήγησης της παράτασης:

Λαμβάνοντας υπόψιν :

1. Τους λόγους που περιγράφονται στην από 15-10-2019 (υπ' αρ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 23728/15-10-19) αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται παράταση χρόνου περαίωσης του έργου κατά **ένα μήνα**.
2. Το γεγονός ότι με την υπ'αρ. 209/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση χρόνου περαίωσης το έργου μέχρι 16-10-2019.
3. Το ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη η χορήγηση παράτασης για την περαίωση του έργου και προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα να χορηγηθεί παράταση του έργου «*Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας*» έως την 15-11-2019.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει παράταση για την περαίωση του ανωτέρω έργου **κατά 1 μήνα** από την 16^η Οκτωβρίου 2019 μέχρι και την 16^η Νοεμβρίου 2019.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **36/2019** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

- *Κατά* του θέματος δήλωσαν ότι τάσσονται τα μέλη της Ο.Ε. κ.κ. Αρ.Βασιλόπουλος και Κ.Τομπούλογλου.

Μετά ταύτα, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από αυτές της περίπτ.κ.ιν. της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 28728/15-10-19 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.
- Την υπ' αρ. 209/2019 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης παράτασης χρόνου περαίωσης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(3 ΥΠΕΡ-2 ΚΑΤΑ)**

Εγκρίνει, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας και στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας λόγους, **2^η** παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος**»- **(Α.Μ.119/2015) κατά ένα (1) μήνα**, ήτοι από την 16^η Οκτωβρίου 2019 μέχρι και την 16^η Νοεμβρίου 2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **176/2019**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΗΛΙΑΣ ΤΑΦΑΣ

*Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων