



Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές

## **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ  
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Νέα Φιλαδέλφεια 2/6/2021

Αριθ. Πρωτ. : **10934**

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων**

**Γραφείο Οικ. Επιτροπής**

**Ταχ. Δ/νση:** Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια  
**Πληρ.** : Πλέσσας Κων/νος  
**Τηλ.** : 213-2049085-086  
**Fax** : 213-2049006

## **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της αριθ. **18/2021** τακτικής Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **145/2021**

## **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

*«Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης χρόνου περαίωσης  
του έργου 'ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ  
ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ  
ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-  
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ" (Α.Μ.22/2019)».*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 2 του μήνα Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α' /11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, καθώς και αυτές της αριθ. 45 και των λοιπών σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του

κορωνοϊού η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 10490/19/28-5-2021 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Τάφας Ηλίας, Αντιπρόεδρος 3) Κουτσάκης Μιχαήλ 4) Μπερδέσης Σπυρίδων 5) Γραμμένος Σπυρίδων και 6) Εμμανουήλ Δανάη, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ».

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, 2) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος, 3) Σερετάκης Νικόλαος και 4) Γρετζελιάς Παντελής οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, με τους τρεις πρώτους εξ αυτών να έχουν ενημερώσει σχετικά τον Πρόεδρο της Ο.Ε..

- Επισημαίνεται ότι μετά την αριθ. εισ. πρωτ. 10717/31-5-2021 υποβολή δήλωσης παραίτησης της Δημ. Συμβούλου του συνδυασμού του εκλεγέντος Δημάρχου «Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα Πολιτών Πολιτεία» κ. Ανθής Παπακώστα από τη θέση του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, παραίτηση που βάσει των διατάξεων των άρθρων 41 παρ. 3 και 76 παρ. 6 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι») και αυτών της παρ. Δ1 της αριθ. 90 Εγκυκλίου (Α.Π.: 59849/21-8-2019) του ΥΠ.ΕΣ. έγινε στις 1/6/2021 οριστικώς αποδεκτή, ο κ. Σπυρίδων Γραμμένος καταλαμβάνει βάσει των εν λόγω διατάξεων και ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ανωτέρω συνδυασμού την κενωθείσα θέση και καθίσταται τακτικό μέλος της Οικ. Επιτροπής.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 10518/28-5-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος:

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου:  
« ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ,  
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ  
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» Α.Μ. 22/2019**

**ΣΧΕΤΙΚΟ:** Η υπ'αριθμ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 9795/21-05-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας,

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της παραπάνω σχετικής αίτησης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» Α.Μ. 22/2019 και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε τα εξής:

**A. Αντικείμενο του έργου :**

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

1. Κατασκευή αντιολισθητικών δαπέδων από PVC στους χώρους δραστηριότητας των παιδιών (όπου δεν υπάρχουν)
2. Κατασκευή χυτών δαπέδων ασφαλείας και συνθετικού χλοοτάπητα για τους εξωτερικούς αύλειους χώρους
3. Τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας στα παράθυρα και μετατροπή κιγκλιδωμάτων στο απαιτούμενο ύψος.
4. Τοποθέτηση αυτοκόλλητης προστατευτικής μεμβράνης στα υαλοστάσια των παραθύρων.
5. Τοποθέτηση αντιολισθητικής ταινίας στις βαθμίδες.
6. Τοποθέτηση αντικουνουπικής σίτας στα παράθυρα των χώρων δραστηριοτήτων των παιδιών.
7. Τοποθέτηση πλαστικών ή ξύλινων κιγκλιδωμάτων ασφαλείας.
8. Κάλυψη κολονών και στύλων με αφρώδες υλικό προστασίας.
9. Τοποθέτηση προστατευτικών προφίλ στις ακμές και γωνίες όπου απαιτείται
10. Διαμορφώσεις ραμπών για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ.
11. Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion
12. Επαναχρωματισμοί εσωτερικών χώρων
13. Τέλος θα γίνουν όλες οι βελτιωτικές εργασίες σε μεμονωμένα αντικείμενα που χρήζουν επισκευής ή αντικατάστασης για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των σταθμών.

**B. Αιτιολόγηση της χορήγησης της παράτασης:**

Λαμβάνοντας υπόψιν :

1. α)Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- β)Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με Αρ.Φύλλου 68/20-03-20 άρθρο 60 που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, και αναφέρει :

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.

Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020 και Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και της παρούσας που αναφέρονται σε αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016».

2. Το ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.
3. Τους λόγους που περιγράφονται στην από 21-05-2021 (υπ' αρ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 9795/21-05-2021) **εμπρόθεσμη** αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται παράταση χρόνου περαίωσης του έργου κατά **επιπλέον ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημέρες, δηλαδή έως την 30-11-2021.**

Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη η χορήγηση παράτασης για την περαίωση του έργου και προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα να χορηγηθεί παράταση του έργου **«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» Α.Μ. 22/2019** κατά **επιπλέον ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημέρες, δηλαδή έως την 30-11-2021.**

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά περί της έγκρισης της παράτασης προθεσμίας του εν θέματι έργου.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **18/2021** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

- Κατά του θέματος δήλωσε ότι τάσσεται το μέλος της Ο.Ε. κ. Δ.Εμμανουήλ, θεωρώντας εκβιαστικό το αίτημα του αναδόχου, δεδομένου ότι με την αριθ. 91/2021 προηγούμενη σχετική απόφαση Ο.Ε. του είχε δοθεί ομόφωνα παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι 31/8/2021.

Μετά ταύτα, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα εισήγηση, την υπ' αριθμ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 9795/21-05-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από αυτές της παρ.1ιδ του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και εκ νέου από αυτές του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/20
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με Αρ.Φύλλου 68/20-03-20 άρθρο 60 που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις
- Τους λόγους που περιγράφονται στην από 21-05-2021 (υπ' αρ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 9795/21-05-2021) εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται παράταση χρόνου περαίωσης του έργου κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες, δηλαδή έως την 30-11-2021.
- Το ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(5 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ)**

**Εγκρίνει 2<sup>η</sup>** παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**»- (Α.Μ.22/2019) κατά **επιπλέον ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημέρες**, ήτοι έως την **30<sup>η</sup>-11-2021**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **145/2021**  
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**  
(Ακολουθούν υπογραφές)  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ**

*Ακριβές Αντίγραφο  
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας  
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

*Λεβαντή Εμμανολία*

**Εσωτερική Διανομή :**

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών
- Δ/ση Προσχολικής Αγωγής
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων