



Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Νέα Φιλαδέλφεια 28/4/2021

Αριθ. Πρωτ. : **8424**

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων**

Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. : 213-2049085-086
Fax : 213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **14/2021** τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **110/2021**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

*«Έγκριση 2^{ης} παράτασης χρόνου περαίωσης
του έργου «Συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων» (Α.Μ.43/2020)».*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 27 του μήνα Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α' /11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, καθώς και αυτές της αριθ. 40 και των λοιπών σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 8156/15/23-4-2021 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και

Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Τάφας Ηλίας, Αντιπρόεδρος 3) Κουτσάκης Μιχαήλ 4) Μπερδέσης Σπυρίδων 5) Γρετζελιάς Παντελής 6) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος και 7) Εμμανουήλ Δανάη, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ».

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Παπακώστα Ανθή 2) Βασιλόπουλος Αριστείδης και 3) Σερετάκης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον Πρόεδρο της Ο.Ε..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 7921/20-4-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων»- Α.Μ.43/2020

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η υπ' αρ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 7484/14-04-21 αίτηση της αναδόχου εταιρείας. Η υπ' αρ. 58/21 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης παράτασης χρόνου περαίωσης

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της παραπάνω σχετικής αίτησης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων»- Α.Μ.43/2020 και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Ο.Ε. να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση της Ο.Ε. σας γνωρίζουμε τα εξής:

A. Αντικείμενο του έργου :

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης επισκευής σε τέσσερα (4) γήπεδα μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5, ένα (1) γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου 9Χ9, πέντε (5) γήπεδα καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ), τρία (3) γήπεδα αντισφαίρισης (τένις) και δύο (2) γήπεδα προπονητικού τοίχου (σκουός), τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Β. Αιτιολόγηση της χορήγησης της παράτασης:

Λαμβάνοντας υπόψιν :

1. Τους λόγους που περιγράφονται στην από 14-04-21 (υπ' αρ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 7484/14-04-21 **εμπρόθεσμη** αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται παράταση χρόνου περαίωσης του έργου κατά **δύο μήνες**.

2. Το γεγονός ότι με την υπ'αρ. 58/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση χρόνου περαίωσης το έργου μέχρι 10-05-2021.

3. α) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

β) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με Αρ.Φύλλου 68/20-03-20 άρθρο 60 που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, και αναφέρει : «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση. Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020 και Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και της παρούσας που αναφέρονται σε αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016.

4. Το γεγονός ότι λόγω συνθηκών αναστολής εργασιών επιχειρήσεων (lockdown) με καθυστερήσεις στην παράδοση των υλικών, καθώς και απρόβλεπτες μετεωρολογικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την συνέχιση των εργασιών

5. Το ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη η χορήγηση παράτασης για την περαίωση του έργου και προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα να χορηγηθεί παράταση του έργου «*Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων*» έως την 10-07-2021.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει παράταση για την περαίωση του ανωτέρω έργου **κατά 2 μήνες** από την 10^η Μαΐου 2021 μέχρι και την 10^η Ιουλίου 2021

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **14/2021** Πρακτικό της Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος κ. Ι.Βούρος πρότεινε να δοθεί παράταση μέχρι 31/5/2021 και αν μέχρι τότε το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, να επιληφθεί του θέματος η Νομική Υπηρεσία προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου. Στη συνέχεια ο ίδιος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

- *Κατά* της σχετικής εισήγησης, όπως τροποποιήθηκε από τον κ. Δήμαρχο, τάχθηκαν τα μέλη της Ο.Ε. κ.κ. Π.Γρετζελιάς και Δ.Εμμανουήλ. Ειδικότερα, ο πρώτος δήλωσε ότι διαφωνεί με την παράταση, θεωρώντας ότι συχνά η πανδημία του ιού Covid-19 χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για καθυστέρηση περαίωσης των έργων και δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πραγματοποιείται σε ανοικτούς χώρους.

Μετά ταύτα, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα εισήγηση, ως τροποποιήθηκε, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από αυτές της παρ.1ιδ του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και εκ νέου από αυτές του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 3852/10
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- Τους λόγους που περιγράφονται στην από 14-04-21 (υπ' αρ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 7484/14-04-21) εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται παράταση χρόνου περαίωσης του έργου κατά δύο μήνες.
- Το γεγονός ότι με την υπ' αρ. 58/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση χρόνου περαίωσης το έργου μέχρι 10-05-2021.
- Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με Αρ.Φύλλου 68/20-03-20 άρθρο 60 που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις,
- Το γεγονός ότι λόγω συνθηκών αναστολής εργασιών επιχειρήσεων (lockdown) με καθυστερήσεις στην παράδοση των υλικών, καθώς και απρόβλεπτες μετεωρολογικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την συνέχιση των εργασιών
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(5 ΥΠΕΡ-2 ΚΑΤΑ)**

Εγκρίνει, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας και όσους αναπτύχθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος λόγους, 2^η παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «**Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων**»- **(Α.Μ.43/2020)** μέχρι 31/5/2021.

Σε περίπτωση που το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θα επιληφθεί του θέματος η Νομική Υπηρεσία προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **110/2021**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

*Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών
- Δ/ση Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα Αθλητισμού
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων