



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000
FAX: 213-2049006

E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
dkantarelis@yahoo.gr

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθητο

Βαθμός Προτεραιότητας: Κανονικό
Χρόνος Διατήρησης: Στο διηνεκές

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

Αρ. Απόφασης: **54/ 2023**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **8323/5-4-2023**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **29.3.2023**
τακτικής Συνεδρίασης Νο. **5/2023** του
Δ.Σ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το
παρακάτω θέμα:

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ" (Α.Μ.: 76/2020)»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε **τακτική**
Συνεδρίαση σήμερα στις **29.3.2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.** στην κλειστή
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φιλαδέλφειας
«Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.), ύστερα από την αριθ. πρωτ.
6807/23-3-2023 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **7/2023**) του Προέδρου αυτού
κ. Δημητρίου Κανταρέλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους
Προέδρους των Συμβουλίων των Δημ. Κοινοτήτων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας
Χαλκηδόνας, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»).

Ο Δήμαρχος : **ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ**
Ο Πρόεδρος : **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ**
Ο Γραμματέας : **ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ
 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΘΗ
 ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 ΜΠΙΓΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΝΑΗ
 ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ-
 ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ
 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ ΣΟΦΙΑ
 ΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **27** παρόντες και **6** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Τάφας Ηλίας
Κανταρέλης Δημήτριος
Κοσκολέτος Σωτήριος
Μπερδέσης Σπυριδών
Μπίγαλης Κωνσταντίνος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Κοπελούσος Χρήστος
Βασιλόπουλος Αριστείδης
Ανανιάδης Νικόλαος
Ανεμογιάννης Γεώργιος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Εμμανουήλ Δανάη
Γρετζελιάς Παντελής
Αναγνώστου Γεώργιος
Λαζαρίδης Πέτρος
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος
Τομπούλογλου Κωνσταντίνος
Αθανασόπουλος Παναγιώτης
Σερετάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παπακώστα Ανθή
Καλαμπόκης Ιωάννης
Γρετζελιάς Χρήστος
Ζαχαριάδης Ιωάννης
Γραμμένος Σπυριδών
Γούλας Αλέξανδρος

**Γκούμα Δανάη-Εύα
Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
Γεωργαμλής Λύσσανδρος
Καραβίας Γεώργιος
Παπαλουκά Ευτυχία
Ουσταμπασιδής Ιωάννης
Λέκκας Αθανάσιος
Αλεφραγκή Σοφία**

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν **παρούσα** η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κ. **Αγγελική Σουρτζή**, ενώ ήταν **απών** ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνος κ. **Ηλίας Γκρίντζαλης**.

- Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος το 30^ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε ως 1^ο μεταξύ των θεμάτων αυτής, το 10^ο και 11^ο θέμα εμβόλιμα μετά την απόσυρση του 2^{ου} θέματος αυτής, ενώ τηρήθηκε η σειρά συζήτησης των υπολοίπων θεμάτων, όπως αυτά είχαν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Οι κ.κ. Αρ.Βασιλόπουλος, Κ.Ντάτσης και Ν.Ανανιάδης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Γ.Καραβίας αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι κ.κ. Π.Γρετζελιάς, Γ.Αναγνώστου, Π.Λαζαρίδης, Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Κ.Τομπούλογλου, Π.Αθανασόπουλος, Ν.Σερετάκης, Δ.Ε.Γκούμα, Ε.Παπαλουκά και Σ.Αλεφραγκή αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Απουσίες :

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Ζαχαριάδης, Σ.Γραμμένος και Αλ.Γούλας απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **25^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ..

25^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **25^ο** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 6742/22-3-2023 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**» Α.Μ.: **76/2020**.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

1. Το υπ' αριθμ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.25409/22.11.2021 συμφωνητικό (με ΑΔΑ: Ψ6ΘΠ46ΜΩ0Ι-Λ7Μ και ΑΔΑΜ: 20SYMV009586604 2021-11-23) του έργου.
2. Το υπ' αριθμ.πρωτ.5754 Δ.Ν.Φ.Ν.Χ./10.03.2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση χρόνου ολοκλήρωσης του έργου.
3. Η υπ' αριθμ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.6639/21.03.2023 Διατύπωση γνώμης για τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (2^η παράταση).

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της ανωτέρω (2) σχετικής αίτησης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» Α.Μ.76/2020 καθώς και το σχετικό (3) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική» της Περιφέρειας Αττικής και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε τα εξής:

A. Αντικείμενο του έργου :

Αντικείμενο του εν λόγω έργου αποτελεί ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων του 1^{ου} Γυμνασίου, 1^{ου} Λυκείου, 2^{ου} Δημοτικού και 3^{ου} Δημοτικού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Οι κύριες επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης αφορούν εργασίες θερμογρομόνωσης δωματίων, θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας, αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων, αντικατάστασης κουφωμάτων, αναβάθμισης λεβητοστασίων, εγκατάστασης εξωτερικών σκιάστρων κ.α.

Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ με το ποσό των 360.000,00€ σύμφωνα με την Α.Π.2735/18.09.2020 Απόφαση Ένταξης, από ΦΙΛΟΔΜΟ ΙΙ και ΣΑΤΑ.

B. Αιτιολόγηση χορήγησης της παράτασης:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τους λόγους που περιγράφονται στην από 09.03.2023 (υπ'αριθμ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 5754/10.03.023) αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται παράταση χρόνου περαίωσης του έργου **κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι και τις 22-07-2023.**
2. Την υπ'αριθμ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.6639/21.03.2023 Διατύπωση γνώμης για τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (2^η παράταση) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική» της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» ήτοι παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι τις 22.07.2023.
3. Το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα της κατασκευής του ως άνω έργου προέκυψαν γεγονότα που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την δημοπράτησή του ήτοι:

Α) Λόγω περιορισμένων χρονικών διαστημάτων προσβασιμότητας στις σχολικές μονάδες

Σε εφαρμογή της εντολής της Προϊσταμένης Αρχής (αριθμ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.29695/08.12.2022 έγγραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου), εργασίες στα σχολεία μπορούσαν να εκτελούνται **μόνο** τις ώρες μη

λειτουργίας αυτών, γεγονός το οποίο δημιούργησε μεγάλες καθυστερήσεις στην ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.

Β) Λόγω σύνταξης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Προκειμένου να συνταχθεί και εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, ο οποίος περιέχει και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελεστούν οι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν, καθώς και οι υπολειπόμενες συμβατικές, σε συνεννόηση με τις Διευθύνσεις των σχολείων, που είναι σε λειτουργία και συνεπώς εξακολουθούν να δημιουργούν καθυστερήσεις στην ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους, εν μέσω μάλιστα χειμερινής και εαρινής περιόδου.

4. Το ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα της ανάδοχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.Α'147) «Δημοσιές Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 *«Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου.»*, η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη χορήγηση παράτασης για την περαίωση του ανωτέρω έργου και προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα να χορηγηθεί παράταση περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» έως την 22^η Ιουλίου 2023.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει παράταση για την περαίωση του ανωτέρω έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι από 22^η Μαρτίου 2023 μέχρι και την 22^η Ιουλίου 2023 με αναθεώρηση.

- Συνημμένα :
1. Υπ' αρ. πρωτ.5754/10.03.2023 αίτημα αναδόχου
 2. Υπ' αρ. πρωτ.29695/08.12.2022 έγγραφο Δημάρχου
 3. Υπ' αριθμ.πρωτ. 6639/21.03.2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική» της Περιφέρειας Αττικής

Ακολουθώντας τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από αυτές του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/20 και εκ νέου από αυτές του άρθρου 31 του Ν. 5013/23
- Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.Α'147) «Δημοσιές Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.25409/22.11.2021 συμφωνητικό (με ΑΔΑ: Ψ6ΘΠ46ΜΩ0Ι-Λ7Μ και ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ009586604 2021-11-23) του έργου.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.5754 Δ.Ν.Φ.Ν.Χ./10.03.2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση χρόνου ολοκλήρωσης του έργου.
- Την υπ' αριθμ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.6639/21.03.2023 Διατύπωση γνώμης για τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (2^η παράταση).
- Το υπ' αρ. πρωτ. 29695/08.12.2022 έγγραφο Δημάρχου
- Το ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα της ανάδοχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει 2^η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**» (Α.Μ.: 76/2020) κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι από την 22^α Μαρτίου 2023 μέχρι και την 22^α Ιουλίου 2023 με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **54/2023**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τάφας Ηλίας
Κοσκολέτος Σωτήριος
Μπερδέσης Σπυρίδων
Μπίγαλης Κωνσταντίνος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Κοπελούσος Χρήστος
Ανεμογιάννης Γεώργιος
Εμμανουήλ Δανάη
Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
Λέκκας Αθανάσιος

Ακριβές Αντίγραφο

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Παιδείας
- Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων