



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000
FAX: 213-2049006

E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
lifteris.antonio@gmail.com

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθητο

Βαθμός Προτεραιότητας: Κανονικό
Χρόνος Διατήρησης: Στο διηνεκές

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

Αρ. Απόφασης: **86/2024**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **11839/24-4-2024**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **22.4.2024**
τακτικής Συνεδρίασης Νο. **8/2024** του
Δ.Σ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το
παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: “Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνος (Φάση Α' - Εκπόνηση Μελετών)” - Α.Μ.123/2020»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνος, συνήλθε σε *τακτική* δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.), σήμερα στις **22.4.2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **7 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 11000/18-4-2024 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **8/2024**) του Προέδρου του κ. Ελευθέριου Αντωνόπουλου, που δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου και απεστάλη ηλεκτρονικά σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 1 και 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/23.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ: **ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. : **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.: **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** (σε αντικατάσταση της απουσιάζουσας Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Δ.Ε.Γκούμα)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΛΟΥΚΙΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
 ΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΚΟΤΤΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 ΠΡΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΗΛΙΑΣ
 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΑΝΟΡΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΚΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΜΠΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΔΡΕΠΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ
 ΔΙΑΓΟΥΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ
 ΑΪΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ
 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΤΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στην *τακτική* Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **29** μελών ήταν **25** παρόντες και **4** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Λουκιδέλης Ιωάννης, Τομπούλογλου Κωνσταντίνος, Παπαλουκά Ευτυχία, Γούλας Αλέξανδρος, Πρατσή Ιωάννης, Επιτρόπου Ηλίας, Αντωνόπουλος Ελευθέριος, Πανόργιας Αναστάσιος, Γεωργιάδης Βασίλειος, Κελλιδής Γεώργιος, Αμπατζή Σοφία, Γεωργίου Ευαγγελία, Ζησιμάτος Δημήτριος, Δρεπανιά Ελένη, Διαγουμάς Εμμανουήλ, Τάφας Ηλίας, Αϊβάζης Ιωάννης, Κουτσάκης Μιχαήλ, Σερετάκης Νικόλαος, Ζαχαριάδης Ιωάννης, Γεωργαμλής Λύσσανδρος, Γατσούλης Στέφανος, Ουσταμπασιδής Ιωάννης, Τζέλης Ιωάννης.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κοττές Γρηγόριος, Βούρος Ιωάννης, Γκούμα Δανάη-Εύα, Καραβίας Γεώργιος.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Ο κ. Ι.Αϊβάζης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

- Οι κ.κ. Σ.Γατσούλης και Ι.Ουσταμπασιδής αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 1^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.
- Ο κ. Λ.Γεωργαμλής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του τελικώς αποσυρθέντος 8^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο κ. Ηλ.Τάφας προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του τελικώς αποσυρθέντος 8^{ου} θέματος της Η.Δ.

Απουσίες :

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κοπτές Γρηγόριος, Βούρος Ιωάννης, Γκούμα Δανάη-Εύα και Καραβίας Γεώργιος απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος, παρουσία του Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **14^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ..

14^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **14^ο** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 9096/5-4-2024 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΘΕΜΑ: Έγκριση 6^{ης} παράταξης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α' - Εκπόνηση Μελετών)» - Α.Μ.123/2020.

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1.Το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 23021/22-10-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009435280, ΑΔΑ:6ΑΦΒ46ΜΩ0Ι-6ΘΒ,) συμφωνητικό

2. Η υπ'αρ.74/2022 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης
3. Η υπ' αρ. 171/2022 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης
4. Η υπ' αρ. 251/2022 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης
5. Η υπ' αρ. 55/2023 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης
6. Η υπ' αρ. 155/2023 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης
7. Το υπ' αρ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 8980/04-04-2024 έγγραφο ενημέρωσης προόδου υπηρεσιών και αιτήματος παράτασης της αναδόχου μελετητικής εταιρείας

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο του παραπάνω (7) σχετικού εγγράφου της αναδόχου μελετητικής εταιρείας περί ενημέρωσης προόδου υπηρεσιών και αιτήματος παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «**Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α' - Εκπόνηση Μελετών)**» - **A.M.123/2020** και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε τα εξής:

A. Αντικείμενο της μελέτης :

Η Μελέτη συνίσταται σε δύο (2) σκέλη.

1.1 Το πρώτο σκέλος αφορά την εκπόνηση νέας Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας για τα κάτωθι σχολικά κτίρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας:

A. Νηπιαγωγεία

- 1^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί των οδών Εφέσου - Ν. Τρυπιά 1.
- 5^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Νικηταρά 26.
- 7^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Πίνδου 75.
- 8^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Πελασγών 14.
- 1^ο Νηπιαγωγείο Ν. Χαλκηδόνας, επί της οδού Γρηγορίου Ε' 1.
- 2^ο Νηπιαγωγείο Ν. Χαλκηδόνας, επί της οδού Αγ. Αναργύρων 2.
- 3^ο Νηπιαγωγείο Ν. Χαλκηδόνας, επί των οδών Κηφισού 64Α & Κάλβου.

B. Δημοτικά Σχολεία

- 2^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί των οδών Εφέσου - Ν. Τρυπιά 1.
- 3^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Γράμμου 2.

- 7^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της Παρόδου Παπανικολή.
- 8^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Μαιάνδρου 85.
- 1^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Χαλκηδόνας, επί της οδού Γρηγορίου Ε' 1.
- 2^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Χαλκηδόνας, επί της οδού Αγ. Αναργύρων 2.

Γ. Γυμνάσια-Λύκεια

- 1^ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Ν. Τρυπιά 47.
- 3^ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Ιασωνίδου 22.
- 1^ο Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας, επί των οδών Σολωμού & Πεταλά.
- 1^ο Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Ν. Τρυπιά 47.
- 3^ο Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας, επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά.
- 1^ο Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας, επί των οδών Μαρίνου Αντύπα 1 & Πεταλά 73.
- 1^ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Λαχανά 7.
- 2^ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Λαχανά 7.
- 3^ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Λαχανά 7.
- 5^ο ΕΚ Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Λαχανά 7.

Θα εκπονηθούν οι Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας (σχέδια, τεύχη) προκειμένου να καθορισθούν τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα προαναφερθέντα σχολικά κτίρια σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Τα σχέδια αποτύπωσης των κτιρίων θα δοθούν στον Μελετητή από την Αναθέτουσα Αρχή.

1.2 Το δεύτερο σκέλος αφορά την επικαιροποίηση της Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας για τα κάτωθι σχολικά κτίρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας:

A. Νηπιαγωγεία

- 2^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Σμύρνης 38-40.
- 3^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Αρχ. Χρυσοστ. Παπαδόπουλου (πρώην Μοσχονησίων) 16.
- 4^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Κανάρη 6.
- 6^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Λαχανά 1-3.
- 9^ο Νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί των οδών Μαιάνδρου 85 & Τυάνων.

B. Δημοτικά Σχολεία

- 1^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Επταλόφου 10.
- 4^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Λαχανά 1-3.
- 5^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Νικηταρά 28.

- 6^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Πελασγών 16.

Γ. Γυμνάσια-Λύκεια

- 2^ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Τρωάδος 37.
- 2^ο Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας, επί της οδού Τρωάδος 37.

Θα επικαιροποιηθούν οι υφιστάμενες Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας (σχέδια, τεύχη) προκειμένου να καθορισθούν τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα προαναφερθέντα σχολικά κτίρια σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Οι υφιστάμενες Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας θα δοθούν στον Μελετητή από την Αναθέτουσα Αρχή.

Σκοπός-Αρχικό χρονοδιάγραμμα

Μετά την εκπόνηση της Μελέτης θα είναι εφικτή η δημοπράτηση του έργου για την εγκατάσταση/συμπλήρωση/αντικατάσταση/έλεγχο καλής λειτουργίας των φορητών, μόνιμων και λοιπών μέσων ή/και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις ανωτέρω σχολικές μονάδες. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα πραγματοποιηθεί η υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας (σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία) στις σχολικές μονάδες του Δήμου, ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Ο Μελετητής της κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης) θα εκπονήσει/επικαιροποιήσει (βλ. άρθρο 1) τις Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας (σχέδια, τεύχη) προκειμένου να καθορισθούν τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα σχολικά κτίρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Συμβατική Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η επικαιροποίηση των υφιστάμενων σχεδίων και μελετών σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση, καθώς και η πλήρης αποτύπωση των ελεγχόμενων χώρων, σε περίπτωση μη ύπαρξης σχεδίων, ή διαφορών από την υφιστάμενη κατάσταση.

Μετά την έγκριση των μελετών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου όπως ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης και στο σχετικό συμφωνητικό είναι έξι (6) μήνες, από την υπογραφή του Συμφωνητικού.

Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος έγκρισης των Μελετών από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Β. Ενημέρωση για την πρόοδο των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου

1. Έχουν υποβληθεί στην πυροσβεστική υπηρεσία μέσω του e-adeies, οι κάτωθι δέκα (10) μελέτες προς έγκριση.
 - 5ο Νηπιαγωγείο και 5^ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας (έχει εγκριθεί)
 - 3^ο Νηπιαγωγείο Νέας Χαλκηδόνας (έχει εγκριθεί)
 - 3^ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας (έχει εγκριθεί)
 - 1^ο Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας (σε έλεγχο)
 - 4^ο Νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας (έχει εγκριθεί)
 - 8^ο Δημοτικό και 9^ο Νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας (έχει εγκριθεί)
 - 6^ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας (έχει εγκριθεί)
 - 2^ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας (έχει εγκριθεί)
 - 1^ο Νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας (έχει εγκριθεί)
 - 1^ο Γυμνάσιο και Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας (έχει εγκριθεί)
2. Έχουν υποβληθεί στην πυροσβεστική υπηρεσία μέσω του e-adeies, και βρίσκονται σε έλεγχο οι κάτωθι δύο (02) μελέτες προς έγκριση.
 - 1^ο Δημοτικό και 1ο Νηπιαγωγείο Νέας Χαλκηδόνας (σε έλεγχο)
 - 2^ο Δημοτικό και 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Χαλκηδόνας (σε έλεγχο)
3. Για τα κάτωθι δέκα (10) σχολικά συγκροτήματα υπάρχει πλήρης φάκελος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, και μετά τη διενέργεια αυτοψιών σε αυτά από τον ανάδοχο, και λόγω του ότι δεν προκύπτουν αρχιτεκτονικές αλλαγές που να επηρεάζουν τις εγκεκριμένες μελέτες, δεν απαιτείται σύνταξη νέων μελετών Πυροπροστασίας ή επικαιροποίηση αυτών. Για τα σχολεία αυτά έχει γίνει αναλυτική καταγραφή - αποτύπωση των ήδη εγκατεστημένων μέτρων και μέσω των πυροπροστασίας, και οι όποιες ασυμφωνίες, ελλείψεις ή αστοχίες εντοπίζονται σε σχέση με τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης, θα συμπεριληφθούν στα Τεύχη Δημοπράτησης που θα συνταχθούν από την ανάδοχο εταιρεία.
 - 1^ο Λύκειο Νέας Χαλκηδόνας
 - 8^ο Νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας
 - 6^ο Νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας
 - 2^ο Νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας
 - 3^ο Νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας
 - 4^ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας

- 1^ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας
- 2^ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας
- 2^ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας
- Γυμναστήριο 2^{ου} Λυκείου και Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας

Γ. Αιτιολόγηση της χορήγησης της παράτασης:

Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 23021/22-10-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009435280, ΑΔΑ:6ΑΦΒ46ΜΩ0Ι-6ΘΒ,) συμφωνητικό ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» η εκπόνηση της μελέτης «**Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α' - Εκπόνηση Μελετών)**» - **Α.Μ.123/2020** με αρχική ημερομηνία περαίωσης την 22η Απριλίου 2022.

Με την αρ.74/2022 (υπ'αριθμ.πρωτ.6895/4.04.2022) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης μέχρι την 22^η Ιουλίου 2022, με την αρ.171/2022 (υπ'αριθμ.πρωτ.16747/20.07.2022) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης μέχρι την 22^η Οκτωβρίου 2022, με την αρ.251/2022 (υπ'αριθμ.πρωτ.27307/16.11.2022) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης μέχρι την 22^η Απριλίου 2023, με την αρ.55/2023 (υπ'αριθμ.πρωτ.8325/05.04.2023) απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης μέχρι την 22^η Οκτωβρίου 2023 και με την αρ.155/2023 (υπ'αριθμ.πρωτ.27365/13.11.2023) απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης μέχρι την 22^η Απριλίου 2024.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και:

- 1.** Τους λόγους που περιγράφονται στην από 03-04-2024 (υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 8980/04-04-2024) εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου μελετητικής εταιρείας με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης **κατά τέσσερις (4) μήνες.**
- 2.** α) Τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.3 του Ν.4412/2016 άρθρο 184 παρ.3 «*Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.*»
- 3.** Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκπόνησης της μελέτης οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη η χορήγηση παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης «**Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α' - Εκπόνηση Μελετών)**» - **Α.Μ.123/2020** και προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα να χορηγηθεί παράταση έως τις 22-08-2024.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης **κατά τέσσερις (4) μήνες** ήτοι **από την 23^η Απριλίου 2024 μέχρι και την 22^η Αυγούστου 2024.**

Συνημμένη : Υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 8980/04-04-2024 αίτηση.

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει
- Τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.3 του Ν.4412/2016
- Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκπόνησης της μελέτης οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.
- Το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 23021/22-10-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009435280, ΑΔΑ:6ΑΦΒ46ΜΩ0Ι-6ΘΒ,) συμφωνητικό
- Την αρ.74/2022 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης
- Την υπ'αρ. 171/2022 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης
- Την υπ'αρ. 251/2022 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης
- Την υπ' αρ. 55/2023 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης
- Την υπ' αρ. 155/2023 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης
- Το υπ' αρ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 8980/4-4-2024 έγγραφο ενημέρωσης προόδου υπηρεσιών και αιτήματος παράτασης της αναδόχου μελετητικής εταιρείας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει 6^η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «**Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α' - Εκπόνηση Μελετών)**» - **Α.Μ.123/2020, κατά τέσσερις (4) μήνες** ήτοι **από την 23^η Απριλίου 2024 μέχρι και την 22^α Αυγούστου 2024.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **86/2024**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ****ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Λουκιδέλης Ιωάννης, Τομπούλογλου Κωνσταντίνος, Παπαλουκά Ευτυχία, Γούλας Αλέξανδρος, Πρατσης Ιωάννης, Επιτρόπου Ηλίας, Πανόργιας Αναστάσιος, Γεωργιάδης Βασίλειος, Κελλίδης Γεώργιος, Αμπατζή Σοφία, Γεωργίου Ευαγγελία, Ζησιμάτος Δημήτριος, Δρεπανιά Ελένη, Διαγουμάς Εμμανουήλ, Τάφας Ηλίας, Κουτσάκης Μιχαήλ, Σερετάκης Νικόλαος, Ζαχαριάδης Ιωάννης, Τζέλης Ιωάννης.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/νη Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Παιδείας
- Δ/νη Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/νη Οικ. Υπηρεσιών
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων