

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο  
Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό  
Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ  
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Νέα Φιλαδέλφεια 16/4/2024

Αριθ. Πρωτ. : **10714**/17-4-2024

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων**

**Γραφείο Δημ. Επιτροπής**

**Ταχ. Δ/νση:** Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια  
**Πληρ.** : Πλέσσας Κων/νος  
**Τηλ.** : 213-2049086  
**Fax** : 213-2049006

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της αριθ. **15/2024** τακτικής Συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **109/2024**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου»  
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών ΚΕΠ» (Α.Μ.: 210/2022)»**

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 16 του μήνα Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 9821/15/12-4-2024 ηλεκτρονική πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Τομπούλογλου, που κοινοποιήθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν :

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Τομπούλογλου Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Ζαχαριάδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 3) Αθανασόπουλος Παναγιώτης 4) Δρεπανιά Ελένη 5) Τάφας Ηλίας 6) Πρατσής Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος πλειοψηφίας και 7) Λουκιδέλης Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος πλειοψηφίας.

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος και 2) Πανόργιας Αναστάσιος οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει σχετικά.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **3<sup>ο</sup>** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 9575/10-4-2024 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέμα : **Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο 'ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΠ' (ΑΜ 210/22)**

**Σχετ. :** 1. Το με αρ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 24583/12.10.2023 Συμφωνητικό του έργου  
2. Το με αρ. πρωτ ΔΝΦΝΧ 8721/01.04.2024 αίτημα του αναδόχου για παράταση χρόνου ολοκλήρωσης του έργου.

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της (2) σχετ. αίτησης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου **«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΠ» (ΑΜ 210/22)** και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Δ.Ε. να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση της Δ.Ε. σας γνωρίζουμε τα εξής :

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο εκσυγχρονισμός & η αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ και εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον Έκσυγχρονισμό των ΚΕΠ' από τους Δήμους της Χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Το έργο φορά κτιριακές επεμβάσεις για την λειτουργική και αισθητική βελτίωση των υποδομών των δύο (2) ΚΕΠ του Δήμου μας και πιο συγκεκριμένα, ξυλουργικά, δαπεδοστρώσεις, χρωματισμούς, επιγραφές κλπ.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα χρειαζόταν να εκκενωθούν εναλλάξ τα καταστήματα των ΚΕΠ, γεγονός που θα τροποποιούσε την λειτουργία της συγκεκριμένης Υπηρεσίας. Προκειμένου να γίνει αυτό με τον πιο ομαλό τρόπο, τόσο για το εργαζόμενο προσωπικό όσο και για το κοινό, αποφασίστηκε, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οι εργασίες να ξεκινήσουν από το ΚΕΠ της Νέας Χαλκηδόνας ώστε να συμπυκνωθεί κατά το δυνατόν ο χρόνος που τα δύο ΚΕΠ θα παραμείνουν κλειστά.

Λόγω του ότι ο χρόνος αναμονής για την προμήθεια από τον ανάδοχο της ειδικής μελαμίνης των ξυλουργικών εργασιών, κωδικός που τον παράγει μία και μόνο εταιρεία στην Ελλάδα και που προβλέπεται στις προδιαγραφές της μελέτης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ήταν μεγαλύτερος του προβλεπόμενου, η παραγγελία της κατέστη χρονοβόρα.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα και ότι :

1. Δεν υφίσταται υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.
3. Τους λόγους που περιγράφονται στο με αρ. πρωτ ΔΝΦΝΧ 8721/01.04.2024 αίτημα του αναδόχου με την οποία ζητείται παράταση χρόνου περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες.

Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη η χορήγηση παράτασης για την περαίωση του έργου και προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα να χορηγηθεί παράταση του έργου **ΎΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΠ' ΑΜ 210/22** κατά **δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 12/06/2024.**

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά περί της έγκρισης της παράτασης προθεσμίας του εν θέματι έργου.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δ.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **15/2024** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/23, αυτές του άρθρου 74Α παρ. 2δ του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/23, αυτές του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, την αριθ. Α.Μ. **210/2022**, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και:

1. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.
2. Τους λόγους που περιγράφονται στο με αρ. πρωτ ΔΝΦΝΧ 8721/01.04.2024 αίτημα του αναδόχου με την οποία ζητείται παράταση χρόνου περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει παράταση** του χρόνου περαίωσης του έργου «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΠ**» (ΑΜ 210/22) κατά **δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 12/06/2024**, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας και την αίτηση του αναδόχου του έργου λόγους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **109/2024**  
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**  
(Ακολουθούν υπογραφές)  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας  
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

**Εσωτερική Διανομή :**

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο ΚΕΠ
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/ση ΚΕΠ
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων