



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

Αρ. Απόφασης: **137/2016**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **12999/28-6-2016**

**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών**  
**Οργάνων του Δήμου και**  
**Διοικητικής Μέριμνας**  
**Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου**

**Ταχ. Δ/ση:** Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

**Πληροφορίες:** Πλέσσας Κων/νος  
**Τηλ.:** 213-2049028, 213-2049000

**FAX :** 213-2049006

**E-mail:** [epitropes@neafiladelfeia.gr](mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr)  
[georgepanosfx@gmail.com](mailto:georgepanosfx@gmail.com)

#### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της από 22.6.2016 *τακτικής* Συνεδρίασης Νο. **9/2016** του Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας " (Α.Μ. 9/2015)».**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **22.6.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. 12219/17-6-2016 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **9/2016**) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

Ο Γραμματέας : **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ** (από την έναρξη της Συνεδρίασης μέχρι το 11<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.)

Η Γραμματέας : **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ** (από το 11<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ μέχρι το πέρας της Συνεδρίασης.)

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- |                               |                             |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      | 11. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ         | 22. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            |
| 2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         | 12. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          | 23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ           |
| 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ        | 13. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ          | 24. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          |
| 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         | 14. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        | 25. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ              |
| 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ<br>ΜΙΧΑΗΛ | 15. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ         | 26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         |
| 6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ          | 16. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ        | 27. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          |
| 7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       | 17. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ<br>ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 28. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ<br>ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ               | 18. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ        | 29. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ              |
| ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ             | 19. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ              | 30. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ            |
| 9. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ             | ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ                  | 31. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               |
| ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ              | 20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ            | 32. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ              |
| 10. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ              | ΙΩΑΝΝΗΣ                     | 33. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ<br>ΑΝΤΩΝΙΑ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     | 21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      |                                   |

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **25** παρόντες και **8** απόντες, ως ακολούθως:

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ****ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**Κουμαριανός Ευάγγελος**  
**Καλαμπόκης Ιωάννης**  
**Γαβριηλίδης Γαβριήλ**  
**Ανανιάδης Νικόλαος**  
**Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ**  
**Παπαλουκά Ευτυχία**  
**Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος**  
**Αντωνόπουλος Δημήτριος**  
**Ρόκου Χαρίκλεια**  
**Πάνος Γεώργιος**  
**Δούλος Ορέστης**  
**Καλύβης Γεώργιος**  
**Χαραμαρά Γεωργία**  
**Μανωλεδάκης Θεόδωρος**  
**Ανδρέου Χριστίνα**  
**Γεωργαμλής Λύσσανδρος**  
**Τομπούλογλου Ιωάννης**  
**Κοπελούσος Χρήστος**  
**Αράπογλου Γεώργιος**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**Παπακώστας Βασίλειος**  
**Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος**  
**Γαλαζούλα Αλίκη**  
**Κανταρέλης Δημήτριος**  
**Παπανικολάου Νικόλαος**  
**Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία**  
**Κουτσάκης Μιχαήλ**  
**Γκούμα Δανάη-Εύα**

**Πλάτανος Ελευθέριος  
Κόντος Απόστολος  
Ντάτσης Κωνσταντίνος  
Αγαγιώτου Βασιλική  
Σιώρης Νικόλαος  
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία**

Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν **απούσα** η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δήμητρα Αθανασίου**, ενώ ήταν **παρών** ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

#### **Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :**

- Οι κ.κ. Γ.Καλύβης, Ι.Τομπούλογλου και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.. Ο δεύτερος εξ αυτών αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 9<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και η τρίτη εξ αυτών κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Λ.Γεωργαμλής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 5<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Η κα Β.Αγαγιώτου και ο κ. Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου και Ε.Πλάτανος αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..

#### **Απουσίες :**

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο **20<sup>ο</sup>** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

## **20° ΘΕΜΑ Η.Δ.**

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **20°** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 12126/16-6-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,  
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

**Θέμα :** Έγκριση Παράτασης για το Έργο: "Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ.: 09/2015  
Προϋπολογισμός: 1.450.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  
Συμβατική Δαπάνη: 549.690,05 € (με Φ.Π.Α.)  
Ανάδοχος: ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  
Επιβλέποντες: Χ. Κακάτσου, Π. Μανής, Π. Ασημάκης.

**Σχετ. :**

1. Τα με αριθμ. Πρωτ. Δ.Φ.Χ. 7847/19-04-2016 & 9919/20-05-2016 αιτήματα της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας του έργου.
2. Την με αρ. πρωτ. 2191/15-06-2016 προέγκριση τροποποίησης σύμβασης (4ος ΑΠΕ παράταση) του Υποέργου 2: " Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας" της ενταγμένης πράξης με Κωδικό Ο.Π.Σ. 376750.(Αρ. Πρωτ. Δ.Φ.Χ: 11998/15-06-2016.)

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια των ανωτέρω (1) και (2) σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι:

Με τα ανωτέρω (1) σχετικά έγγραφα ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου. Στην αιτιολόγηση της αίτησης παράτασης αναφέρθηκαν χαρακτηριστικά οι παρακάτω λόγοι:

*« Κατά το χρονικό διάστημα κατασκευής των εργασιών του ως άνω έργου, προέκυψαν γεγονότα, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την δημοπράτηση*

του έργου, με συνέπεια να στοιχειοθετούν αιτίες παρατάσεως της συμβατικής μας προθεσμίας.

Τα γεγονότα που προέκυψαν ήταν :

- Ημέρες γενικών απεργιών της ΓΣΕΕ (απεργία οικοδόμων) και συγκεκριμένα στις 6/5 και 7/5/2016 . Ήτοι συνολικά 2 ημέρες εργασίας.
- Ημέρες γενικών απεργιών και στάσεων εργασίας της ΠΟΕ ΟΤΑ και συγκεκριμένα στις 7/4 και 31/4/2016 . Ήτοι συνολικά 2 ημέρες εργασίας. Στις ημέρες αυτές που συγχρόνως στις περισσότερες από αυτές ήταν και απεργίες του ΤΕΕ δεν υπήρχε η δυνατότητα επίβλεψης και καθοδήγησης των εργασιών του έργου από τους υπεύθυνους μηχανικούς του έργου , τόσο του Δήμου όσο και του αναδόχου, με αποτέλεσμα να μην κατασκευάσθηκαν εργασίες.
- Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου δεν κατέστη δυνατόν να εργαζόμαστε τα Σαββατοκύριακα λόγω αντίδρασης των κατοίκων στα όμορα κτίρια. Οι ημέρες που δεν μπορέσαμε να εργασθούμε ήταν συνολικά 30 ημέρες .

Το σύνολο των πιο πάνω ημερών που δεν μπορέσαμε να εργασθούμε είναι συνολικά 34 ημέρες εργασίας.

Οι 34 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 48 ημερολογιακές ημέρες (  $34 * 7 / 5 = 48$  )

- Με την έγκριση του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου , εγκρίνεται η κατασκευή εργασιών είτε συμβατικών με αυξομειώσεις στις ποσότητές τους, είτε νέων εργασιών όλως απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου. Για την κατασκευή των εργασιών αυτών απαιτείται χρονικό διάστημα 22 ημερολογιακών ημερών.

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαστε την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου κατά 70 ημερολογιακές ημέρες (  $48 + 22 = 70$  ) ήτοι μέχρι 10/08/2016.»

Η Τεχνική Υπηρεσία βασιζόμενη στην αιτιολογική έκθεση του αναδόχου ζήτησε την σύμφωνη γνώμη από την Ειδική υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, προτείνοντας να εγκριθεί παράταση **20 ημερών ήτοι μέχρι 21/06/2016** για τους εξής λόγους:

1. Λόγω των γενικών απεργιών της ΓΣΕΕ (απεργία οικοδόμων) στις 6 και 7 Μαΐου ήτοι 2 ημέρες και
2. Λόγω της σύνταξης του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ, με τον οποίο προβλέπονται αυξομειώσεις σε ποσότητες συμβατικών εργασιών και θα έχει σαν συνέπεια την καθυστέρηση 19 επιπλέον ημερών.

Επίσης σύμφωνα με το ανωτέρω (2) σχετικό: «διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου 2: "Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» της ενταγμένης πράξης με Κωδικό Ο.Π.Σ. 376750, (ως προς την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 20 ημέρες, ήτοι έως την 21-06-2016).

*Η παράταση χορηγείται δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.»*

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το Δ.Σ. όπως εγκρίνει την παράταση της περαίωσης του έργου **κατά 20 ημέρες, ήτοι έως την 21 -06-2016.**

Ακολουθώς τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τα με αριθμ. Πρωτ. Δ.Φ.Χ. 7847/19-04-2016 & 9919/20-05-2016 αιτήματα της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας του έργου.
- Την με αρ. πρωτ. 2191/15-06-2016 προέγκριση τροποποίησης σύμβασης (4ος ΑΠΕ παράταση) του Υποέργου 2: " Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας" της ενταγμένης πράξης με Κωδικό Ο.Π.Σ. 376750.(Αρ. Πρωτ. Δ.Φ.Χ: 11998/15-06-2016.)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει**, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας λόγους, **4<sup>η</sup>** παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας**» (Α.Μ.: **9/2015**) με στοιχεία:

Έργο: "Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ.: 09/2015

Προϋπολογισμός: 1.450.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Συμβατική Δαπάνη: 549.690,05 € (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος: ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Επιβλέποντες: Χ. Κακάτσου, Π. Μανής, Π. Ασημάκης.

**κατά 20 ημέρες, ήτοι έως την 21<sup>η</sup> -06-2016.**

Η παράταση χορηγείται δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2016.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

**ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Κουμαριανός Ευάγγελος  
Καλαμπόκης Ιωάννης  
Γαβριηλίδης Γαβριήλ  
Ανανιάδης Νικόλαος  
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ  
Παπαλουκά Ευτυχία  
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος  
Αντωνόπουλος Δημήτριος  
Ρόκου Χαρίκλεια  
Δούλος Ορέστης  
Καλύβης Γεώργιος  
Χαραμαρά Γεωργία  
Μανωλεδάκης Θεόδωρος  
Κοπελούσος Χρήστος  
Κόντος Απόστολος  
Ντάσης Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως  
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

Λεβαντή Εμμανολία

**Εσωτερική Διανομή:**

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών/Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
- Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας