



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: **27/2014**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **2838/21-2-2014**

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000

FAX : 213-2049006

E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
papako-g@otenet.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 19.2.2014 *τακτικής*
Συνεδρίασης Νο. **3/2014** του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση νέας παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου "Ανάγερση
2^{ου} Παραρτήματος Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας"».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **19.2.2014**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.30 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2404/14-2-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **4/2014**) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Η Δήμαρχος : **ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ**
Ο Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ**
Ο Γραμματέας : **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ	23. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
3. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ	13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ	24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ	14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ	25. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ	26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ	16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ	17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ	ΦΩΤΙΟΣ
10. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ	29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ-ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ.	19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ	30. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	31. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
	20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ
	21. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ	32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ
		ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **24** παρόντες και **9** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : **ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπόβος Χαράλαμπος
Κότσιρας Παύλος
Παΐδας Αδαμάντιος
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη
Τάφας Ηλίας
Κουτσάκης Μιχαήλ
Παπανικολάου Νικόλαος
Παπακώστας Γεώργιος
Καραβίας Γεώργιος
Χατζηδάκη Μαρία
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Γραμμένος Σπυρίδων
Κοσκολέτος Σωτήριος
Κοπελούσος Χρήστος
Κοσμά Σταυρούλα
Πλάτανος Ελευθέριος
Βαλασσάς Βεργής

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κόντος Σταύρος
Γεωργαμλής Λύσσανδρος
Πολίτης Σταύρος
Γρετζελιάς Παντελής
Παπανίκα Αικατερίνη
Χωρινός Ζαχαρίας
Δημακόπουλος Χρήστος
Αγαγιώτου Βασιλική
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή

**Γκούμα Δανάη-Εύα
Βασιλόπουλος Αριστείδης
Κανταρέλης Δημήτριος
Νικολόπουλος Φώτης
Παπαλουκά Ευτυχία
Λαζαρίδης Πέτρος**

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν **παρούσες** τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, **κα Δήμητρα Δερμανούτσου**, όσο και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνος **κα Αιμιλία Σταθούλια**.

- Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 8^ο-10^ο, 2^ο, 5^ο-7^ο, 1^ο, 3^ο, 4^ο, 11^ο-15^ο.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Οι κ.κ. Χ.Τομπούλογλο-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τομπούλογλου, Σ.Γραμμένος, Σ.Κοσκολέτος και Χ.Κοπελούσος προσήλθαν στη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 5^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Α.Βασιλόπουλος και η κα Ε.Παπαλουκά αποχώρησαν από την Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 10^{ου} θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 5^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

5^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **5^ο** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 2079/10-2-2014 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κυρία Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

- ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «Ανέγερση 2^{ου} παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας»
- ΣΧΕΤ:**
1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 420/13.01.2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»
 2. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 348/28.01.2014 (Αριθμ. Πρωτ/λου Δ.Φ.Χ. 1714/04.02.2014) προέγκριση τροποποίησης σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του υποέργου 1 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλουμε συνημμένα την αίτηση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Ανέγερση 2^{ου} παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας» της αναδόχου εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» καθώς και την προέγκριση τροποποίησης σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) από την Περιφέρεια Αττικής (Ε.Δ.Α.) και παρακαλούμε, όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε ότι:

Με την υπ' αριθμ. 147/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί η περαίωση του έργου να έχει καταληκτική ημερομηνία την 16^η Μαρτίου 2014.

Σύμφωνα με το ανωτέρω (1) σχετικό έγγραφο η ανάδοχος εταιρεία αιτείται παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες διότι παρότι οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί κατά 80% οι εργασίες μονώσεων ταρατσών και ημιυπαιθρίων χώρων, χρωματισμών, εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π., που υπολείπονται προκειμένου να περαιωθεί το έργο απαιτούν συνεχή ηλιοφάνεια.

Στο (2) σχετικό έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής, διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη προέγκρισης τροποποίησης σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του υποέργου 1 κατά **δύο (2) μήνες**, ήτοι έως 16^η Μαΐου 2014.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης του ανωτέρω έργου **κατά 2 μήνες**, ήτοι έως 16^η Μαΐου 2014.

Συνημμένα

1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 420/13.01.2014 αίτηση της αναδόχου

- :
- εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»
2. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 348/28.01.2014 (Αριθμ. Πρωτ/λου Δ.Φ.Χ. 1714/04.02.2014) προέγκριση τροποποίησης σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του υποέργου 1 της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Την αριθ. 147/2013 προηγούμενη απόφαση Δημ. Συμβουλίου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 420/13.01.2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 348/28.01.2014 (Αριθμ. Πρωτ/λου Δ.Φ.Χ. 1714/04.02.2014) προέγκριση τροποποίησης σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του υποέργου 1 της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας και στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας λόγους νέα παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «*Ανέγερση 2^{ου} Παραρτήματος Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας*» κατά **δύο (2) μήνες**, ήτοι **μέχρι 16/5/2014**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2014.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μπόβος Χαράλαμπος
Κότσιρας Παύλος
Παΐδας Αδαμάντιος
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη
Τάφας Ηλίας
Κουτσάκης Μιχαήλ
Παπανικολάου Νικόλαος
Καραβίας Γεώργιος
Χατζηδάκη Μαρία
Κοσμά Σταυρούλα
Βαλασσάς Βεργής
Γκούμα Δανάη-Εύα
Κανταρέλης Δημήτριος
Νικολόπουλος Φώτης
Λαζαρίδης Πέτρος

Ακριβές Αντίγραφο

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Αβραμίκου Αναστασία

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα