



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών  
Οργάνων του Δήμου και  
Διοικητικής Μέριμνας  
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος  
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000

FAX : 213-2049006

E-mail: [epitropes@neafiladelfeia.gr](mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr)  
[georgepanosfx@gmail.com](mailto:georgepanosfx@gmail.com)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: **63/2016**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **5148/21-3-2016**

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 16.3.2016 *τακτικής*  
Συνεδρίασης Νο. **4/2016** του Δ.Σ. του  
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία  
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  
“Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές  
εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας”».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **16.3.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 4503/11-3-2016 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **4/2016**) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**  
Ο Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**  
Ο Γραμματέας : **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- |                               |                             |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      | 11. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ         | 22. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            |
| 2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         | 12. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          | 23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ           |
| 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ        | 13. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ          | 24. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          |
| 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         | 14. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        | 25. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ              |
| 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ<br>ΜΙΧΑΗΛ | 15. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ         | 26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         |
| 6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ          | 16. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ        | 27. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          |
| 7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       | 17. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ<br>ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 28. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ<br>ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ               | 18. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ        | 29. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ              |
| ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ             | 19. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ              | 30. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ            |
| 9. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ             | ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ                  | 31. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               |
| ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ              | 20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ            | 32. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ              |
| 10. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ              | ΙΩΑΝΝΗΣ                     | 33. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ<br>ΑΝΤΩΝΙΑ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     | 21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      |                                   |

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **28** παρόντες και **5** απόντες, ως ακολούθως:

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ****ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**Κουμαριανός Ευάγγελος**  
**Καλαμπόκης Ιωάννης**  
**Γαβριηλίδης Γαβριήλ**  
**Ανανιάδης Νικόλαος**  
**Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ**  
**Παπαλουκά Ευτυχία**  
**Παπακώστας Βασίλειος**  
**Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος**  
**Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος**  
**Αντωνόπουλος Δημήτριος**  
**Ρόκου Χαρίκλεια**  
**Πάνος Γεώργιος**  
**Δούλος Ορέστης**  
**Καλύβης Γεώργιος**  
**Γαλαζούλα Αλίκη**  
**Χαραμαρά Γεωργία**  
**Μανωλεδάκης Θεόδωρος**  
**Ανδρέου Χριστίνα**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**Τομπούλογλου Ιωάννης**  
**Παπανικολάου Νικόλαος**  
**Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία**  
**Κουτσάκης Μιχαήλ**  
**Γκούμα Δανάη-Εύα**

**Γεωργαμλής Λύσανδρος  
Κοπελούσος Χρήστος  
Αράπογλου Γεώργιος  
Πλάτανος Ελευθέριος  
Κανταρέλης Δημήτριος  
Κόντος Απόστολος  
Ντάτσης Κωνσταντίνος  
Αγαγιώτου Βασιλική  
Σιώρης Νικόλαος  
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία**

Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν **απούσα** η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δημήτρα Αθανασίου**, ενώ ήταν **παρών** ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

- Το 17<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε και ψηφίσθηκε εμβόλιμα μεταξύ του 3<sup>ου</sup> και 4<sup>ου</sup> θέματος αυτής, ενώ κατά τα λοιπά τηρήθηκε η σειρά με την οποία τα θέματα ήταν εγγεγραμμένα στην Η.Δ..

#### **Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :**

- Ο κ. Δ.Κανταρέλης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 2<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ. και αποχώρησε από αυτήν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Οι κ.κ. Ορ.Δούλος, Γ.Καλύβης και η κα Β.Αγαγιώτου προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Η κα Β.Αγαγιώτου και ο κ. Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 17<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Λ.Γεωργαμλής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 20<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..

#### **Απουσίες :**

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο **21<sup>ο</sup>** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

### **21<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ Η.Δ.**

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **21<sup>ο</sup>** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 3577/26-2-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,  
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

**Θέμα :** Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας»

- ΣΧΕΤ :**
1. Η υπ'αρ.πρωτ.16133/31-07-2015 αίτηση παράτασης προθεσμίας της αναδόχου εταιρείας.
  2. Η υπ'αρ.πρωτ.19594/30-09-2015 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης (υπό προϋποθέσεις) του Κ.Α.Π.Ε..
  3. Η αριθμ.225/2015(αριθμ.πρωτ.21120/20-10-2015) Απόφαση Δ.Σ. 1<sup>ης</sup> παράτασης.
  4. Η υπ'αρ.πρωτ.22005/2-11-2015 αίτηση παράτασης προθεσμίας της αναδόχου εταιρείας.
  5. Η υπ'αρ.πρωτ.24427/30-11-2015 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης (υπό προϋποθέσεις) του Κ.Α.Π.Ε..
  6. Η αριθμ.276/2015(αριθμ.πρωτ.26323/22-12-2015) Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 2<sup>ης</sup> παράτασης.
  7. Η υπ' αριθμ. 135934/28-12-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της ΑΠ 85335/14-08-2015) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής» αριθ. Πρωτ/λου Δ.Φ.Χ. 632/15-

012016.

8. Η αριθμ.11/2016(αριθμ.πρωτ.1505/29-01-2016) Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 3<sup>ης</sup> παράτασης.
9. Η υπ'αρ.πρωτ.3070/19-02-2016 αίτηση παράτασης προθεσμίας της αναδόχου εταιρείας.

Έργο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας»

A.M.: 125/2014

Προϋπολογισμός: 403.891,21€ (με Φ.Π.Α. 23%)

Συμβατική Δαπάνη: 160.899,76 € (με Φ.Π.Α. 23%)

Ανάδοχος: ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Επιβλέποντες: Ε. ΚΟΛΟΒΟΥ, Π. ΑΣΗΜΑΚΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της παραπάνω (σχετ.9) αίτησης 4<sup>ης</sup> παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» της αναδόχου εταιρείας ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

#### A. Αντικείμενο του έργου :

**Το έργο αυτό** περιλαμβάνει συνοπτικά εργασίες εργασιές ενεργειακής αναβάθμισης στα υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια και αφορούν παρεμβάσεις στο κτίριο του Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας και στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου.

Συγκεκριμένα θα γίνουν: εργασίες συστήματος BEMS, αποξήλωση συμβατικών κουφωμάτων και αντικατάσταση τους με νέα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου με ενεργειακούς υαλοπίνακες, τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων σε επιλεγμένα ανοίγματα στο κτίριο του Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας και εργασίες τοποθέτησης εξωτερικών σκιάστρων, τοποθέτηση νέας θερμομόνωσης και υγραμόνωσης δώματος, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας, τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο, εγκατάσταση συστήματος BEMS στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου.

#### B. Ιστορικό και συμβατικά στοιχεία :

1. **Με την υπ'αρ. 30/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 30-12-2014 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**
2. **Στις 09-03-2015 υπεγράφη το συμφωνητικό με αμοιβή αναδόχου 160.899,76 € πλέον Φ.Π.Α. 23% και με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έξι (6) μηνών ήτοι την 09-09-2015.**

**3. Με τη υπ'αρ.20/2015 (αριθμ.πρωτ.6066/31-03-2015) Απόφαση Δ/ντριας Τ.Υ. εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.**

**4. Με την από 1-07-2015** επιστολή του αναδόχου υποβλήθηκε στην υπηρεσία Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών από 29-06-2015 (αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 14050/6-07-2015), λόγω των επιβληθέντων οικονομικών μέτρων (capital controls) και του κλεισίματος των τραπεζών.

**5.** Με την υπ' αριθμ. πρωτ ΔΦΧ 14975/16-07-2015 υποβλήθηκε από ανάδοχο, σε συνέχεια της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών, Πίνακας Εκτελεσμένων Εργασιών και Υπολοίπων Εργασιών μέχρι την 29-06-2015.

**6.** Με την Α.Ρ.44/2015 Απόφαση Δ/ντριας Δ.Τ.Υ. Δ.Φ.Χ. απορρίφθηκε η ανωτέρω Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου.

**7.** Με την υπ' αριθμ. πρωτ ΔΦΧ 15241/20-07-2015 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο επιστολή περί «Αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών λόγω της υποχρεωτικής τραπεζικής αργίας».

**8. Με την από 29-07-2015 (υπ' αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 16133/31-07-2015) επιστολή του αναδόχου ζητήθηκε παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 100 ημερολογιακές ημέρες.**

**9. Με την υπ' αριθμ. πρωτ ΔΦΧ 16629/07-08-2015 υποβλήθηκε από ανάδοχο επιστολή με θέμα «Πρόοδος εργασιών κατά το θέρος» με την οποία μας ενημερώνει ότι... «λόγω ειδικών και ιδιαίτερων καταστάσεων που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά θα προχωρήσει σε υποχρεωτική αργία των υπαλλήλων και των εργοταξίων του από την 10-08-2015 έως και την 30-08-2015», για τους λόγους τους οποίους αναλύει στην επιστολή αυτή.**

**10. Με την από 26-08-2015** επιστολή του αναδόχου υποβλήθηκε στην υπηρεσία Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 17452/28-08-2015), λόγω μη πληρωμής του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού.

**11.** Με την Α.Ρ.51/2015 Απόφαση Δ/ντριας Δ.Τ.Υ. Δ.Φ.Χ. απορρίφθηκε η ανωτέρω Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου.

**12.** Με την υπ'αρ.πρωτ.19594/30-09-2015 επιστολή του ΚΑΠΕ Διατυπώθηκε Σύμφωνη Γνώμη (υπό προϋποθέσεις) για την τροποποίηση της σύμβασης του ανωτέρω έργου με ημερομηνία περαίωσης 30-11-2015.

**13.** Με την αριθμ.225/2015( αριθμ.πρωτ.21120/20-10-2015) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-11-2015.

**14.** Με την υπ'αρ.πρωτ.22005/2-11-2015 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 78 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την 16-02-2016.

**15.** Με την υπ'αρ.πρωτ.24427/30-11-2015 επιστολή του Κ.Α.Π.Ε. Διατυπώθηκε Σύμφωνη Γνώμη (υπό προϋποθέσεις) για την τροποποίηση της σύμβασης του ανωτέρω έργου με ημερομηνία περαίωσης 18-12-2015.

**16.** Με την αριθμ.276/2015(αριθμ.πρωτ.26323/22-12-2015) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 18-12-2015.

**17.** Με την αριθμ.11/2016(αριθμ.πρωτ.1505/29-01-2016) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 28-02-2016.

**18.** Με την υπ'αρ.πρωτ.3070/19-02-2016 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τουλάχιστον κατά 25 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την 24-03-2016.

Γ. Αιτιολόγηση χορήγησης παράτασης περαίωσης:

**Λαμβάνοντας υπόψη :**

**1. Τους λόγους που περιγράφονται στην από 19-02-2016 (υπ' αρ. πρωτ. Δ.Φ.Χ. 3070/19-02-2016) εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία**

ζητείται περαιτέρω παράταση περαίωσης του έργου κατά 25 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την 24-03-2016.

2. Το γεγονός ότι με την υπ'αριθμ.πρωτ.22005/02-11-2015 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου, για να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου, ζητήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 16-02-2016 και λόγω της καταλυτικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου την 31-12-2015 εγκρίθηκε με την αριθμ.276/2015 (αριθμ.πρωτ.26323/22-12-2015) Απόφαση Δ.Σ. παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 18-12-2015.

3. Το γεγονός ότι ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου, ο οποίος περιλάμβανε τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, θεωρήθηκε από την υπηρεσία στις 18-11-2015 και εγκρίθηκε με την 293/2015 (αριθμ.πρωτ.26535/28-12-2015) Απόφαση Δ.Σ. κατόπιν γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής 21-12-2015 ( Πρακτικό της 25<sup>ης</sup> συνεδρίας τις 21-12-2015).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 10 του Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116/Α/18-06-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» , «η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από αίτηση του αναδόχου ..... κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή» και

την παρ. 8 του ανωτέρω άρθρου «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

*«α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου».*

5. Την υπ'αριθμ.πρωτ.135934/28-12-2015 Απόφαση Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού και Οικονομικών με θέμα «Αντικατάσταση της ΑΠ 85335/14.8.2015 (ΦΕΚ Β 1706/2015) Κοινής Υπουργικής απόφασης και επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής» και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2γ αυτής αναφέρεται ότι: «Τα αδιάθετα υπόλοιπα που βρίσκονται στους λογαριασμούς των έργων ή άλλους λογαριασμούς στην ΤτΕ στο τέλος του έτους, δεν επιστρέφονται και παραμένουν διαθέσιμα για πληρωμές τα επόμενα έτη με την επιφύλαξη όσων κάθε φορά ορίζονται στην κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων τρέχοντος οικονομικού έτους και την έναρξη χρηματοδότησης του επόμενου, η οποία εκδίδεται κάθε έτος.»

**Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη η χορήγηση παράτασης για την περαίωση του έργου με αναθεώρηση και προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα καθώς επίσης την έως και σήμερα πρόοδο εργασιών, να χορηγηθεί επιπλέον παράταση περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» έως την 24-03-2016 με αναθεώρηση.**

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται το Δ.Σ. για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του εν λόγω έργου.

**Συνημμένα:** 1. Η υπ' αρ. πρωτ. 3070/19-02-2016 αίτηση παράτασης προθεσμίας της αναδόχου εταιρείας με τα συνημμένα αυτής.

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

- Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε την τροποποίηση της εισήγησης και την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/3/2016, πέραν της οποίας δεν πρόκειται να χορηγηθεί άλλη, ο δε Δήμος σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης εκ μέρους του αναδόχου επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων του, ήτοι την κήρυξη του αναδόχου ως εκπώτου και την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα, ως τροποποιήθηκε από τον κ. Δήμαρχο, σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Αράπογλου και Ε.Πλάτανος δήλωσαν «παρών» κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, ως τροποποιήθηκε, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Την υπ'αρ.πρωτ.16133/31-07-2015 αίτηση παράτασης προθεσμίας της αναδόχου εταιρείας.
- Την υπ'αρ.πρωτ.19594/30-09-2015 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης (υπό προϋποθέσεις) του Κ.Α.Π.Ε..
- Την αριθμ.**225/2015** (αριθμ.πρωτ.21120/20-10-2015) Απόφαση Δ.Σ. 1<sup>ης</sup> παράτασης.
- Την υπ'αρ.πρωτ.22005/2-11-2015 αίτηση παράτασης προθεσμίας της αναδόχου εταιρείας.
- Την υπ'αρ.πρωτ.24427/30-11-2015 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης (υπό προϋποθέσεις) του Κ.Α.Π.Ε..
- Την αριθμ.**276/2015** (αριθμ.πρωτ.26323/22-12-2015) Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 2<sup>ης</sup> παράτασης.
- Την υπ' αριθμ. 135934/28-12-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της ΑΠ 85335/14-08-2015) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής» αριθ. Πρωτ/λου Δ.Φ.Χ. 632/15-012016.
- Την αριθμ.**11/2016** (αριθμ.πρωτ.1505/29-01-2016) Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 3<sup>ης</sup> παράτασης.
- Την υπ'αρ.πρωτ.3070/19-02-2016 αίτηση παράτασης προθεσμίας της αναδόχου εταιρείας.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση



**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(21 ΥΠΕΡ – 2 «ΠΑΡΩΝ»)**

**Εγκρίνει**, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας λόγους, 4<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας**» έως την **31η-03-2016 με αναθεώρηση**, πέραν της οποίας δεν πρόκειται να χορηγηθεί άλλη, ο δε Δήμος, σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης εκ μέρους του αναδόχου, επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων του, ήτοι την κήρυξη του αναδόχου ως εκπώτου και την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 63/2016.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Κουμαριανός Ευάγγελος  
Καλαμπόκης Ιωάννης  
Γαβριηλίδης Γαβριήλ  
Ανανιάδης Νικόλαος  
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ  
Παπαλουκά Ευτυχία  
Παπακώστας Βασίλειος  
Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος  
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος  
Αντωνόπουλος Δημήτριος  
Ρόκου Χαρίκλεια  
Δούλος Ορέστης  
Καλύβης Γεώργιος  
Γαλαζούλα Αλίκη  
Χαραμαρά Γεωργία  
Μανωλεδάκης Θεόδωρος  
Ανδρέου Χριστίνα  
Κοπελούσος Χρήστος  
Αράπογλου Γεώργιος  
Κόντος Απόστολος  
Ντάτσης Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως  
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

Λεβαντή Εμμανολία

**Εσωτερική Διανομή:**

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας