



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000

FAX : 213-2049006

E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
georgepanosfx@gmail.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: **70/2016**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **5735/31-3-2016**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 30.3.2016 *τακτικής*
Συνεδρίασης Νο. **5/2016** του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
"Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας " (Α.Μ.
43/2013)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **30.3.2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5371/24-3-2016 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **5/2016**) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

Η Γραμματέας : **ΑΛΙΚΗ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ** (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος
Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 22. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 13. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 24 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ | 15. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ | 26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 16. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 27. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 28. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 29. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ | 19. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | 30. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 10.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ | 31. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| | 21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 32. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ |
| | | 33. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ |

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **21** παρόντες και **12** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Κουμαριανός Ευάγγελος
Καλαμπόκης Ιωάννης
Γαβριηλίδης Γαβριήλ
Ανανιάδης Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ
Παπαλουκά Ευτυχία
Παπακώστας Βασίλειος
Αντωνόπουλος Δημήτριος
Ρόκου Χαρίκλεια
Πάνος Γεώργιος
Δούλος Ορέστης
Γαλαζούλα Αλίκη
Χαραμαρά Γεωργία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ανδρέου Χριστίνα
Γεωργαμλής Λύσανδρος
Κοπελούσος Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος
Καλύβης Γεώργιος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Αράπογλου Γεώργιος
Πλάτανος Ελευθέριος
Κανταρέλης Δημήτριος
Παπανικολάου Νικόλαος
Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία
Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης Νικόλαος
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία

**Κόντος Απόστολος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Γκούμα Δανάη-Εύα**

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν **παρούσα** η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δημήτρα Αθανασίου**, ενώ ήταν **απόν** ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο **4^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

4^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **4^ο** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 5359/23-3-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

Θέμα : Έγκριση 3^{ης} Παράτασης
Έργο: "Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ.:
43/2013
Προϋπολογισμός: 1.450.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
Συμβατική Δαπάνη: 549.690,05 € (με Φ.Π.Α.)
Ανάδοχος: ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Επιβλέποντες: Χ. Κακάτσου, Π. Μανής, Π. Ασημάκης.

- ΣΧΕΤ. :**
1. Το με αριθμ. Πρωτ. Δ.Φ.Χ. 4213/08-03-2016 αίτημα της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας του έργου.
 2. Την με αρ. πρωτ. 842/21-03-2016 προέγκριση τροποποίησης σύμβασης (3^{ος} ΑΠΕ -4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. – 3^η παράταση) του Υποέργου 2: " Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας" της ενταγμένης πράξης με Κωδικό Ο.Π.Σ. 376750.(Αρ. Πρωτ. Δ.Φ.Χ: 5300/23-03-2016.)

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια των ανωτέρω (1) και (2) σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι:

Με το ανωτέρω (1) σχετικό έγγραφο ο ανάδοχος υποβάλει αίτηση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου . Στην αιτιολόγηση της αίτησης παράτασης αναφέρθηκαν χαρακτηριστικά οι παρακάτω λόγοι:

- «Γενικές απεργίες ΓΣΕΕ (απεργία οικοδόμων) και συγκεκριμένα στις 12/11, 03/12/2015 και 04/02/2016. Ήτοι συνολικά 3 ημέρες εργασίας.
- Ημέρες γενικών απεργιών και στάσεων εργασίας της ΠΟΕ – ΟΤΑ και συγκεκριμένα στις 16/6, 15/07, 04/11/2015 και 21/01 28/01/2016. Ήτοι συνολικά 6 ημέρες εργασίας. Στις ημέρες αυτές που συγχρόνως στις περισσότερες από αυτές ήταν και απεργίες του ΤΕΕ δεν υπήρχε δυνατότητα επίβλεψης και καθοδήγησης των εργασιών του έργου από τους υπεύθυνους μηχανικούς του έργου, τόσο του Δήμου όσο και του αναδόχου.
- Το χρονικό διάστημα από 22/01/2016 έως 25/01/2016 λόγω παγετού δεν έγιναν εργασίες διότι δεν επιτρέπονται από σχετικούς κανονισμούς. Ήτοι συνολικά 4 ημέρες,
- Κατά την κατασκευή εργασιών στεγάνωσης του δώματος, είχαμε συνεχείς βροχοπτώσεις, που δεν επέτρεπαν την υλοποίηση των εργασιών. Οι ημέρες αυτές ήταν ΑΠ'Ο 09/01/2016 Έως 19/01/2016. Ήτοι συνολικά 10 ημέρες εργασίας.

Το σύνολο των πιο πάνω ημερών που δεν μπορούσαμε να εργαστούμε είναι συνολικά 23 ημέρες εργασίας οι οποίες αντιστοιχούν σε 32 ημερολογιακές. (23*7/5=32)

Με τον 3^ο ΑΠΕ του έργου εγκρίνεται η κατασκευή εργασιών είτε συμβατικών με αυξομειώσεις στις ποσότητες τους, είτε νέων εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου. Για την κατασκευή των εργασιών αυτών απαιτείται χρονικό διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών.

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαστε την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου κατά 62 ημέρες.»

Η Τεχνική Υπηρεσία βασιζόμενη στην αιτιολογική έκθεση του αναδόχου αιτήθηκε την παράταση του έργου από την Ειδική υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, αναφέροντας ότι: " Η Τεχνική Υπηρεσία αναγνωρίζει ότι οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο Ανάδοχος για την παράταση του έργου είναι απολύτως ορθοί και ο χρόνος που προτείνεται για την ολοκλήρωσή του έργου απολύτως απαραίτητος."

Με το ανωτέρω (2) σχετικό: «διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου 2: "Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» της ενταγμένης πράξης με Κωδικό Ο.Π.Σ. 376750, **(ως προς την παράταση προθεσμίας περαίωσης** του έργου κατά 62 ημέρες, ήτοι έως την 01-06-2016).

Η παράταση χορηγείται δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.»

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το Δ.Σ. όπως εγκρίνει την παράταση της περαίωσης του έργου **κατά 62 ημέρες, ήτοι έως την 01-06-2016.**

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Το με αριθμ. Πρωτ. Δ.Φ.Χ. 4213/08-03-2016 αίτημα της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας του έργου.
- Την με αρ. πρωτ. 842/21-03-2016 προέγκριση τροποποίησης σύμβασης (3^{ος} ΑΠΕ -4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. – 3^η παράταση) του Υποέργου 2: " Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας" της ενταγμένης πράξης με Κωδικό Ο.Π.Σ. 376750.(Αρ. Πρωτ. Δ.Φ.Χ: 5300/23-03-2016.)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας λόγους, 3^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας**» (Α.Μ.: 43/2013) με στοιχεία:

Έργο: "Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ.: 43/2013

Προϋπολογισμός: 1.450.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Συμβατική Δαπάνη: 549.690,05 € (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος: ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Επιβλέποντες: Χ. Κακάτσου, Π. Μανής, Π. Ασημάκης.

κατά 62 ημέρες, ήτοι έως την 01-06-2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2016.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

ΑΛΙΚΗ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός Ευάγγελος
 Καλαμπόκης Ιωάννης
 Γαβριηλίδης Γαβριήλ
 Ανανιάδης Νικόλαος
 Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ
 Παπαλουκά Ευτυχία
 Παπακώστας Βασίλειος
 Αντωνόπουλος Δημήτριος
 Ρόκου Χαρίκλεια
 Δούλος Ορέστης
 Χαραμαρά Γεωργία
 Μανωλεδάκης Θεόδωρος
 Ανδρέου Χριστίνα
 Γεωργαμλής Λύσανδρος
 Κοπελούσος Χρήστος
 Κόντος Απόστολος
 Ντάσης Κωνσταντίνος
 Κουτσάκης Μιχαήλ
 Γκούμα Δανάη-Εύα

Ακριβές Αντίγραφο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών/Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας