



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος  
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000

FAX : 213-2049006

E-mail: [epitropes@neafiladelfeia.gr](mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr)  
[haramarag@yahoo.com](mailto:haramarag@yahoo.com)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: **251/2018**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **25476/5-10-2018**

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **26.9.2018**  
τακτικής Συνεδρίασης Νο. **21/2018** του Δ.Σ.  
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας  
Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το  
παρακάτω θέμα:

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Έργα υποδομής Δημοτικού Νεκροταφείου” (Α.Μ. 64/2016)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνος, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **26.9.2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.30 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 24179/21-9-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **21/2018**) της Προέδρου αυτού κ. Γεωργίας Χαραμαρά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Η Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ**

Η Γραμματέας : **ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ** (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου).

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- |                        |                        |                           |
|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  | 11. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   | 22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   |
| 2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 12. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ       | 23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  |
| 3. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ               | 24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      |
| 4. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ   | 13. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    | 25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ      | 14. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ         | 26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  |
| ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ       | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             | 27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ    |
| 6. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ     | 15. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ      | ΕΥΤΥΧΙΑ                   |
| 7. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ            | 28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      |
| 8. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ     | 16. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ      | 29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    |
| 9. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ    | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           | 30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       |
| 10. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ        | 17. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ     | 31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ      |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ               | 18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ         | 32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ    |
|                        | ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ             | ΑΝΤΩΝΙΑ                   |
|                        | 19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ       | 33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  |
|                        | ΙΩΑΝΝΗΣ                |                           |
|                        | 20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |                           |
|                        | 21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |                           |

Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **23** παρόντες και **10** απόντες, ως ακολούθως:

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ****ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**Καλαμπόκης Ιωάννης**  
**Ανανιάδης Νικόλαος**  
**Παπαλουκά Ευτυχία**  
**Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος**  
**Ρόκου Χαρίκλεια**  
**Καλύβης Γεώργιος**  
**Γαλαζούλα Αλίκη**  
**Χαραμαρά Γεωργία**  
**Μανωλεδάκης Θεόδωρος**  
**Ανδρέου Χριστίνα**  
**Ανεμογιάννης Γεώργιος**  
**Ταβλαρίδης Παναγιώτης**  
**Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος**  
**Πολίτου Στέλλα**  
**Τομπούλογλου Ιωάννης**  
**Κοπελούσος Χρήστος**  
**Κόντος Απόστολος**  
**Παπανικολάου Νικόλαος**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**Γαβριηλίδης Γαβριήλ**  
**Αγγελής Χρήστος**  
**Γεωργαμλής Λύσανδρος**  
**Αράπογλου Γεώργιος**  
**Πλάτανος Ελευθέριος**  
**Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα**  
**Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία**  
**Αγαγιώτου Βασιλική**  
**Κανταρέλης Δημήτριος**  
**Κουτσάκης Μιχαήλ**

**Ντάτσης Κωνσταντίνος**  
**Σιώρης Νικόλαος**  
**Γκούμα Δανάη-Εύα**  
**Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία**  
**Παπακώστας Βασίλειος**

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν **παρόντες** τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δήμητρα Αθανασίου**, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

#### **Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :**

- Οι κ.κ. Ν.Παπανικολάου, Ι.Τομπούλογλου και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Β.Παπακώστας αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 15<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Π.Ταβλαρίδης και η κα Σ.Πολίτου αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά την συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 19<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 21<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..

#### **Απουσίες :**

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Γαβριηλίδης, Χ.Αγγελής, Κ.Κάπουα-Τριοανταφύλλου και Μ.Κουτσάκης (σύνολο **4**), απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά την κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Η κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής *τακτικής* δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **30<sup>ο</sup>** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε η Πρόεδρος του Δ.Σ. και την

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

### **30° ΘΕΜΑ Η.Δ.**

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το **30°** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 21054/9-08-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

**Θέμα :** Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα υποδομής Δημοτικού Νεκροταφείου» Α.Μ: 64/2016.

**ΣΧΕΤ :** Η υπ' αρ. 20408/31-07-2018 ΔΝΦΝΧ αίτηση της αναδόχου εταιρείας. Το υπ' αρ. 20916/07-08-2018 ΔΝΦΝΧ αίτημα του Δήμου μας περί Γνωμοδότησης, Τεχνικού Συμβουλίου για τη χρήση επί έλασσον δαπανών του εν θέματι έργου.

*Έργο: «Έργα υποδομής Δημοτικού Νεκροταφείου»  
Α.Μ.: 64/2016  
Προϋπολογισμός: 430.000 € (με Φ.Π.Α. 24%)  
Συμβατική Δαπάνη: 158.291,57 € (με Φ.Π.Α. 24%)  
Ανάδοχος: Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  
Επιβλέποντες: Μανής Π. , Επταμέρου Μ.*

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της παραπάνω σχετικής αίτησης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου του θέματος και παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Ο ανάδοχος με την ανωτέρω σχετική αίτηση του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας 76 ημερών, ήτοι έως την 24η Οκτωβρίου 2018 θέτοντας τον όρο ότι να έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς τον Δήμο.

Αναλυτικά στην ανωτέρω σχετική αίτηση του αναφέρει τα εξής:

*« Σας υποβάλλουμε αίτημα παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας για τη περάτωση του έργου του θέματος, σύμφωνα με τη περίπτωση «α» της παραγρ. 8, του άρθρου 147 του ν.4412/2016, δεδομένου ότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:*

*1. Σύμφωνα με τους όρους της από 26.09.2017 σχετικής μεταξύ μας σύμβασης, ορίζεται ότι ο χρόνος περαίωσης των εργασιών του έργου είναι 9 μήνες.*

2. Την 12η Ιουλίου 2018 μας κοινοποιήθηκε η 177/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 1,5 μήνα ήτοι έως την 10η Αυγούστου 2018.

3. Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

4. Υπάρχει σε εκκρεμότητα η σύνταξη και έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ ώστε να ενταχθούν οι απαραίτητες πρόσθετες (μη τιμολογημένες) εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του.

5. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες του Δήμου δεν έχει ολοκληρωθεί (από τον ΔΕΔΔΗΕ), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες.

6. Έχει υλοποιηθεί πάνω από το 80% του αντικειμένου του έργου. »

### **Αιτιολόγηση της χορήγησης της παράτασης:**

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 20408/31-07-2018 αίτηση με την οποία ο ανάδοχος αιτείται την παράταση των εργασιών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 του Ν. 4412 /2016, «.....Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.....»

Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία,

### **Προτείνει**

Να χορηγηθεί παράταση του έργου του θέματος **έως την 24η Οκτωβρίου 2018** με αναθεώρηση.

Μετά τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο, ως Προϊσταμένη Αρχή, καλείται να αποφανθεί σχετικά.

*Συν: Η υπ' αρ. 20408/31-07-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας*

Ακολουθώς τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 του Ν. 4412 /2016
- Την υπ' αρ. πρωτ. 20408/31-07-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Έργα υποδομής Δημοτικού Νεκροταφείου**»- (Α.Μ.64/2016) κατά εβδομήντα έξι (76) ημέρες, ήτοι έως την 24<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018 με αναθεώρηση.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 251/2018.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ**

**ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Καλαμπόκης Ιωάννης  
Ανανιάδης Νικόλαος  
Παπαλουκά Ευτυχία  
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος  
Καλύβης Γεώργιος  
Γαλαζούλα Αλίκη  
Μανωλεδάκης Θεόδωρος  
Ανδρέου Χρηστίνια  
Ανεμογιάννης Γεώργιος  
Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος  
Κοπελούσος Χρήστος  
Κόντος Απόστολος  
Ντάσης Κωνσταντίνος  
Σιώρης Νικόλαος

Ακριβές Αντίγραφο

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως  
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ**

Λεβαντή Εμμανολία

**Εσωτερική Διανομή:**

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
- Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών/Τμήμα Κοιμητηρίου
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων