



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος  
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX : 213-2049006  
E-mail: [epitropes@neafiladelfeia.gr](mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr)  
[georgepanosfx@gmail.com](mailto:georgepanosfx@gmail.com)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: **20/2018**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **2396/25-1-2018**

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **17.1.2018**  
τακτικής Συνεδρίασης Νο. **1/2018** του Δ.Σ.  
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας  
Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το  
παρακάτω θέμα:

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου “  
Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων πλατείας Ελ.Βενιζέλου” (Α.Μ.  
60/16)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνος, συνήλθε σε **τακτική**  
δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου  
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις  
**17.1.2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.30 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ.  
952/12-1-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **1/2018**) του Προέδρου  
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και  
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και  
στους Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το  
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**  
Ο Αντιπρόεδρος: **ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ**  
Η Γραμματέας : **ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ** (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος  
Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- |                                       |                              |                                   |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ              | 10. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           | 22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ           |
| 2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 | 11. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         | 23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          |
| 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ                | 12. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ          | 24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ              |
| 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 | 13. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ         | 25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         |
| 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ<br>ΜΙΧΑΗΛ         | 14. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ<br>ΘΕΟΔΩΡΟΣ  | 26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          |
| 6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ                  | 15. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ         | 27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ<br>ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 7. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ<br>ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ  | 16. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ<br>ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ              |
| 8. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ<br>ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ | 17. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ          | 29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ            |
| 9. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ                    | 18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ<br>ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | 30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               |
|                                       | 19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ<br>ΙΩΑΝΝΗΣ  | 31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ              |
|                                       | 20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       | 32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ<br>ΑΝΤΩΝΙΑ |
|                                       | 21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       | 33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          |

Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **26** παρόντες και **7** απόντες, ως ακολούθως:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
<b>Κουμαριανός Ευάγγελος</b>	<b>Αγγελής Χρήστος</b>
<b>Καλαμπόκης Ιωάννης</b>	<b>Αράπογλου Γεώργιος</b>
<b>Γαβριηλίδης Γαβριήλ</b>	<b>Πλάτανος Ελευθέριος</b>
<b>Ανανιάδης Νικόλαος</b>	<b>Κανταρέλης Δημήτριος</b>
<b>Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ</b>	<b>Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία</b>
<b>Παπαλουκά Ευτυχία</b>	<b>Ντάτσης Κωνσταντίνος</b>
<b>Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος</b>	<b>Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία</b>
<b>Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος</b>	
<b>Ρόκου Χαρίκλεια</b>	
<b>Πάνος Γεώργιος</b>	
<b>Καλύβης Γεώργιος</b>	
<b>Γαλαζούλα Αλίκη</b>	
<b>Χαραμαρά Γεωργία</b>	
<b>Μανωλεδάκης Θεόδωρος</b>	
<b>Ανδρέου Χριστίνα</b>	
<b>Ανεμογιάννης Γεώργιος</b>	
<b>Γεωργαμλής Λύσανδρος</b>	

**Τομπούλογλου Ιωάννης**  
**Κοπελούσος Χρήστος**  
**Κόντος Απόστολος**  
**Παπανικολάου Νικόλαος**  
**Κουτσάκης Μιχαήλ**  
**Αγαγιώτου Βασιλική**  
**Σιώρης Νικόλαος**  
**Γκούμα Δανάη-Εύα**  
**Παπακώστας Βασίλειος**

- Ο Δήμαρχος κ. Αριστείδης Βασιλόπουλος, προσκληθείς νομίμως με την αριθ. πρωτ. 952/12-1-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 1/2018), ήταν *απών* από την Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν **παρόντες** τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δημητρά Αθανασίου**, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνος **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

#### **Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :**

- Οι κ.κ. Μ.Κουτσάκης, Α.Γ.Πρελορέντζος και Γ.Γαβριηλίδης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.. Ο πρώτος εξ αυτών αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του ανωτέρω θέματος της Η.Δ..
- Οι κ.κ. Ι.Τομπούλογλου, Ν.Παπανικολάου και Α.Κόντος αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Οι κ.κ. Α.Γεωργαμλής και Ν.Σιώρης και η κα Β.Αγαγιώτου αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Η κα Χ.Ρόκου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 14<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..
- Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία του 18<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ..

#### **Απουσίες :**

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ.Ντάτσης απουσίαζε δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο κ. Πρόεδρος, απόντος του κ. Δημάρχου και παρουσία των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής *τακτικής* δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **20<sup>ο</sup>** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

## **20<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ Η.Δ.**

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **20<sup>ο</sup>** θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 806/11-1-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,  
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου :  
«Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων Πλατείας  
Ελ.Βενιζέλου»- **Α.Μ.60/2016.**

**ΣΧΕΤΙΚΟ:** Η υπ' αρ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 794/11-01-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας ενημερώνουμε ότι η ανάδοχος εταιρεία αιτείται παράταση του χρόνου περαίωσης του εν θέματι έργου κατά **45 ημέρες** για τους παρακάτω λόγους:

-εξαιτίας γενικής απεργίας στις 14/12/2017 και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχή) κατά τις ημερομηνίες 21/12/2017, 22/12/2017, 03/01/2018, 04/01/2018, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών για 5 ημέρες, που χρήζει γενικής παρατάσεως της προθεσμίας κατά 5x(7/5), δηλ. 7 ημέρες.

-από 15/12/2017 υπάρχει διακοπή εργασιών στη θέση 5: Αρχή Αγ. Τριάδος λόγω ύπαρξης καλωδίου Μεσαίας Τάσης της ΔΕΗ μέσα στην εκσκαφή και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών από 15/12/2017 έως και 11/1/18, δηλαδή για 27 ημέρες που χρήζει γενικής παρατάσεως της προθεσμίας κατά 27x(7/5), δηλ. 38 ημέρες.

Συνεπώς συνολικά το έργο χρήζει παράτασης προθεσμίας κατά **45 ημέρες**.

Αποδεχόμενοι της προτεινόμενης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι **κατά 45 ημέρες παράταση** για την συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, εξαιτίας των παραπάνω λόγων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει **45 ημέρες** παράταση για την περαίωση του ανωτέρω έργου από την 27<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 μέχρι και την 12η Μαρτίου 2018.

Ακολουθώντας τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8 και 10 του Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116/Α/18-06-2008)
- Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 794/11-01-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει**, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας λόγους, παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «**«Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων Πλατείας Ελ.Βενιζέλου»- (Α.Μ.60/2016)** κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, ήτοι από την 27<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 μέχρι και την 12η Μαρτίου 2018.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2018.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ**

### **ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Κουμαριανός Ευάγγελος  
 Καλαμπόκης Ιωάννης  
 Γαβριηλίδης Γαβριήλ  
 Ανανιάδης Νικόλαος  
 Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ  
 Παπαλουκά Ευτυχία  
 Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος  
 Αντωνρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος  
 Καλύβης Γεώργιος  
 Γαλαζούλα Αλίκη  
 Μανωλεδάκης Θεόδωρος  
 Ανδρέου Χριστίνα

Ανεμογιάννης Γεώργιος  
Κοπελούσος Χρήστος  
Παπακώστας Βασίλειος

Ακριβές Αντίγραφο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως  
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ**

Λεβαντή Εμμανολία

**Εσωτερική Διανομή:**

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού
- Δ/ση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων