ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049028-029, 213-2049000
FAX : 213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
papako-g@otenet.gr

Αρ. Απόφασης: **177/2012**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **12404** / 15-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της από 3.10.2012 Συνεδρίασης Νο. **24/2012** του Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου *«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (επανεισαγωγή)*».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε *τακτική* δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **3.10.2012,** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 11650/28-9-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης ***23/2012***) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Η Δήμαρχος : **ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ**
Ο Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ**
Η Γραμματέας : **ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
4. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
5. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ
6. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ
7. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
8. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
9. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
10. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
17. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ-ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ.
18. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
19. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
23. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
24.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
25. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
26. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ
27. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ
28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
29. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
30. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
31. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
32. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
33.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **29** παρόντες και **4** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
Κανταρέλης Δημήτριος	**Χωρινός Ζαχαρίας**
Μπόβος Χαράλαμπος	**Πλάτανος Ελευθέριος**
Κότσιρας Παύλος	**Γεωργαμλής Λύσσανδρος**
Παϊδας Αδαμάντιος	**Πολίτης Σταύρος**
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη	
Σιμιγδαλά Ειρήνη	
Νικολόπουλος Φώτης	
Παπαλουκά Ευτυχία	
Κουτσάκης Μιχαήλ	
Αγαγιώτου Βασιλική	

Παπανικολάου Νικόλαος
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή
Παπακώστας Γεώργιος
Καραβίας Γεώργιος
Χατζηδάκη Μαρία
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Γραμμένος Σπυρίδων
Κοσκολέτος Σωτήριος
Κοπελούσος Χρήστος
Κόντος Σταύρος
Κοσμά Σταυρούλα
Βαλασσάς Βεργής
Γκούμα Δανάη-Εύα
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος
Γρετζελιάς Παντελής
Παπανίκα Αικατερίνη
Λαζαρίδης Πέτρος
Δημακόπουλος Χρήστος

Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν **παρούσες** τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας**, κα Δήμητρα Δερμανούτσου**, όσο και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κα Κυριακή Ναθαναήλ.**

<u>Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :</u>

- Οι κ.κ. Α.Καβακοπούλου, Ε.Παπαλουκά, Β.Αγαγιώτου, Π.Φίλου-Μαυράκη, Χ. Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι. Τομπούλογλου, Σ. Γραμμένος, Σ.Κοσκολέτος, Χ. Κοπελούσος, Β.Βαλασσάς, Δ.Ε.Γκούμα, Κ.Α.Μάλλιος, Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα, Π.Λαζαρίδης και Χ.Δημακόπουλος (σύνολο **16**) αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά το τέλος της διαδικασίας συζήτησης και ψήφισης επί των θεμάτων που τέθηκαν *εκτός* ημερήσιας διάταξης και *πριν* από την διαδικασία συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων *που ήταν εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη*.

<u>Απουσίες</u> :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, απούσης της κας Δημάρχου (ασθενής) και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο **8ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

8ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **8ο** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 11016/11-9-2012 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κυρία Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

Θέμα : Παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου *«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».*

Σχετ. : Η υπ'αριθμ. 10824/05-09-2012 Δ.Φ.Χ αίτηση παράτασης του αναδόχου του έργου.

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ., εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου « *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ* ». Για ενημέρωση του Δημοτικού συμβουλίου σας γνωρίζουμε ότι.:

Ο *Ευάγγελος Στεφανέλλης* είναι ανάδοχος του έργου « *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ* » με *Α.Μ.:12/2011*. Για το έργο υπογράφτηκε το υπ'αριθμ.10883/15.09.2011 συμφωνητικό με διάρκεια 12 Μηνών.

Με ανωτέρω σχετικό ο ανάδοχος αιτείται παράταση τριών (3) μηνών για την αποπεράτωση του έργου καθώς μέχρι σήμερα το εργολαβικό αντικείμενο που έχει εκτελεστεί είναι πολύ μικρότερο από αυτό που αρχικά είχε προβλεφθεί.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την παράταση για την εκτέλεση των εργασιών και την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του εν θέματι έργου, κατά τρεις (3) μήνες , ήτοι έως τις 15-12-2012.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Την υπ'αριθμ. 10824/05-09-2012 Δ.Φ.Χ αίτηση παράτασης του αναδόχου του έργου κ. Ε.Στεφανέλλη

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει παράταση της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «*ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ*» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 15/12/2012, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και στην αίτηση του αναδόχου λόγους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 177/2012.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **Η ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ **ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ**

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κανταρέλης Δημήτριος
Μπόβος Χαράλαμπος
Κότσιρας Παύλος
Παΐδας Αδαμάντιος
Σιμιγδαλά Ειρήνη
Νικολόπουλος Φώτης
Κουτσάκης Μιχαήλ
Παπανικολάου Νικόλαος
Καραβίας Γεώργιος
Κόντος Σταύρος
Κοσμά Σταυρούλα

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Αβραμίκου Αναστασία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα