

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Τηλ.: 213-2049085-086

FAX: 213-2049006

E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

haramara@yahoo.com

Αρ. Απόφασης: **187/2019**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **22547/29-7-2019**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **24.7.2019** τακτικής Συνεδρίασης Νο. **12/2019** του Δ.Σ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., σύναψης 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ"».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **24.7.2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **9 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 21399/19-7-2019 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **12/2019**) της Προέδρου αυτού κ. Γεωργίας Χαραμαρά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Η Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ**

Ο Γραμματέας : **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΗΣ**

(σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου).

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 2. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12. ΚΑΠΟΥΑ-
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 13. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 4. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ | 14. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ | 25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 15. ΚΑΨΑΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 6. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΝΑΗ | 27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 7. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 17. ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 8. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | 29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 9. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ | 30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ |
| | 21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ |
| | | 33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |

Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **17** παρόντες και **16** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Καλαμπόκης Ιωάννης
Ανανιάδης Νικόλαος
Παπαλουκά Ευτυχία

Καλύβης Γεώργιος
Χαραμαρά Γεωργία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ανεμογιάννης Γεώργιος
Ταβλαρίδης Παναγιώτης

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος
Κουρεμένος Λάμπρος
Καψάλης Παντελεήμων
Εμμανουήλ Δανάη
Γεωργακά Δέσποινα
Κοπελούσος Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αγγελής Χρήστος
Γεωργαμλής Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Αράπογλου Γεώργιος
Πλάτανος Ελευθέριος
Κανταρέλης Δημήτριος
Παπανικολάου Νικόλαος
Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία
Κουτσάκης Μιχαήλ
Σιώρης Νικόλαος
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία
Αντωναρόπουλος Χρήστος – Ευλόγιος
Ρόκου Χαρίκλεια
Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα
Αγαγιώτου Βασιλική
Γκούμα Δανάη-Εύα

**Κόντος Απόστολος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Παπακώστας Βασίλειος**

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν **παρόντες** τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δημήτρα Αθανασίου**, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Ο κ. Β.Παπακώστας αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

Απουσίες :

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Αγγελής, Χ.Ε.Αντωνρόπουλος, Κ.Κάπουα-Τριανταφύλλου και Χ.Ρόκου απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά την κ. Πρόεδρο του Δ.Σ..

Η κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο **22^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε η Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

22^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη το **22^ο** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ.πρωτ. 20983/16-7-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- ΘΕΜΑ:** 1. Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και έγκριση σύναψης 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»
2. Έγκριση Παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»
- ΣΧΕΤ:** 1. Η υπ' αρ πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 33923/18-12-2018 (ΑΔΑ ΩΧΜΕ46ΜΩ0Ι-ΚΗ8) Σύμβαση
2. Η υπ' αρ πρωτ Δ.Ν.Φ.Ν.Χ 17027/11-06-19 Αίτηση Παράτασης της ΑΛΚΤΗΡ - ΑΚΤΕ
3. Η υπ' αρ 23 Γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Α. 12^{ης} συνεδρίασης την 11/07/2019
4. Η σχετική προέγκριση της Ε. Υ. Δ. του Ε. Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»

Κυρία Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. εισάγετε το:

1ο θέμα για την λήψη σχετικής απόφασης Έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε. και έγκριση σύναψης 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» και το
2ο θέμα για την λήψη σχετικής απόφασης Έγκρισης Παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η υπ' αριθμ. 105/2016 οικονομοτεχνική μελέτη που συντάχθηκε, από την Διεύθυνση Τ.Υ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, υπογεγραμμένη και θεωρημένη αρμοδίως.

1. Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 390.000,00€ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).
2. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 (κωδικός ΟΠΣ 5001175, κωδικός ενάρθρου 2017ΣΕ27510025, κωδικός υποέργου 103150).
3. Η υπ' αριθμ. 32/18 (με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 4332/16-02-2018, ΑΔΑ: 6ΟΠΠ46ΜΩ0Ι-2ΗΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τρόπου διενέργειας του ανωτέρω έργου.
4. Η υπ' αριθμ. 61/18 (που έλαβε αρ. πρωτ. 6792/15-03-2018, ΑΔΑ:ΩΠ2Φ46ΜΩ0Ι-Σ66) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης όρων δημοπράτησης και ψήφησης πίστωσης.

5. Η δημοπρασία έγινε στις 17-04-2018 και μειοδότης ανεδείχθη η «ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 59%.
6. Η υπ' αριθμ. 214/18 (με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 20422/31-07-2018, ΑΔΑ: 73ΦΖ46ΜΩ0Ι-Χ1Π) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης σύμβασης ανοιχτού διαγωνισμού του εν λόγω έργου.
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ.33923/18-12-2018 (Α.Δ.Α.:7ΝΡΟ46ΜΩ0Ι-4ΡΛ, 18ΣΥΜΝ004221853) συμφωνητικό που υπεγράφη μεταξύ Δήμου και του κ. ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ» για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου.
8. Η αριθμ πρωτ Δ.Ν.Φ.Ν.Χ 17027/11-06-19 Αίτηση Παράτασης της ΑΛΚΤΗΡ – ΑΚΤΕ (σχετ. 2)
9. Η υπ' αρ 23 Γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Α. 12^{ης} συνεδρίασης την 11/07/2019 (σχετικό 3)
10. Η σχετική προέγκριση της Ε. Υ. Δ. του Ε. Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (σχετικό 4).

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ισχύουν οι διατάξεις της παρακάτω νομοθεσίας:

- 1)Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- 2)Του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α'/2-8-2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και την Εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
- 3)Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
- 4)Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- 5)Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 6)Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- 7)Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 8)Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- 9)Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α'/2010) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ.
- 10)Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α' 138/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
- 11)Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α'/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
- 12)Το Π.Δ. 171/87, (ΦΕΚ 84 Α' /2-6-87) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες σχετικές ρυθμίσεις».
- 13)Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 14)Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 15)Των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- 16)Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».
- 17)Του Ν.4270 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- 18)Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
- 19)Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις.
- 20)Της λοιπής ισχύουσας τρέχουσας (Ευρωπαϊκής και Ελληνικής) νομοθεσίας δημοσίων έργων για προδιαγραφές πρότυπα ΕΛΟΤ-ISO-TOTEE κλπ.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας αποτελεί: 1. η διαμόρφωση χώρων δραστηριοτήτων - δηλαδή της Παιδικής Χαράς 1 που βρίσκεται στη ίδια θέση με την πρώην Π.Χ. «*παιδοπούλη*» και της Παιδικής Χαράς 2 που βρίσκεται Βόρεια της Λίμνης σε θέση που επίσης υπήρχε προηγούμενη Π.Χ.- και 2. Ο ποδηλατόδρομος

κατά μήκος του Άλσους της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

1ο θέμα: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και έγκριση σύναψης 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ των: 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ και 1^{ης} Σ.Σ.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης που προέκυψαν από ακριβέστερη προμέτρηση που έγινε με την παραλαβή του Φυσικού Εδάφους του έργου και προκειμένου για την ορθή και έντεχνη εφαρμογή στις κατασκευές.

Η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής από απρόβλεπτες περιστάσεις οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να περιληφθούν στην αρχική μελέτη.

Συγκεκριμένα :_στην θέση που πρόκειται να κατασκευαστεί η παιδική χαρά 2 (Π.Χ.2). λειτούργησε και στο παρελθόν παιδική χαρά επί σειρά ετών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκε ότι ακριβώς κάτω από την παιδική χαρά υπήρχε υπόγειος χώρος, αγνώστου χρήσης και χρονολογίας κατασκευής μέχρι και σήμερα. Η πλάκα οροφής του υπογείου ήταν θαμμένη έως και ογδόντα εκατοστά (80cm) κάτω από το υπάρχων φυσικό έδαφος. Για τον λόγο αυτό το υπόγειο δεν είχε πέσει στην αντίληψη της Υπηρεσίας ούτε κατά την φάση της μελέτης ούτε με την έναρξη των εργασιών και την παραλαβή του Φυσικού Εδάφους. Επί πλέον δεν βρέθηκαν αντίστοιχες μελέτες πρότασης ή αποτύπωσης στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου οι οποίες να εξηγούν την χρήση του υπογείου χώρου. Η υπηρεσία θεωρεί επιβεβλημένο να γίνουν εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεως του οπλισμένου σκυροδέματος και επιχώσεων ώστε η παιδική χαρά (Π.Χ. 2) να λειτουργήσει ασφαλώς και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και η αρτιότητα των κατασκευών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και οι προτεινόμενες δαπάνες είναι σύμφωνες με τα όρια των ποσοστών του ως άνω άρθρου.

Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ 1^{ου} ΑΠΕ συντάχθηκε για τον καθορισμό τιμής:

_1 Νέα Τιμή για την ορθή εφαρμογή χρήσης των υλικών μέσα στο Άλσος. Συγκεκριμένα την θεμελίωση με μεταλλικούς πασσάλους αντί της θεμελίωσης με μπετόν.

Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε για τον καθορισμό τιμών:

_2 Νέες Τιμές

1. για την Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.
2. την Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών

Τα δύο άρθρα αφορούν την κατεδάφιση του αυθαίρετου υπογείου χώρου που βρέθηκε τυχαία κάτω από την Παιδική Χαρά 2 και την επίχωσή του με προϊόντα εκσκαφών.

A1. 1^{ος} ΑΠΕ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης που προέκυψαν από ακριβέστερη προμέτρηση που έγινε με την παραλαβή του Φυσικού Εδάφους του έργου και προκειμένου για την ορθή και έντεχνη εφαρμογή στις κατασκευές.

A 1.1. Αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων συμβατικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, (και όπως αναλυτικά εξηγείται στην αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} Α.Π.Ε.):

A.Τ. 1 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Γίνεται αύξηση της ποσότητας από 20 μ3 σε 105 μ3 :

A.Τ. 2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες

Γίνεται αύξηση της ποσότητας από 2.000 μ3 σε 4.150 μ3 διότι :

A. T. 3 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Γίνεται μείωση της ποσότητας από 250 μ.μ σε 1μ.

A. T. 4 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών

Γίνεται αύξηση της ποσότητας από 100μ3 σε 307μ3

A. T. 5 Αντικραδασμικό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας

Γίνεται μείωση της ποσότητας από 100 μ2 σε 1μ2.

A.Τ .6 Δάπεδο από ξυλεία bangkirai με σκελετό από καδρόνια εμποτισμού

Γίνεται μείωση της ποσότητας από 100 μ2 σε 10μ2.

A.Τ. 7 Διάστρωση παιδικής χαράς με διαβαθμισμένα Αδρανή " ρυζάκι" σε στρώση 30εκ.

Γίνεται αύξηση της ποσότητας από 350 μ2 σε 650μ2.

A.Τ 9 Πέρκολες εκ ξυλείας όρεγκον πλίν επιφανείας περίπου 13 m2 και ύψους έως 3 m.

Γίνεται μείωση της ποσότητας από 50 μ2 σε 1μ2.

A.Τ 11 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ τύπου" SALΟΥ"

Γίνεται μείωση της ποσότητας από 25 τεμ σε 15 τεμ.

A.T 12 Κατασκευή ξύλινης περιφραξης καθαρού ύψους 1,20m

Γίνεται μείωση της ποσότητας από 240 μ.μ σε 40 μ.μ

A.T 14 – A.T 25 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Γίνεται μείωση των οργάνων παιδικής χαράς :

A.T 14 Δοκοί ισορροπίας : γίνεται μείωση από 2 τεμ σε 1 τεμ

A.T 15 Κούνια νηπίων ξύλινη 2θέσια Δοκοί ισορροπίας : γίνεται μείωση από 2 τεμ σε 1 τεμ

A.T 16 Σταυρωτή τραμπάλα: γίνεται μείωση από 4 τεμ σε 1 τεμ

A.T. 19 τραμπάλα 6/θέσια με κορμούς : γίνεται μείωση από 3 τεμ σε 1 τεμ

A.T 20 κούνια φωλιά : γίνεται μείωση από 2 τεμ σε 1 τεμ

A.T 22 σύνθετο παιδών με 2 αναρριχήσεις : γίνεται μείωση από 2 τεμ σε 1 τεμ

A.T 23 παιχνίδι ελατήριου μηχανάκι: γίνεται μείωση από 3 τεμ σε 1

A.T.26 Επίστρωση από πατητό χώμα (κεραμάλευρο) Κουρασάνι.

Γίνεται αύξηση της ποσότητας από 2500 μ² σε 2700 μ²

A.T 27 Κατασκευή πρανών από πασσάλους εμποτισμένης ξυλείας

Γίνεται αύξηση της ποσότητας από 1.350 μ.μ σε 2.650 μ.μ διότι :

N.T 1 Σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδερο

Η συνολική δαπάνη παρουσιάζει μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης από 159.900,00€ σε 159.899.60€ δηλαδή μείωση κατά 0,40 €. Η δαπάνη των απρόβλεπτων του 1^{ου} ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση από 16.762,18€ σε 7.400,65€, δηλαδή γίνεται απορρόφηση 9.361,53€ από τα απρόβλεπτα του έργου.

A 2. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η 1η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε με βάση τα άρθρα 156 παρ.1(α και β) και 132 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016) και κατέστη αναγκαία λόγω των παρακάτω γεγονότων:

στην θέση που πρόκειται να κατασκευαστεί η παιδική χαρά 2 (Π.Χ.2). λειτούργησε και στο παρελθόν παιδική χαρά επί σειρά ετών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκε ότι ακριβώς κάτω από την παιδική χαρά υπήρχε υπόγειος χώρος, αγνώστου χρήσης και χρονολογίας κατασκευής μέχρι και σήμερα. Η πλάκα οροφής του υπογείου ήταν θαμμένη έως και ογδόντα εκατοστά (80cm) κάτω από το υπάρχων φυσικό έδαφος. Για τον λόγο αυτό το υπόγειο δεν είχε πέσει στην αντίληψη της Υπηρεσίας ούτε κατά την φάση της μελέτης ούτε με την έναρξη των εργασιών και την παραλαβή του Φυσικού Εδάφους. Επί πλέον δεν βρέθηκαν αντίστοιχες μελέτες πρότασης ή αποτύπωσης στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου οι οποίες να εξηγούν την χρήση του υπογείου χώρου. Η υπηρεσία θεωρεί επιβεβλημένο να γίνουν εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεως του οπλισμένου σκυροδέματος και επιχώσεων ώστε η παιδική χαρά (Π.Χ. 2) να λειτουργήσει

ασφαλώς και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και η αρτιότητα των κατασκευών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και οι προτεινόμενες δαπάνες είναι σύμφωνες με τα όρια των ποσοστών του ως άνω άρθρου.

A 3. Ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών και σύνταξη του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Πέραν των παραπάνω μεταβολών προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη καθώς και εκτέλεσης συμβατικά προβλεπομένων εργασιών σε μεγαλύτερες ποσότητες από της εγκεκριμένες.

Γι' αυτό τον λόγο με το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν:

Δύο (2) νέες τιμές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 1ης Σ.Σ.Ε. Οι εν λόγω νέες τιμές συντάχθηκαν με βάση τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια Οικοδομικών Εργασιών και Έργων Οδοποιίας, που ίσχυαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού της μελέτης της Αρχικής Σύμβασης του Έργου.

Συγκεκριμένα:

A.3.1. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A.Τ.(Ν.Τ) 1 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο Γ, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατέρρευσε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, παλαιού υπογείου το οποίο αγνοούσε η Τεχνική Υπηρεσία καθώς δεν υπάρχει σχετικός φάκελος στο Αρχείο ούτε ήταν αντιληπτό σε επιτόπου αυτοψία της Υπηρεσίας. Από το απρόβλεπτο αυτό γεγονός προκύπτει αναγκαιότητα εργασιών καθαίρεσης οπλισμένου σκυροδέματος της πλάκας και των τοιχίων του υπογείου. Προϋπολογίζονται στον 1^ο ΑΠΕ 350,00 m³.

A.Τ.(Ν.Τ) 2 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών

Η προτεινόμενη ποσότητα των 4.475 m³ απαιτείται για την επίχωση του παλαιού υπογείου και του περιβάλλοντος όμορου χώρου στον οποίο έγιναν διάφορες εργασίες προκειμένου να ανασυρθεί το μηχάνημα αλλά και να προσαρμοστεί ο περιβάλλον χώρος στις νέες συνθήκες που προέκυψαν μετά απ' το ατυχές συμβάν.

Η δαπάνη της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε **23.825,51€** δηλαδή ποσοστό αύξησης της σύμβασης κατά **14,90%** με την εφαρμογή της έκπτωσης 59%

A4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η συνολική δαπάνη που καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων είναι **9.361,53€**. Το υπόλοιπο των απροβλέπτων στον 1^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στα **7.400,65€**.

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ου} ΑΠΕ - ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ			
ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ
<i>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</i>			
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με την εφαρμογή της έκπτωσης)	94.701,60	102.634,82	7.933,22
ΓΕ & ΟΕ 18%	17.046,29	18.474,26	1.427,97
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	111.747,89	121.109,09	9.361,20
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	16.762,18	7.400,65	9.361,53
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	441,55	441,55	
ΣΥΝΟΛΟ	128.951,62	128.951,29	-0,33
ΦΠΑ 24%	30.948,39	30.948,31	-0,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	159.900,00	30.948,39 159.899,60	-0,40

Συνολικά η δαπάνη είναι αυξημένη κατά **9.361,53€**, ποσό που καλύπτεται από τα απρόβλεπτα του έργου του 1^{ου} ΑΠΕ που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη.

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στα **23.825,51€**.

	Συμπληρωματική Σύμβαση (€)
Σύνολο (έκπτωση 59%)	16.283,15
Απρόβλεπτη δαπάνη	2.930,97
Άθροισμα	19.214,12
ΦΠΑ	4.611,39
Γενικό Σύνολο	23.825,51
Ποσοστό αύξησης Σύμβασης	14,90%

Δ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία, η υπηρεσία μας προέβη στη αποστολή (αρ.πρωτ.18321/25-06-2019) εισήγησης, προς το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την σύναψη Σ.Σ.Ε. στο ίδιο έργο».

Ε. Η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε) Θεωρήθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής βάσει της υπ' αρ 23 γνωμοδότησης του Σ.Δ.Ε.Π.Α. Της 12^{ης} Συνεδρίασης την **11/07/2019** για δαπάνη **23.825,51€** ήτοι ποσοστό προσαύξησης Σύμβασης **14,90%**

Θ. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» προέβη στην προέγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και της Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

2^ο θέμα: Έγκριση Παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου

Με την ανωτέρω 2 σχετική αίτηση της ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε. ο Ανάδοχος υποβάλει αίτηση για παράταση περαίωσης του έργου τριών (3) μηνών ήτοι έως την 18-09-2019.

Α. Αιτιολόγηση της χορήγησης παράτασης

Σύμφωνα με την σχετική αίτηση του αναδόχου, κατά το χρονικό διάστημα της κατασκευής των εργασιών του ως άνω έργου προέκυψαν γεγονότα που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την δημοπράτηση του έργου:

1. Λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου

Κατά την διάρκεια εργασίας στον χώρο της Παιδικής Χαράς 2 βρέθηκε υπόγεια κατασκευή. Το άγνωστο ως εκείνη την στιγμή υπόγειο δεν είχε γίνει γίνει αντιληπτό από τα συνεργεία καθώς η οροφή του βρισκόταν 80 εκατοστά κάτω από το φυσικό έδαφος. Επίσης δεν βρέθηκαν στα αρχεία υπηρεσιών του Δήμου αποτυπωμένα σχέδια ή στοιχεία, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και την λειτουργία του χώρου.

Για τους παραπάνω λόγους χρειάστηκε ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή για την αποτύπωση του υπογείου και θα χρειαστεί χρόνος πλέον του συμβατικού για τις καθαιρέσεις οπλισμένου σκυροδέματος του υπογείου.

2. Λόγω της σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ,

με τον οποίο προβλέπονται αυξομειώσεις σε ποσότητες συμβατικών εργασιών

Επειδή :

Δεν υφίσταται υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη η χορήγηση παράτασης για την περαίωση του έργου και προτείνει λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα να χορηγηθεί παράταση περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων δραστηριοτήτων και δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας» έως την 18-09-2019.

Μετά τα ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντα παρακαλείται το Δ.Σ. όπως αποφασίσει:

1. **Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και την έγκριση σύναψης της Σ.Σ.Ε. στο έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», αναδόχου ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε. ποσού 23.825,51€ και**

2. Για την έγκριση Παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» τριών (3) μηνών ήτοι έως την 18-09-2019:

Συν. 1. Αιτιολογική έκθεση

2. 1^{ος} Α.Π.Ε. και Σ.Σ.Ε.

3. Υπ' αριθμ.23.Γνωμοδότηση ΤΣΔΕΠΑ της 12^{ης} συνεδρίασης την 11/07/2019

4. Η σχετική προέγκριση 1^{ου} ΑΠΕ, Σ.Σ.Ε και παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

5. Υπ' αριθμ πρωτ ΔΝΦΝΧ 17027/11-06-19 Αίτημα παράτασης της ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ακολουθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα, ως εισάγεται, σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 και 5 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
- Την Αιτιολογική έκθεση
- Τον 1^ο Α.Π.Ε. και την Σ.Σ.Ε. του έργου
- Την υπ' αριθμ.23.Γνωμοδότηση ΤΣΔΕΠΑ της 12^{ης} συνεδρίασης την 11/07/2019
- Την υπ' αρ πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 33923/18-12-2018 (ΑΔΑ ΩΧΜΕ46ΜΩ0Ι-ΚΗ8) Σύμβαση
- Την σχετική προέγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, της Σ.Σ.Ε και παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
- Το υπ' αριθμ πρωτ ΔΝΦΝΧ 17027/11-06-19 Αίτημα παράτασης της ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την **έγκριση** του 1^{ου} Α.Π.Ε. και την **έγκριση σύναψης** της Σ.Σ.Ε. στο έργο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ**», αναδόχου ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε. ποσού **23.825,51€**.

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ των: 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ και 1^{ης} Σ.Σ.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης που προέκυψαν από ακριβέστερη προμέτρηση που έγινε με την παραλαβή του Φυσικού Εδάφους του έργου και προκειμένου για την ορθή και έντεχνη εφαρμογή στις κατασκευές.

Η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής από απρόβλεπτες περιστάσεις οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να περιληφθούν στην αρχική μελέτη.

Συγκεκριμένα :_στην θέση που πρόκειται να κατασκευαστεί η παιδική χαρά 2 (Π.Χ.2). λειτούργησε και στο παρελθόν παιδική χαρά επί σειρά ετών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκε ότι ακριβώς κάτω από την παιδική χαρά υπήρχε υπόγειος χώρος, αγνώστου χρήσης και χρονολογίας κατασκευής μέχρι και σήμερα. Η πλάκα οροφής του υπογείου ήταν θαμμένη έως και ογδόντα εκατοστά (80cm) κάτω από το υπάρχων φυσικό έδαφος. Για τον λόγο αυτό το υπόγειο δεν είχε πέσει στην αντίληψη της Υπηρεσίας ούτε κατά την φάση της μελέτης ούτε με την έναρξη των εργασιών και την παραλαβή του Φυσικού Εδάφους. Επί πλέον δεν βρέθηκαν αντίστοιχες μελέτες πρότασης ή αποτύπωσης στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου οι οποίες να εξηγούν την χρήση του υπόγειου χώρου. Η υπηρεσία θεωρεί επιβεβλημένο να γίνουν εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεως του οπλισμένου σκυροδέματος και επιχώσεων ώστε η παιδική χαρά (Π.Χ. 2) να λειτουργήσει ασφαλώς και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και η αρτιότητα των κατασκευών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και οι προτεινόμενες δαπάνες είναι σύμφωνες με τα όρια των ποσοστών του ως άνω άρθρου.

Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ 1^{ου} ΑΠΕ συντάχθηκε για τον καθορισμό τιμής:

_1 Νέα Τιμή για την ορθή εφαρμογή χρήσης των υλικών μέσα στο Άλσος. Συγκεκριμένα την θεμελίωση με μεταλλικούς πασσάλους αντί της θεμελίωσης με μπετόν.

Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε για τον καθορισμό τιμών:

_2 Νέες Τιμές

1. για την Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.
2. την Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών

Τα δύο άρθρα αφορούν την κατεδάφιση του αυθαίρετου υπογείου χώρου που βρέθηκε τυχαία κάτω από την Παιδική Χαρά 2 και την επίχωσή του με προϊόντα εκσκαφών.

A1. 1^{ος} ΑΠΕ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης που προέκυψαν από ακριβέστερη προμέτρηση που έγινε με την παραλαβή του Φυσικού Εδάφους του έργου και προκειμένου για την ορθή και έντεχνη εφαρμογή στις κατασκευές.

A 1.1. Αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων συμβατικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, (και όπως αναλυτικά εξηγείται στην αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} Α.Π.Ε.):

A.Τ. 1 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Γίνεται αύξηση της ποσότητας από 20 μ3 σε 105 μ3 :

A.Τ. 2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες

Γίνεται αύξηση της ποσότητας από 2.000 μ3 σε 4.150 μ3 διότι :

A. T. 3 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Γίνεται μείωση της ποσότητας από 250 μ.μ σε 1μ.

A. T. 4 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών

Γίνεται αύξηση της ποσότητας από 100μ3 σε 307μ3

A. T. 5 Αντικραδασμικό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας

Γίνεται μείωση της ποσότητας από 100 μ2 σε 1μ2.

A.Τ .6 Δάπεδο από ξυλεία bangkirai με σκελετό από καδρόνια εμποτισμού

Γίνεται μείωση της ποσότητας από 100 μ2 σε 10μ2.

A.Τ. 7 Διάστρωση παιδικής χαράς με διαβαθμισμένα Αδρανή " ρυζάκι" σε στρώση 30εκ.

Γίνεται αύξηση της ποσότητας από 350 μ2 σε 650μ2.

A.Τ 9 Πέρκολες εκ ξυλείας όρεγκον πλίν επιφανείας περίπου 13 m2 και ύψους έως 3 m.

Γίνεται μείωση της ποσότητας από 50 μ2 σε 1μ2.

A.Τ 11 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ τύπου" SALΟΥ"

Γίνεται μείωση της ποσότητας από 25 τεμ σε 15 τεμ.

A.T 12 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης καθαρού ύψους 1,20m

Γίνεται μείωση της ποσότητας από 240 μ.μ σε 40 μ.μ

A.T 14 – A.T 25 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Γίνεται μείωση των οργάνων παιδικής χαράς :

A.T 14 Δοκοί ισορροπίας : γίνεται μείωση από 2 τεμ σε 1 τεμ

A.T 15 Κούνια νηπίων ξύλινη 2θέσια Δοκοί ισορροπίας : γίνεται μείωση από 2 τεμ σε 1 τεμ

A.T 16 Σταυρωτή τραμπάλα: γίνεται μείωση από 4 τεμ σε 1 τεμ

A.T. 19 τραμπάλα 6/θέσια με κορμούς : γίνεται μείωση από 3 τεμ σε 1 τεμ

A.T 20 κούνια φωλιά : γίνεται μείωση από 2 τεμ σε 1 τεμ

A.T 22 σύνθετο παιδών με 2 αναρριχήσεις : γίνεται μείωση από 2 τεμ σε 1 τεμ

A.T 23 παιχνίδι ελατήριου μηχανάκι: γίνεται μείωση από 3 τεμ σε 1

A.T.26 Επίστρωση από πατητό χώμα (κεραμάλευρο) Κουρασάνι.

Γίνεται αύξηση της ποσότητας από 2500 μ² σε 2700 μ²

A.T 27 Κατασκευή πρανών από πασσάλους εμποτισμένης ξυλείας

Γίνεται αύξηση της ποσότητας από 1.350 μ.μ σε 2.650 μ.μ διότι :

N.T 1 Σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδερο

Η συνολική δαπάνη παρουσιάζει μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης από 159.900,00€ σε 159.899.60€ δηλαδή μείωση κατά 0,40 €. Η δαπάνη των απρόβλεπτων του 1^{ου} ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση από 16.762,18€ σε 7.400,65€, δηλαδή γίνεται απορρόφηση 9.361,53€ από τα απρόβλεπτα του έργου.

A 2. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η 1η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε με βάση τα άρθρα 156 παρ.1(α και β) και 132 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016) και κατέστη αναγκαία λόγω των παρακάτω γεγονότων:

στην θέση που πρόκειται να κατασκευαστεί η παιδική χαρά 2 (Π.Χ.2). λειτούργησε και στο παρελθόν παιδική χαρά επί σειρά ετών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκε ότι ακριβώς κάτω από την παιδική χαρά υπήρχε υπόγειος χώρος, αγνώστου χρήσης και χρονολογίας κατασκευής μέχρι και σήμερα. Η πλάκα οροφής του υπογείου ήταν θαμμένη έως και ογδόντα εκατοστά (80cm) κάτω από το υπάρχων φυσικό έδαφος. Για τον λόγο αυτό το υπόγειο δεν είχε πέσει στην αντίληψη της Υπηρεσίας ούτε κατά την φάση της μελέτης ούτε με την έναρξη των εργασιών και την παραλαβή του Φυσικού Εδάφους. Επί πλέον δεν βρέθηκαν αντίστοιχες μελέτες πρότασης ή αποτύπωσης στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου οι οποίες να εξηγούν την χρήση του υπογείου χώρου. Η υπηρεσία θεωρεί επιβεβλημένο να γίνουν εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεως του οπλισμένου σκυροδέματος και επιχώσεων ώστε η παιδική χαρά (Π.Χ. 2) να λειτουργήσει

ασφαλώς και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και η αρτιότητα των κατασκευών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και οι προτεινόμενες δαπάνες είναι σύμφωνες με τα όρια των ποσοστών του ως άνω άρθρου.

A 3. Ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών και σύνταξη του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Πέραν των παραπάνω μεταβολών προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη καθώς και εκτέλεσης συμβατικά προβλεπομένων εργασιών σε μεγαλύτερες ποσότητες από της εγκεκριμένες.

Γι' αυτό τον λόγο με το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν:

Δύο (2) νέες τιμές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 1ης Σ.Σ.Ε. Οι εν λόγω νέες τιμές συντάχθηκαν με βάση τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια Οικοδομικών Εργασιών και Έργων Οδοποιίας, που ίσχυαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού της μελέτης της Αρχικής Σύμβασης του Έργου.

Συγκεκριμένα:

A.3.1. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A.Τ.(Ν.Τ) 1 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο Γ, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατέρρευσε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, παλαιού υπογείου το οποίο αγνοούσε η Τεχνική Υπηρεσία καθώς δεν υπάρχει σχετικός φάκελος στο Αρχείο ούτε ήταν αντιληπτό σε επιτόπου αυτοψία της Υπηρεσίας. Από το απρόβλεπτο αυτό γεγονός προκύπτει αναγκαιότητα εργασιών καθαίρεσης οπλισμένου σκυροδέματος της πλάκας και των τοιχίων του υπογείου. Προϋπολογίζονται στον 1^ο ΑΠΕ 350,00 m³.

A.Τ.(Ν.Τ) 2 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών

Η προτεινόμενη ποσότητα των 4.475 m³ απαιτείται για την επίχωση του παλαιού υπογείου και του περιβάλλοντος όμορου χώρου στον οποίο έγιναν διάφορες εργασίες προκειμένου να ανασυρθεί το μηχάνημα αλλά και να προσαρμοστεί ο περιβάλλον χώρος στις νέες συνθήκες που προέκυψαν μετά απ' το ατυχές συμβάν.

Η δαπάνη της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε **23.825,51€** δηλαδή ποσοστό αύξησης της σύμβασης κατά **14,90%** με την εφαρμογή της έκπτωσης 59%

A4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η συνολική δαπάνη που καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων είναι **9.361,53€**. Το υπόλοιπο των απροβλέπτων στον 1^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στα **7.400,65€**.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ου} ΑΠΕ - ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ			
ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ
<i>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</i>			
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με την εφαρμογή της έκπτωσης)	94.701,60	102.634,82	7.933,22
ΓΕ & ΟΕ 18%	17.046,29	18.474,26	1.427,97
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	111.747,89	121.109,09	9.361,20
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	16.762,18	7.400,65	9.361,53
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	441,55	441,55	
ΣΥΝΟΛΟ	128.951,62	128.951,29	-0,33
ΦΠΑ 24%	30.948,39	30.948,31	-0,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	159.900,00	30.948,39 + 159.899,60 159.899,60	-0,40

Συνολικά η δαπάνη είναι αυξημένη κατά **9.361,53€**, ποσό που καλύπτεται από τα απρόβλεπτα του έργου του 1^{ου} ΑΠΕ που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη.

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στα **23.825,51€**.

	Συμπληρωματική Σύμβαση (€)
Σύνολο (έκπτωση 59%)	16.283,15
Απρόβλεπτη δαπάνη	2.930,97
Άθροισμα	19.214,12
ΦΠΑ	4.611,39
Γενικό Σύνολο	23.825,51
Ποσοστό αύξησης Σύμβασης	14,90%

2. Την **έγκριση** παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ**» τριών (3) μηνών ήτοι έως την 18^η-09-2019 για τους αναφερόμενους στην αίτηση του αναδόχου του έργου και στην εισήγηση της παρούσας λόγους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 187/2019.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΣΚΗΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΒΗΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλαμπόκης Ιωάννης
Ανανιάδης Νικόλαος
Παπαλουκά Ευτυχία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ανεμογιάννης Γεώργιος
Ταβλαρίδης Παναγιώτης
Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος
Κουρεμένος Λάμπρος
Καψάλης Παντελεήμων
Εμμανουήλ Δανάη
Γεωργακά Δέσποινα
Κοπελούσος Χρήστος
Κόντος Απόστολος
Ντάτσης Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
- Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο Περιβάλλοντος και Πρασίνου
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων