



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000
FAX: 213-2049006

E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
kgeorgamli@gmail.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: **79/2020**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **16213/24-7-2020**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **22.7.2020**
τακτικής (κεκλεισμένων των θυρών)
Συνεδρίασης Νο. **10/2020** του Δ.Σ. του
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας,
στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου "Προστασία, διαχείριση και ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας "(Α.Μ. 141/2016)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε **τακτική** Συνεδρίαση (*κεκλεισμένων των θυρών*, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020) καθώς και των αρθ. 40 και 163 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού) στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **22.7.2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.**, ύστερα από την αρθ. πρωτ. 15685/17-7-2020 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **10/2020**) του Προέδρου αυτού κ. Λύσανδρου Γεωργαμλή, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ**
Ο Πρόεδρος : **ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ**
Ο Γραμματέας : **ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ** (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος
Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Αναγνώστου)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ-ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΘΗ	ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ
ΜΠΙΓΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΝΑΗ	ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ ΣΟΦΙΑ

Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **23** παρόντες και **10** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Γεωργαμλής Λύσσανδρος
Τάφας Ηλίας
Γραμμένος Σπυρίδων
Κανταρέλης Δημήτριος
Παπακώστα Ανθή
Κοσκολέτος Σωτήριος
Μπερδέσης Σπυρίδων
Καραβίας Γεώργιος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Κοπελούσος Χρήστος
Βασιλόπουλος Αριστείδης
Ανανιάδης Νικόλαος
Ανεμογιάννης Γεώργιος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Καλαμπόκης Ιωάννης
Εμμανουήλ Δανάη
Λαζαρίδης Πέτρος
Λέκκας Αθανάσιος
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος
Γκούμα Δανάη-Εύα
Ζαχαριάδης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπίγαλης Κωνσταντίνος
Παπαλουκά Ευτυχία
Γρετζελιάς Παντελής
Γρετζελιάς Χρήστος
Αναγνώστου Γεώργιος
Τομπούλογλου Κωνσταντίνος
Αθανασόπουλος Παναγιώτης
Σερετάκης Νικόλαος
Ουσταμπασιδής Ιωάννης
Αλεφραγκή Σοφία

**Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
Γούλας Αλέξανδρος**

Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν **απούσα** η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Παναγιώτα Αγοραστού**, ενώ ήταν **παρών** ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνος **κ. Ηλίας Γκρίντζαλης**.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Η κ. Δ.Ε.Γκούμα και ο κ. Ι.Ζαχαριάδης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά την συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 6^{ου} θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ.Μπίγαλης, Π.Γρετζελιάς, Χ.Γρετζελιάς, Γ.Αναγνώστου, Κ.Τομπούλογλου, Π.Αθανασόπουλος, Ν.Σερετάκης, Ι.Ουσταμπασίδης και Σ.Αλεφραγκή απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ..

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής *τακτικής* δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 5^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

5^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το 5^ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 14696/6-7-2020 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «**Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας**» **Α.Μ.141/2016**.

ΣΧΕΤ: 1. Η υπ' αριθμ.330/2016 (ΑΔΑ:ΩΑ577Λ7-ΛΔΓ) Απόφαση Περιφέρειας

Αττικής περί Έγκρισης Σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος του ανωτέρω έργου.

2. Την υπ'αριθμ.205/2016 (ΑΔΑ:ΩΞΡΗΩΗΓ-726) Απόφαση Δ.Σ περί Έγκρισης Σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για το έργο «Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας», εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή αυτής και ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

3. Το υπ'αριθμ.πρωτ.25996/25-10-17 Συμφωνητικό του έργου(ΑΔΑ:ΨΛΒΡ46ΜΩ0Ι-ΒΙΔ).

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Το έργο με τίτλο: **«Προστασία, διαχείριση και ανάπλαση άλσους Νέας Φιλαδέλφειας»** συνολικού προϋπολογισμού μελέτης **800.000,00 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής (Κ.Α.Ε.: 9779.01.174) στο πλαίσιο της από 28/12/2016 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας.
2. Το έργο δημοπρατήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. Για την κατασκευή του έργου υπεγράφη στις 25/10/2017 το με αρ. πρωτ. 25996/25-10-2017 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ», συμβατικής δαπάνης 271.997,16 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
3. Η αρχική συμβατική χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες με ημερομηνία περαίωσης την 25^η/10/2018. Με τη με αρ. 308/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως και την 25^η/4/2019. Με τη με αρ. πρωτ. 10349/03-04-2019 Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ως συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίστηκε η 31^η/12/2019 και με

την με αρ. 6/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκε τελικώς η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31^η/01/2020.

4.Οι εργασίες του έργου περατώθηκαν στις 31/01/2020 σύμφωνα με την από 19/02/2020 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών στη βάση της από 10/02/2020 αναφοράς των επιβλεπόντων μηχανικών.

5.Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 παρ.1 της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το οποίο « *Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα δύο (42) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα παραλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή*» η επιβλέπουσα υπηρεσία, με το υπ'αρ. πρωτ. 9720/19-05-2020 έγγραφο της προς τη Περιφέρεια Αττικής, απήθηκε την παράταση της προγραμματικής σύμβασης κατά δεκαπέντε (15) μήνες, ώστε να συμπεριληφθεί στο διάστημα αυτό ο χρόνος για την υποχρεωτική συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο, καθώς και ο χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικής παραλαβής και της αποπληρωμής του.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της Τροποποίησης - Παράτασης της από 28/12/2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος για το έργο με τίτλο: «**Προστασία, διαχείριση και ανάπλαση άλσους Νέας Φιλαδέλφειας**» ως προς τη χρονική διάρκεια, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 28^η/09/2021.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28/12/2016 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Ακολουθώς τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

- Κατά του θέματος δήλωσαν ότι τάσσονται οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Α.Βασιλόπουλος, Ν.Ανανιάδης, Γ.Ανεμογιάννης, Κ.Ντάτσης, Ι.Καλαμπόκης και Δ.Εμμανουήλ (σύνολο **6**), ενώ οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Δ.Ε.Γκούμα και Ι.Ζαχαριάδης δήλωσαν «*παρών*» κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισηγήση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Την υπ'αριθμ.330/2016 (ΑΔΑ:ΩΑ577Λ7-ΛΔΓ) Απόφαση Περιφέρειας Αττικής περί Έγκρισης Σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος του ανωτέρω έργου.
- Την υπ'αριθμ.205/2016 (ΑΔΑ:ΩΞΡΗΩΗΓ-726) Απόφαση Δ.Σ περί Έγκρισης Σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για το έργο «Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας», εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή αυτής και ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
- Το υπ'αριθμ.πρωτ.25996/25-10-17 Συμφωνητικό του έργου(ΑΔΑ:ΨΛΒΡ46ΜΩ0Ι-ΒΙΔ).
- Το άρθρο 5 παρ.1 της Προγραμματικής Σύμβασης
- Το υπ'αρ. πρωτ. 9720/19-05-2020 έγγραφο του Δήμου προς την Περιφέρεια Αττικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(15 ΥΠΕΡ-6 ΚΑΤΑ)**

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της Τροποποίησης - Παράτασης της από 28/12/2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας για το έργο με τίτλο: «**Προστασία, διαχείριση και ανάπλαση άλσους Νέας Φιλαδέλφειας**» (Α.Μ. 141/2016) ως προς τη χρονική διάρκεια, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 28^η/09/2021.

- Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28/12/2016 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 79/2020.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΣΚΗΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τάφας Ηλίας
Γραμμένος Σπυρίδων
Κανταρέλης Δημήτριος
Παπακώστα Ανθή
Μπερδέσης Σπυρίδων
Καραβίας Γεώργιος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Κοπελούσος Χρήστος
Βασιλόπουλος Αριστείδης
Ανανιάδης Νικόλαος
Ανεμογιάννης Γεώργιος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Καλαμπόκης Ιωάννης
Εμμανουήλ Δανάη
Λαζαρίδης Πέτρος
Λέκκας Αθανάσιος
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος
Γκούμα Δανάη-Εύα
Ζαχαριάδης Ιωάννης
Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
Γούλας Αλέξανδρος

Ακριβές Αντίγραφο

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Πρασίνου
- Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου/Τμήμα Άλσους
- Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Συνημμένο: Σχέδιο τροποποίησης-πρότασης προγραμματικής σύμβασης του έργου

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**Για το έργο:
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»**

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

- 1. Περιφέρεια Αττικής**
- 2. Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας**

ΑΘΗΝΑ –

2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»**

Στην Αθήνα σήμερα στις ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής **Γεώργιο Πατούλη**
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας**» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια, Δεκελείας 97 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Νέας Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας **Ιωάννη Βούρο**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει
2. Το ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση»
3. Το ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Το ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Το ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Το ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Τη με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
10. Την από 28/12/2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας για το έργο με τίτλο: «Προστασία, Διαχείριση και ανάπλαση άλσους Νέας Φιλαδέλφειας»

11. Το με αρ. πρωτ. 25996/25-10-2017 Συμφωνητικό Εκτέλεσης Έργου μεταξύ του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ» συμβατικής δαπάνης 271.997,16 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
12. Το με αρ. πρωτ. 9720/19-05-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας σχετικά με την παράταση της από 28/12/2016 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης
13. Τη με αρ. πρωτ. 739144/18-11-2019 (ΑΔΑ: 63ΩΖ7Λ7-676) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με την 2^η Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
14. Το από 22/06/2020 Πρακτικό της 12^{ης} Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης
15. Την με αριθμό 328/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020
16. Την με αριθμό 329/2019 ο.ε. (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2020 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020
17. Τη με αριθμό (ΑΔΑ:) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκρισης σύναψης της παρούσας
18. Τη με αριθμό (ΑΔΑ:) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας σχετικά με την έγκριση της σύναψης της παρούσας
19. Τη με αριθμό /2020 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α. Την παράταση κατά δεκαπέντε (15) μήνες της χρονικής ισχύος της από 28/12/2016 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας για το έργο με τίτλο: «Προστασία, Διαχείριση και ανάπλαση άλσους Νέας Φιλαδέλφειας», η οποία λήγει την 28^η/06/2020, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 28^η/09/2020.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 28/12/2016 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28/12/2016 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

