



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων**

Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. : 213-2049085-086
Fax : 213-2049006

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηλεκές

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Νέα Φιλαδέλφεια 15/1/2020

Αριθ. Πρωτ. : **1031**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **2/2020** τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **6/2020**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

*«Έγκριση 4^{ου} Α.Π.Ε. και παράτασης χρόνου
περαίωσης του έργου "Προστασία, διαχείριση
και ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας"
(ΑΜ :141/2016)».*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 15 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 544/2/10-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α' .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Τάφας Ηλίας, Αντιπρόεδρος 3) Παπακώστα Ανθή 4) Κανταρέλης Δημήτριος 5) Βασιλόπουλος Αριστείδης 6) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος και 7) Σερετάκης Νικόλαος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Γρετζελιάς Παντελής και 2) Μπερδέσης Σπυρίδων, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του δευτέρου παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, το αναπληρωματικό μέλος της παράταξης του εκλεγέντος Δημάρχου «Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα Πολιτών Πολιτεία» κ. Γραμμένος Σπυρίδων.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το **1^ο** θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα η Ο.Ε. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 634/13-1-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: **1.Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών**
2.Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου : «Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας»- Α.Μ.141/2016.

ΣΧΕΤΙΚΟ: 1. Η με αριθμ. πρωτ. 25996/25-10-2017 Σύμβαση
 2. Η με αριθμ. πρωτ. 10349/03-04-2019 Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών
 3. Η με αριθμ.πρωτ.36101/17-12-19 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας
 4. Η υπ'αριθμ.31/18-12-2019 Γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ για τον 4^ο Α.Π.Ε.

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλουμε συνημμένα τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου καθώς επίσης και φωτοαντίγραφο της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών με την οποία **ζητείται και παράταση χρόνου περαίωσης** του έργου

«Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» - Α.Μ.141/2016 και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Ο.Ε. να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση της Ο.Ε. σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών και όπως προκύπτουν από τα δεδομένα της κατασκευής.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης και της Σ.Σ.Ε. όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Έχουν τηρηθεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 παρ.3 του ν.4412/16, οι προτεινόμενες με το παρόντα 4^ο ΑΠΕ μεταβολές ποσοτήτων είναι εντός των αποδεκτών ορίων και γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Ο ανωτέρω 4^{ος} Α.Π.Ε. διαβάσθηκε προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (υπ' αριθμ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.35975/16-12-2019 έγγραφο) και το ΤΣΔΕΠΕ γνωμοδότησε θετικά με την υπ' αριθμ.31/18-12-2019 απόφαση.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 4ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 394.816,04 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει διαφορά από την Αρχική και Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Αναλυτικά:

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 4ο ΑΠΕ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	172.854,82	198.783,04	198.782,79	98.288,38
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	25.928,22			
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	198.783,04	198.783,05	198.783,05	98.288,38
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.373,44	2.373,44	2.373,44	2.373,44
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	201.156,48	201.156,49	201.156,49	100.661,82

ΦΠΑ 24%	48.277,56	48.277,56	48.277,56	24.158,84
ΣΥΝΟΛΟ	249.434,04	249.434,04	249.434,04	124.820,66
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	18.196,05	18.196,05	18.196,05	
ΦΠΑ 13%	2.365,49	2.365,49	2.365,49	
ΣΥΝΟΛΟ	20.561,54	20.561,54	20.561,54	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	269.995,58	269.995,58	269.995,58	124.820,66

Επίσης σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

- Στις 9-10-2019** (υπ'αριθμ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.28006/9-10-2019 διαβιβαστικό) έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο ο 7^{ος} λογαριασμός του έργου συνολικού ποσού 14.670,32€ (με ΦΠΑ) ο οποίος ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη υπηρεσία στις 14-10-2019.
- Στις 4-11-2019** (υπ'αριθμ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.30357/4-11-2019 διαβιβαστικό Περιφέρειας Αττικής) έχει αποσταλεί προς το Δήμο μας η αριθμ.256/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί ορισμού νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Αττικής.
- Με τα υπ'αριθμ.πρωτ.31973/19-11-2019 και 31974/19-11-2019 έγγραφα της Δ/σης Τ.Υ. ο 7^{ος} λογαριασμός του έργου διαβιβάσθηκε, προς τη Περιφέρεια Αττικής Δ/ση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας και προς τη Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού αντίστοιχα, προκειμένου μετά από τη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και έκδοση του Πρακτικού αυτής η Περιφέρεια να προχωρήσει στη πληρωμή αυτού.
- Στις 29-11-2019** συνεδρίασε, μετά την από 25-11-2019 Πρόσκληση της Προέδρου, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και συμφώνησε ομόφωνα για την πληρωμή του 7^{ου} Λογαριασμού του έργου.
- Στις 17-12-2019** (υπ'αριθμ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.36101/17-12-2019 έγγραφο) ο ανάδοχος του έργου υπέβαλλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω καθυστέρησης, χωρίς την υπαιτιότητά του, πέρα του διμήνου πληρωμής του υποβληθέν 7^{ου} λογαριασμού (άρθρο 152 παρ.9 του Ν.4412/2016).
- Με την υπ'αριθμ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.36931/27-12-2019 απόφαση Δ/ντριας Τ.Υ. έγινε αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του ανωτέρω έργου.
- Επειδή μέχρι σήμερα ακόμη δεν έχει πληρωθεί ο 7^{ος} Λογαριασμός του έργου

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα, την πρόταση της υπηρεσίας όπως αυτή αποτυπώνεται στη συνημμένη στον 4^ο Α.Π.Ε. Αιτιολογική Έκθεση, τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη η χορήγηση παράτασης για την περαίωση του έργου και προτείνει να χορηγηθεί παράταση του έργου «Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» έως την 31-01-2020.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει τον 4^ο Α.Π.Ε. και την παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου **κατά 1 μήνα** ήτοι από την 31^η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την 31^η Ιανουαρίου 2020 με αναθεώρηση.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **2/2020** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

- Τα μέλη της Ο.Ε. κ.κ. Κ.Τομπούλογλου και Νικ. Σερετάκης δήλωσαν «*παρών*» κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία.

Μετά ταύτα, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1^η του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από αυτές του άρθρου 10 παρ. 9^α του Ν. 4625/19
- Τον 4^ο Α.Π.Ε και την αιτιολογική έκθεση του έργου.
 - Την με αριθμ. πρωτ. 25996/25-10-2017 Σύμβαση
 - Την με αριθμ. πρωτ. 10349/03-04-2019 Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών
 - Την με αριθμ.πρωτ.36101/17-12-19 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας
 - Την υπ'αριθμ.31/18-12-2019 Γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ για τον 4^ο Α.Π.Ε.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Προστασία, Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» (ΑΜ :141/16).

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών και όπως προκύπτουν από τα δεδομένα της κατασκευής.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης και της Σ.Σ.Ε. όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Έχουν τηρηθεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 παρ.3 του ν.4412/16, οι προτεινόμενες με το παρόντα 4^ο ΑΠΕ μεταβολές ποσοτήτων είναι εντός των αποδεκτών ορίων και γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Ο ανωτέρω 4^{ος} Α.Π.Ε. διαβάσθηκε προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.35975/16-12-2019 έγγραφο) και το ΤΣΔΕΠΕ γνωμοδότησε θετικά με την υπ' αριθμ. 31/18-12-2019 απόφαση.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 4ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 394.816,04 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει διαφορά από την Αρχική και Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Αναλυτικά:

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 4ο ΑΠΕ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	172.854,82	198.783,04	198.782,79	98.288,38
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	25.928,22			
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	198.783,04	198.783,05	198.783,05	98.288,38
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.373,44	2.373,44	2.373,44	2.373,44

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	201.156,48	201.156,49	201.156,49	100.661,82
ΦΠΑ 24%	48.277,56	48.277,56	48.277,56	24.158,84
ΣΥΝΟΛΟ	249.434,04	249.434,04	249.434,04	124.820,66
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	18.196,05	18.196,05	18.196,05	
ΦΠΑ 13%	2.365,49	2.365,49	2.365,49	
ΣΥΝΟΛΟ	20.561,54	20.561,54	20.561,54	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	269.995,58	269.995,58	269.995,58	124.820,66

Β. Εγκρίνει παράταση περαιώσης εργασιών του ανωτέρω έργου **κατά ένα (1) μήνα**, ήτοι από την 31^η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την 31^η Ιανουαρίου 2020 με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **6/2020**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

*Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Περιβάλλοντος και Πρασίνου/Τμήμα Άλσους
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο Πρασίνου κ. Σπ.Γραμμένο
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων