

**ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 09:45

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κωνσταντίνος Πλέσσας

Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Κουτσάκης Μιχαήλ, Τάφας Ηλίας, Κοσκολέτος Σωτήριος, Μπερδέσης Σπυρίδων, Ανεμογιάννης Γιώργος, Γρετζελιάς Παντελής, Τομπούλογλου Κωνσταντίνος, Λέκκας Αθανάσιος.

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ

Ουσταμπασίδης Ιωάννης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Νέας Φιλαδέλφειας “ΙΩΝΙΚΟΣ”» (Α.Μ.: 90/2020) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
2. Αποδοχή όρων της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας», προϋπολογισμού 49.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού

- προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».
3. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 3^η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022.
 4. Κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών, βάσει του άρθρου 15 του Ν.4915/2022.
 5. Εξουσιοδότηση δικηγόρων Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (αγωγή Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού για το ακίνητο επί των οδών Λ. Κατσώνη και Ζ. Παπαντωνίου - Νέα Χαλκηδόνα).
 6. Λήψη απόφασης για αποδοχή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένων του Δήμου - Εξουσιοδότηση δικηγόρου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλημέρα κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να πάρουμε παρουσίες. Ο κ. Κοσκολέτος παρών, ο κ. Κουτσάκης παρών, ο κ. Τάφας παρών, ο κ. Μπερδέσης παρών, ο κ. Ανεμογιάννης παρών, ο κ. Γρετζελιάς παρών, ο κ. Τομπούλογλου παρών, ο κ. Ουσταμπασιδής δικαιολογημένα απών.

1^ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**«Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου:
«Αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Νέας Φιλαδέλφειας “ΙΩΝΙΚΟΣ”»
(Α.Μ.: 90/2020) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)»**

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα αυτό είχε κρατηθεί στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή γιατί θέλαμε κάποιες διευκρινίσεις που απαιτούσε το Σώμα σχετικά με μια μελέτη που αφορούσε την αντισεισμική θωράκιση του ΙΩΝΙΚΟΥ. Θεωρήσαμε καλό να έρθει εδώ η κα Σγουράκη και η κα Κολοβού να μας διευκρινίσει κατ' αρχάς γιατί αυτό δεν είχε προκύψει μέσα στην προκήρυξη και επομένως δεν υπήρχε στην αναδοχή ένα τέτοιο θέμα. Προφορικά και συζητώντας με την Τεχνική Υπηρεσία μου είπαν ότι δεν απαιτείται η μελέτη προς το παρόν, προϊόντος του χρόνου και των εργασιών που μπορούν να

ξεκινήσουν, νομίζω ότι μπορούμε παράλληλα να προχωρήσουμε και το θέμα της αντισεισμικής μελέτης.

Είναι εδώ η κα Σγουράκη και η κα Κολοβού για περαιτέρω διευκρινίσεις. Η κα Κολοβού έχει τον λόγο.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Κατά πρώτον θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όσον αφορά τη μελέτη του ΙΩΝΙΚΟΥ το 80% των εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στη μελέτη, αφορούν τα ηλεκτρομηχανολογικά δηλαδή αλλαγή φωτιστικών σωμάτων, προβολέων, καυστήρων και ό,τι άλλο υπάρχει.

Οι άλλες εργασίες οι οποίες αφορούν θερμοϋγκρομόνωση της οροφής και του δώματος και η αλλαγή κουφωμάτων αφορούν οικοδομικές εργασίες. Όσον αφορά τα Η/Μ ήδη υπάρχει εντολή από την Υπηρεσία γιατί ο ανάδοχος μας έστειλε τις προδιαγραφές για τα φωτιστικά σώματα και υπάρχει έγκριση από την Υπηρεσία προκειμένου να προβεί άμεσα στην προμήθεια αυτών.

Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ζούμε σε λίγο περιεργες συνθήκες, όταν λέω περιεργες συνθήκες δηλαδή κατά πρώτον πολύ μεγάλη αύξηση την τιμή των υλικών και το δεύτερο και βασικότερο είναι ότι πλέον στην αγορά η έλλειψη είναι τόσο μεγάλη και δεν αναπληρώνονται δηλαδή τα υλικά τα οποία φεύγουν, που πρέπει λίγο να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσον αφορά τους χρόνους της προμήθειας και της εγκατάστασης πρέπει να διευρύνονται, δηλαδή να γίνουν μεγαλύτεροι για ευνόητους λόγους και νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε.

Το έργο του ΙΩΝΙΚΟΥ αυτό που έχουμε κάνει τη μελέτη, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα επειδή μιλάμε για ένα κτίριο στο οποίο κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου γίνονται αγώνες, χρησιμοποιείται το γήπεδο και είναι πάρα πολύ δύσκολο, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε, δηλαδή όσον αφορά τον χρόνο εκτέλεσης του έργου που έχουμε 200 τόσες μέρες περίπου χρόνο εκτέλεσης, να κλείναμε τον ΙΩΝΙΚΟ γι' αυτές τις μέρες να έμπαινε ο εργολάβος εκεί και να τελείωνε όλες τις εργασίες.

Αυτό όμως στην πράξη δεν γίνεται. Δηλαδή από τον ΙΩΝΙΚΟ έχουμε το έγγραφο το οποίο μας δίνει το ok έτσι ώστε να εκτελούνται οι εργασίες μόνο τους μήνες τώρα από 20 Μαΐου μέχρι τον Αύγουστο, είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες και προχωρώντας θα

δούμε προς το φθινόπωρο ίσως και λίγο προς τα Χριστούγεννα πως θα μπορέσουν να εκτελεστούν οι υπόλοιπες εργασίες.

Αυτό εν ολίγοις όσον αφορά το ιστορικό της μελέτης.

Όσον αφορά τη στατική μελέτη θα ήθελα να πω ότι τόσο η μελέτη του ΙΩΝΙΚΟΥ και η χρηματοδότηση του έργου αυτού που χρηματοδοτείται από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ όσο και η μελέτη στατικής επάρκειας διαφόρων κτιρίων του Δήμου κατά κύριο λόγο των σχολείων και του ΙΩΝΙΚΟΥ ο οποίος μετά τον τελευταίο σεισμό είχε υποστεί κάποιες ζημιές και καλό θα ήταν λόγω παλαιότητας να εξεταστεί αυτό σε βάθος μπας και χρειαστούν κάποιες ενισχύσεις, αυτό σίγουρα θα συμβάλλει.

Το ένα δηλαδή παρασύρει το άλλο. Αν κάνουμε μελέτη στατικής επάρκειας και μας βγάλει ενισχύσεις στις κολώνες και στα δοκάρια, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε σήμερα να μπούμε στη διαδικασία αλλαγής της στέγης και μετά όταν θα βγουν κάποιες επιπλέον εργασίες να την ξηλώνουμε και να την ξαναβάζουμε. Κάποιες εργασίες αναγκαστικά θα πάνε λίγο πίσω.

Ξεκινάμε από αυτές που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, δηλαδή να εκτελεστεί το 80% των εργασιών της μελέτης όσον αφορά τα Η/Μ μπορούμε να κάνουμε τη μόνωση του δώματος σε κάποια σημεία, να δούμε την αλλαγή των κουφωμάτων αν μας παίρνει λίγο και τα λοιπά. Αυτά είχα να πω όσον αφορά τα γενικά πλαίσια.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μια ερώτηση κα Κολοβού. Το θέμα της επέκτασης της σύμβασης είναι αυτονόητο το ξέραμε στη λογική ότι μέσα στο καλοκαίρι θα είναι αδύνατο να περαιωθούν όλες οι εργασίες και είχαμε συζητήσει και με τον κ. Σύλα ότι το υπόλοιπο των εργασιών θα γίνει στις διακοπές των Χριστουγέννων. Αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα δικαιολογημένο και αυτονόητο.

Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τη μελέτη της στατικής επάρκειας η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στο έργο αυτό, που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα αν δεν βρεθεί χρηματοδοτικό εργαλείο αυτό θα επιβαρύνει τα οικονομικά του Δήμου, ως προς κάτι το οποίο δεν είχε προβλεφθεί. Σωστά;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Όχι ακριβώς.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διορθώστε με.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Αυτό αν εγκριθεί που έχουμε κάνει και την προτεραιοποίηση και εγκριθεί από το «Αντώνης Τρίτσης» είναι χρηματοδοτούμενο και η κατασκευή του έργου από όσο θυμάμαι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θυμίστε μου τι περαίωση ζητάει τώρα, για πόσους μήνες επέκταση;

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Είναι ξεχωριστά πράγματα όμως.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Συγγνώμη λίγο να πω και κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως βγήκε ένας νόμος αυτές τις μέρες που λόγω της ανατίμησης των υλικών σε συνέχεια μιας διευκρινιστικής που είχε βγάλει η ΕΑΑΔΗΣΥ σε σχέση με την οικονομική κρίση και την επίπτωση που έχει στα υλικά και στα έργα, βγήκε ένας νόμος - τον έχω στο e-mail δεν τον έχω τυπώσει- την προηγούμενη εβδομάδα που λέει ότι αυτοδίκαια οι ανάδοχοι που εκτελούν έργα μπορούν λόγω των συνθηκών να παίρνουν έξι μήνες, άσχετα με τη συνολική περαίωση του έργου. Δηλαδή το ορίζει ο νόμος αυτό.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αυτό που λέει η κα Σγουράκη να γραφεί στα πρακτικά, ο νόμος δηλαδή.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Ναι εννοείται.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Το να το λέω προφορικά, δεν λέει κάτι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να κατατεθεί εννοείτε.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Θα πω στον κ. Πλέσσα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Κοσκολέτος έχει τον λόγο.

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Καλημέρα και από εμένα. Εδώ έχουμε δυο ξεχωριστά πράγματα: το ένα αφορά την παράταση του έργου για την οποία δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και νομίζω ότι είναι πλήρως κατανοητό, γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η διαδικασία και η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα και με την παράδοση των υλικών και με το θέμα της ανατίμησης που έθεσε και η κα Σγουράκη τώρα στο τέλος, το οποίο όντως αν έχει βγει επειδή η αγορά έχει θέμα, το θέμα όμως της μελέτης στατικής επάρκειας ούτε αναγράφεται πουθενά στις συμβατικές υποχρεώσεις είτε τις δικές μας για να γίνει το έργο, είτε του αναδόχου για να προχωρήσει το έργο.

Η μελέτη στατικής επάρκειας δεν απαιτείται ούτε για τις Η/Μ μελέτες ούτε για τη μόνωση του δώματος και ξαφνικά προκύπτει ένα θέμα

«δώστε μου μελέτη στατικής επάρκειας για να προχωρήσω το έργο». Στις 5/5 κάνει το συγκεκριμένο έγγραφο ο ανάδοχος και έρχεστε στις 31/5 και το θεωρείται και δεδομένο ότι πρέπει να κάνουμε μελέτη στατικής επάρκειας με το έγγραφό σας.

Βάσει και των εργασιών οι οποίες είναι να γίνουν, δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας. Το ότι με το «Αντώνης Τρίτσης» στην ΑΤ11 μπορεί να γίνει ένας μακροσκοπικός έλεγχος, γιατί μακροσκοπικός είναι ο έλεγχος που γίνεται στην ΑΤ11 και αν υπάρχουν κάποιες αστοχίες, ή αν υπάρχουν κάποια προβλήματα μπορούν σε δεύτερη φάση αυτά να φτιαχτούν είτε με ενισχύσεις είτε με οτιδήποτε, είναι άλλο πράγμα.

Δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο έργο η στατική επάρκεια, δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση βάσει των εργασιών. Μιλάμε για ένα κτίριο συνάθροισης κοινού, για ένα γήπεδο το οποίο εάν ανοίξουμε το στόμα μας να μιλήσουμε για μελέτη στατικής επάρκειας, πρέπει να κλείσει το κατανοείτε αυτό. Άρα από πού δημιουργείται θέμα με την στατική επάρκεια, ζητάει ο ανάδοχος στατική επάρκεια και του το ενισχύουμε κι εμείς με δικό μας έγγραφο; Δεν υπάρχει κάποιος λόγος.

Ούτε το είδος, ούτε το ύψος των εργασιών απαιτεί, όχι μόνο να απαιτεί ή να εγείρει και θέματα για τη μελέτη στατικής επάρκειας. Μια μόνωση είναι στο στέγαστρο και στο δώμα, τα κουφώματα είναι και τα Η/Μ. Δεν πάμε ούτε να αλλάξουμε τοιχοποιίες, ούτε να επιφορτίσουμε το δώμα ή τη στέγη με κάτι, δεν πειράζουμε φορτία, δεν αλλάζουμε τίποτα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σε μεγάλο βαθμό με κάλυψε ο κ. Κοσκολέτος σε αυτά που ήθελα να πω και εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση πως ουσιαστικά η Τεχνική Υπηρεσία αντιγράφει όλα αυτά που ζητάει ο ανάδοχος και ουσιαστικά βάζει μια τρικλοποδιά στο έργο.

Αν περιμένουμε να γίνουν όλα αυτά, δεν θα γίνει ποτέ το έργο. Αλλά πραγματικά δεν θα γίνει ποτέ το έργο. Το ζητούμενο είναι να γίνει το έργο. Εδώ και ο ΙΩΝΙΚΟΣ με ένα έγγραφό του ζητάει να τελειώσει το έργο μέχρι 31/8 το έχω εδώ. Εσείς δίνετε έξι μήνες παράταση χωρίς τίποτα, ευτυχώς τώρα υπάρχει αυτός ο νόμος και η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να πάρετε πίσω το έγγραφο, να επικαλεστείτε το νόμο που είναι πρόσφατος που

είπε η κα Σγουράκη και καμία άλλη αιτιολογία για την παράταση. Δεν θα ρίξουμε νερό στο μύλο του αναδόχου. Αυτά, ευχαριστώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Ανεμογιάννη, ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία Κολοβού κάτι δεν μας λέτε καλά. Μιλάτε για μια μελέτη αποτίμησης σεισμικής ικανότητας του κτιρίου ως Τεχνική Υπηρεσία. Πέστε μας πότε χρονικά, εγώ θέλω ημεροχρονολογίες, προέκυψε για την Τεχνική Υπηρεσία αυτό το ζήτημα για το εν λόγω κτίριο.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Το θέμα της σεισμικής επάρκειας του κτιρίου προέκυψε μετά από το μακροσκοπικό έλεγχο ο οποίος είχε γίνει από την Υπηρεσία μετά τον τελευταίο σεισμό το '19 που είχαμε πάει και είδαμε στο κτίριο ότι υπήρχαν αποκολλήσεις...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτά που είδατε.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Αυτά που είδαμε.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ποιες ενέργειες έγιναν μετά τη διαπίστωση αυτή; Έγινε καμία μελέτη;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Όχι.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Γι' αυτό το γεγονός, για την αποτίμηση.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Όχι μελέτη δεν είχε γίνει.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Απλώς κατεγράφησαν από την Υπηρεσία σας.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Κατεγράφησαν και εκμεταλλευτήκαμε την πρόσκληση του «Αντώνης Τρίτσης» ...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σε ποια δημοτική περίοδο έγινε αυτό;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Το '20 πρόπερσι.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μάλιστα. Πότε έγινε η μελέτη για τα Η/Μ αυτή που ζητάει παράταση;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Ήταν πολύ προγενέστερη. Επειδή η μελέτη αυτή ...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτή που συζητάμε σήμερα.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Ναι, η μελέτη του ΙΩΝΙΚΟΥ αυτή τη στιγμή.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Για το έργο αυτό.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Για το έργο αυτό. Προ σεισμού είχε γίνει.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αφού μετά σεισμό δεν είχε δημοπρατηθεί το έργο. Διαπιστώσατε μακροσκοπικά αυτά που διαπιστώσατε, γιατί δεν τα περιλάβατε στη μελέτη;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Είχαμε κάνει την αίτηση χρηματοδότησης του έργου στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ και μετά μας ήρθε πρόσκληση από το «Αντώνης Τρίτσης» για υποβολή ...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία Κολοβού είμαι πολύ σαφής, αφήστε την αίτηση χρηματοδότησης. Έχετε μια μελέτη κολοβή μετά τη ζημιά του σεισμού. Σωστά;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Είχε προηγηθεί η μελέτη. Η σύνταξη της μελέτης είχε προηγηθεί.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Υπήρχε η μελέτη από πριν.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Ναι.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μεσολαβεί ο σεισμός το '19 διαπιστώνονται κάτι αναταράξεις στο κτίριο και εν συνεχεία δημοπρατείτε τη μελέτη που είχε γίνει το σεισμό, χωρίς να περιλάβετε τα στατικά. Κάνω λάθος;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Νομίζω ότι είχε προηγηθεί ...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κάνετε μια μελέτη το '18 γι' αυτό το κτίριο ...

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Συγγνώμη, αν δεν το βάλουμε στη σωστή του διάσταση θα συζητάμε για το εξάμηνο. Το εξάμηνο είναι το λιγότερο. Έχουμε αυτό το κτίριο και έχετε κάνει μια μελέτη το '18 ...

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Έχετε δίκιο, αλλά να σας πω κάτι ...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να ολοκληρώσω, το θέμα είναι που θα βρω το δίκιο μου. Δεν μου δίνετε απαντήσεις, έχουμε αυτό το κτίριο κάνετε μια μελέτη το '19 για ηλεκτρομηχανολογικά ...

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Ενεργειακή αναβάθμιση.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όπως θέλετε πέστε το. Διαμεσολαβεί το '19 ένας σεισμός, πάτε επιτόπου με τους αντίστοιχους παράγοντες και διαπιστώνετε μια σειρά αναταράξεις στο κτίριο.

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κύριε Γρετζελιά δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά δεν είναι αναταράξεις στο κτίριο, μη το αναγάγουμε σε αυτό, ένας μακροσκοπικός έλεγχος.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αφήστε με να ξέρω πολύ καλά τα κτίρια της Φιλαδέλφειας καλύτερα από τον καθένα σας. Γίνονται κάποιες ζημιές στο κτίριο είτε ρωγμές, είτε οπιδήποτε και σας φοβίζουν. Και βλέποντας αυτά λέτε ότι στο κτίριο αυτό πρέπει να κάνουμε μια στατική μελέτη. Σωστά;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Ναι.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κάνω λάθος έως εδώ;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Όχι δεν κάνετε λάθος.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτά γίνονται το '19. Στη συνέχεια δημοπρατείται το έργο με μελέτη του '18 χωρίς να περιλάβετε τα τραύματα ενδεχομένως ή τις υποψίες τραυμάτων του κτιρίου. Σωστά; Διότι αν τα είχατε περιλάβει, δεν θα λέγατε αυτά που λέτε στο έγγραφό σας, που σημαίνει αυτά έγιναν σε μια περίοδο '18-'20. Σωστά.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Να πω κάτι. Επειδή είναι πάρα πολύ κοντινές οι ημερομηνίες, από τον σεισμό που έγινε το '19 σε συνδυασμό με τη μελέτη που είχαμε κάνει και είχε εγκριθεί και είχε υποβληθεί προς χρηματοδότηση, είναι πολύ κοντινές οι ημερομηνίες για να είμαι ειλικρινής δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή πότε είχαμε κάνει την αίτηση χρηματοδότησης. Αν θέλετε, μπορούμε να το διευκρινίσουμε.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία Κολοβού θα επαναλάβω την ερώτησή μου.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Καταλαβαίνω την ερώτηση.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Υποτίθεται σε αυτό το κτίριο έχετε κάνει μια μελέτη, έχετε υποβάλει μια αίτηση χρηματοδότησης ...

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Ακριβώς.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Η οποία μελέτη λέει ηλεκτρομηχανολογικά και μεσολαβεί ένας σεισμός που φοβάστε ότι το κτίριο ενδεχομένως να έχει πάθει και κάτι άλλο στατικά. Σωστά; Αυτή τη μελέτη συνεχίζετε να τη δημοπρατείτε; Τεχνικά σας ρωτάω. Ή κάνετε πίσω και ας έχει εγκριθεί;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Σας λέω ότι ...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Δυο λεπτά, θα κρεμάσετε φωτισμούς σε αυτό το κτίριο που το φοβάστε ακόμη και τώρα, χωρίς να έχετε εξετάσει αυτό που φοβάστε; Γιατί κάνατε ένα έγγραφο.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Ναι, κατάλαβα.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Δεν το λέω εγώ, κάνατε εσείς ένα έγγραφο που λέτε ότι χρειάζεται μια στατική μελέτη, το παίρνει και ο εργολάβος και λέει «για φέρτε μου κι αυτό το πράγμα».

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Ο έλεγχος στατικότητας του κτιρίου δεν έχει

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Το να αποσυρθεί το έγγραφο δεν σημαίνει ότι το έγγραφο δεν μπορεί να το πάρει ο εργολάβος, να το ξέρετε. Από τη στιγμή που έχει κατατεθεί στο Πρωτόκολλο ή στα έγγραφα του Δήμου, είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να το δώσει έστω κι αν το ανακαλέσει.

Η. ΤΑΦΑΣ: Ουσιαστικά γιατί δεν το κάνατε προγενέστερα εσείς από μόνοι σας, αυτό εννοεί.

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Ποιο να κάνουν;

Η. ΤΑΦΑΣ: Αφού είδαν κάτι ότι είναι επικίνδυνο.

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Ο μακροσκοπικός έλεγχος μια ρηγμάτωση μπορεί να είναι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ μη κάνουμε διάλογο.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μπορούν να μας δώσουν απάντηση οι τεχνικοί; Δεν είναι θέμα πολιτικό εδώ ...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φαντάζομαι ότι είναι κάτι που αφορά όλους μας και από ό,τι αντιλαμβάνομαι όλοι μας θέλουμε να περαιωθεί το έργο.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Διαμεσολάβησε ένας σεισμός, φοβάστε ενδεχομένως τη στατική επάρκεια του κτιρίου. Ποιος ήταν Αντιδήμαρχος όταν προέκυψε ο σεισμός του '19;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Ο κ. Κανταρέλης.

Η. ΤΑΦΑΣ: Το '19 το καλοκαίρι δεν ήταν ο Κανταρέλης που έγινε ο σεισμός, ανέλαβε 9 Σεπτεμβρίου. Εγώ τον θυμάμαι τον σεισμό γιατί ήμουν μέσα σε ασανσέρ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, νομίζω πως δεν έχει τόση σημασία αυτό κ. Γρετζελιά.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχει σημασία πάρα πολύ για τον εξής λόγο: όταν υπάρχει πολιτική ολιγωρία διότι σου λέει η Τεχνική Υπηρεσία εδώ έχουμε πρόβλημα και χρειάζεται στατική έρευνα του ζητήματος, δεν μπορεί στη συνέχεια επί ποίου Αντιδημάρχου έγινε η δημοπράτηση του έργου;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποια είναι η πολιτική ολιγωρία;

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα σας πω. Όταν η Τεχνική Υπηρεσία μου λέει ότι το κτίριο αυτό χρειάζεται μελέτη στατική, μεσολάβησε ένας σεισμός είδα κάτι ρηγματώσεις...

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Στατικός έλεγχος κ. Γρετζελιά. Κάναμε τον έλεγχο του κτιρίου και σε καμία περίπτωση δεν είχε διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι υπάρχει επικινδυνότητα.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τότε γιατί λέτε ότι χρειαζόμαστε μελέτη στατικής επάρκειας; Το κάνετε για όλα τα κτίρια του Δήμου το '19;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Ναι για όλα τα κτίρια του Δήμου. Μετά τον σεισμό η Υπηρεσία είχε πάει σε όλα τα κτίρια του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ζητήσατε μελέτη στατικής επάρκειας για όλα τα κτίρια; Εάν ναι, παρακαλώ το έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή ότι το ζητήσατε για όλα τα κτίρια. Ή εδώ φοβηθήκατε κάτι παραπάνω;

Ξέρετε τι με προβληματίζει; Έχουμε μια έγκριση για ηλεκτρομηχανολογικά, συμβαίνει ένα απευκταίο γεγονός που λέγεται σεισμός, φοβόμαστε, λογικό είναι να φοβηθούμε, τότε πως συνεχίζετε και δεν περιλαμβάνετε στη μελέτη αυτή και τους φόβους σας για κάποια ζητήματα επικινδυνότητας ενδεχομένως.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Σας έχουμε εξηγήσει ότι η μελέτη είχε γίνει και είχε εγκριθεί πριν από το γεγονός αυτό.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Επί ποίου Αντιδημάρχου έγινε η δημοπράτηση του έργου;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Δεν θυμάμαι να σας πω.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Στα κρίσιμα ζητήματα δεν θυμάστε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Γρετζελιά ολοκληρώστε για να μιλήσει και ο κ. Τομπούλογλου.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Δεν έχω το ημερολόγιο του έργου μαζί μου.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Δεν είναι το θέμα να μιλάμε, πρέπει να παίρνουμε απαντήσεις. Το θέμα δεν είναι να μιλάω εγώ, το θέμα είναι να δοθούν απαντήσεις, μην πηγαίνουμε παρακάτω.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φυσικά, ίσα - ίσα για να μπορέσουμε να είμαστε πιο διεξοδικοί στη συζήτηση, επειδή θέλει να μιλήσει και ο κ. Τομπούλογλου πιθανό τα ερωτήματα που θα θέσει ή κάποιες τοποθετήσεις να μας απεμπλέξουν.

Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Καλημέρα. Το θέμα που έχει μπει στην Οικονομική Επιτροπή είναι για παράταση χρόνου. Εκεί αφού είπε η κα Σγουράκη ένα καινούργιο στοιχείο και δεν έχω λόγο να την αμφισβητήσω ότι και ο νόμος πλέον δίνει το δικαίωμα στους αναδόχους να έχουν μια εξάμηνη παράταση, εκεί εμείς δεν διαφωνούμε.

Η ερώτηση είναι η εξής: πότε έγινε η ανάληψη υποχρέωσης από τον ανάδοχο;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Πότε έγινε.....

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κυρία Σγουράκη και κυρία Κολοβού επιτρέψτε μου έρχεστε στην Οικονομική Επιτροπή αλλά θέλουμε κάποια στοιχεία. Εσείς από μόνη σας δεν μπορείτε να τα θυμάστε όλοι, θα πρέπει να έχετε κάποια έγγραφα, το λογικό αυτό είναι.

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Η ανάληψη υποχρέωσης έγινε τον Αύγουστο.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τον Αύγουστο του πότε;

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Δηλαδή ο ανάδοχος υπέγραψε συμφωνητικό τον Αύγουστο του '21 με αρχές Σεπτεμβρίου.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ωραία, είναι έτσι;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς, περίπου εκεί.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εκεί που υπογράφει ο ανάδοχος το συμφωνητικό γιατί δεν τίθεται το θέμα της μελέτης; Το γνωρίζει ο ανάδοχος.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι δεν το γνωρίζει.

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Δεν το γνωρίζει, δεν υφίσταται.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Άρα πως; Το προκαλούμε εμείς ως Υπηρεσία; Γιατί δεν το καταλαβαίνω, το προκαλούμε εμείς ως Υπηρεσία;

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Έχει κατατεθεί ...

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη: ο ανάδοχος υπογράφει ένα συμφωνητικό, δεν το έχει μέσα και προκύπτει στην πορεία. Το προκαλούμε εμείς ως Υπηρεσία;

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Είχε γίνει μια συνάντηση με τον κ. Σύλα και με όλους τους παράγοντες και είχε αναφερθεί αυτό ότι έχει κατατεθεί παράλληλα και στο «Αντώνης Τρίτσης» πρόταση για έλεγχο στατικής επάρκειας για κάποια κτίρια του Δήμου.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Από ποιον είχε κατατεθεί;

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Από το Δήμο υπάρχει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι μόνο για τον ΙΩΝΙΚΟ, γενικότερα.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Δεν είπα μόνο για τον ΙΩΝΙΚΟ, είπα για κάποια κτίρια του Δήμου μεταξύ των οποίων είναι και ο ΙΩΝΙΚΟΣ. Από εκεί το ήξερε.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ποιος;

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Ο ανάδοχος.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Άρα ο ανάδοχος τη μαθαίνει από την Τεχνική Υπηρεσία και πως προχωρά αφού δεν υπάρχει μελέτη; Πως κάνει ανάληψη της υποχρέωσης, αυτό λέω.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ναι αλλά χωρίς να έχει διευκρινιστεί αυτό το κομμάτι.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Μα δεν συμπεριλαμβανόταν στο αντικείμενο που είχαμε δημοπρατήσει. Αυτό σας λέω.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τώρα το περιλαμβάνετε.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Δεν το περιλαμβάνουμε.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τώρα πάτε να βάλετε αυτή τη μελέτη, η οποία θα έχει ένα κόστος, η οποία θα πρέπει από κάπου να γίνει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και είναι και χρονοβόρο.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Κατ' αρχήν να σας πω κάτι, δεν είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί να γίνει, πρέπει να γίνει μια διαδικασία. Πρέπει να γίνει ένας αρχικός έλεγχος Πρωτοβάθμιος, μετά αν προκύψει από εκεί από τα στοιχεία ...

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αυτός ο έλεγχος από ποιους θα γίνει;

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Δεν γίνεται από εμάς, αυτό θα γίνει με ανάθεση και μετά τα στέλνουμε στον ΟΑΣΠ και ο ΟΑΣΠ κρίνει αν θα χρειαστεί να γίνει περαιτέρω έλεγχος κάποιων κτιρίων. Δεν θα γίνει μόνο για τον ΙΩΝΙΚΟ.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Και για να μην χάσετε τα λεφτά, προχωρήσετε χωρίς να κάνετε αυτό το πράγμα.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Μα θα έπρεπε να ακυρώσουμε τη σύμβαση.

Η. ΤΑΦΑΣ: Τι εμπόδιζε να ολοκληρωθεί το έργο και ταυτόχρονα να γίνει μια μελέτη στατικής επάρκειας μετά; Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο;

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Σε περίπτωση που προκύψει κάποια ...

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Δήμαρχε εμένα δεν με καλύπτουν αυτές οι απαντήσεις. Ως προς την παράταση εμείς είμαστε σύμφωνοι, ως προς τη μελέτη φυσικά αφού δεν το περιέγραφε η σύμβαση και φυσικά έρχεται εκ των υστέρων η Υπηρεσία να το ζητήσει, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Διότι προκύπτουν ερωτήματα που δεν απαντιούνται γι' αυτούς που είναι αδαείς όπως εμείς, εμείς δεν είμαστε μηχανικοί.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Κοσκολέτος έχει τον λόγο.

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Εγώ το μόνο πράγμα που έχω να καταθέσω τώρα μετά απ' όλα αυτά που άκουσα, είναι το εξής: μιλάμε για ένα δεδομένο το ύφος και το είδος των εργασιών που είναι στη σύμβαση με τον ανάδοχο, δεν απαιτούν μελέτη στατικής επάρκειας.

Δεύτερον, προφανώς και κάπου από κακή αντίληψη του αναδόχου, από κακή πληροφόρησή του, από κακή έννοια του τι αφορά το «Αντώνης Τρίτσης», ο ανάδοχος έκανε ένα έγγραφο που ζητάει μελέτη στατικής επάρκειας χωρίς να υπάρχει λόγος. Εμείς απαντάμε σε αυτό το πράγμα χωρίς να του δίνουμε να καταλάβει ότι αυτό που αφορά την πρόσκληση ΑΤ11 του «Αντώνης Τρίτσης» αφορά ένα τυπικό μακροσκοπικό έλεγχο Πρωτοβάθμιο όπως είπαμε, επομένως δεν έχει σχέση η πρόσκληση αυτό που έχουμε αιτηθεί στο χρηματοδοτικό εργαλείο «Αντώνης Τρίτσης» με αυτό που ο ίδιος ζητάει στις 5 Μαΐου.

Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε η υπηρεσία να του απαντήσει εγγράφως ότι το κτίριο δεν χρίζει στατικής ενίσχυσης, ή μελέτης στατικής επάρκειας για να γίνουν οι εργασίες, δεν είναι επικίνδυνο το κτίριο.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πως θα απαντήσει κάτι τέτοιο, όταν λέει το αντίθετο;

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κύριε Γρετζελιά εγώ δεν σας διέκοψα πριν. Πως είπε το αντίθετο; Που το είπε;

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Δεν αιτηθήκατε σε πρόγραμμα για τη μελέτη στατικής επάρκειας;

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Ένα λεπτό, η πρόσκληση του «Αντώνης Τρίτσης» η ΑΤ11 μιλάει για προσεισμικό έλεγχο, για ένα μακροσκοπικό έλεγχο που γίνεται σε όλα τα δημοτικά κτίρια. Αυτό είναι προληπτικός έλεγχος.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έτσι ξεκινάνε όλα.

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Εντάξει κ. Γρετζελιά εγώ δεν σας διέκοψα, αν μου επιτρέπετε. Λέω σε κάθε περίπτωση καλό θα είναι επειδή προφανώς υπάρχει μια ασυνεννοησία με τον ανάδοχο, ο άνθρωπος προφανώς δεν έχει καταλάβει ποια είναι η ενέργεια που έχουμε κάνει εμείς σα Δήμος για να ενταχθούμε στο χρηματοδοτικό εργαλείο «Αντώνης Τρίτσης» και έκανε ένα χαρτί το οποίο θα πρέπει να του απαντήσουμε ότι πρώτα - πρώτα βάσει των εργασιών που έχει να κάνει δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας και κακώς τη ζητάει.

Και σε δεύτερη φάση το τι ενέργειες έχει να κάνει ο Δήμος ή που έχει αιτηθεί να ενταχθεί ο Δήμος για το συγκεκριμένο θέμα, δεν αφορά ούτε τον ίδιο ούτε τις εργασίες που πρόκειται να κάνει. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε περίπτωση που μιλούσαμε για ένα επικίνδυνο κτίριο, που σε καμία περίπτωση και νομίζω συμφωνείτε κι εσείς δεν έχουμε ένα επικίνδυνο κτίριο αυτή τη στιγμή.

Άρα θα πρέπει να απαντήσουμε στο έγγραφό του εμπειριστωμένα ότι δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας και ότι κακώς τη ζητάει και να του ζητήσουμε βάσει της απόφασης που θα πάρουμε, όποια ο νόμος ορίζει η χρονική επέκταση της διάρκειας του έργου και να τελειώνουμε. Αυτή είναι η πρότασή μου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εδώ έχουμε ένα τυπικό και ένα ουσιαστικό. Το τυπικό είναι ότι ένας ανάδοχος ζητάει μια παράταση χρονική, αλλά το ουσιαστικό και το πιο σημαντικό είναι ότι εδώ και η Τεχνική Υπηρεσία και ο ανάδοχος κρίνει ότι αυτό το κτίριο χρειάζεται έλεγχο. Μιλάμε για ένα κτίριο όμως για ένα γήπεδο που μπαίνει κόσμος σήμερα μέσα.

Αν υπάρχει η παραμικρή υποψία ότι αυτό το κτίριο έχει επικινδυνότητα, έχουμε πρόβλημα, έχετε πρόβλημα κύριοι της Διοίκησης. Υπαινίσσεται η Τεχνική Υπηρεσία ότι το κτίριο μετά τους σεισμούς του '19 έχουν δει κάποιες ρωγμές. Μήπως θα πρέπει να παρθεί άλλη απόφαση, αν είναι ουσιαστικό αυτό;

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Αυτό είπατε σαν Τεχνική Υπηρεσία ότι υπάρχει πρόβλημα στο κτίριο;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Στην εισήγηση εμείς δεν αναφέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, αναφέρουμε ότι επειδή υπάρχει η εκκρεμότητα ως προς τον στατικό έλεγχο των κτιρίων, τα οποία προχωράει η διαδικασία και η μελέτη του ΙΩΝΙΚΟΥ μεταξύ των υπόλοιπων εργασιών περιλαμβάνει και την εργασία της θερμοϋγρομόνωσης της οροφής η οποία στην ουσία η οροφή στο έργο αποξηλώνεται και μπαίνει ένα καινούργιο υλικό, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι η οροφή στηρίζεται στα στατικά στοιχεία δηλαδή στις κολώνες και στα δοκάρια, έχει να κάνει το ένα με το άλλο.

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κακώς το μπλέξατε έτσι.

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τα βλέπεις; Υπάρχει πρόβλημα.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Κύριε Ανεμογιάννη δεν είπα ότι έχουμε θέμα στατικότητας. Είπα, ότι η οροφή ...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Λέκκας έχει τον λόγο.

Α. ΛΕΚΚΑΣ: Καλημέρα και από εμένα. Θέλω να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά και αν μπορούμε να διαλευκάνουμε κάτι όσον αφορά το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Δημοπρατείται ένα έργο, εγκρίνεται από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και μας εγκρίνεται η χρηματοδότηση για τον ΙΩΝΙΚΟ. Μεσολαβεί ένας σεισμός και κρίνουμε, εγώ δεν είμαι μηχανικός, αν θέλετε καλού – κακού ότι πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος.

Στο μεσοδιάστημα αυτό, γιατί εδώ από ό,τι είδα το έγγραφο ο ανάδοχος ζητάει μελέτη στατικής επάρκειας έχει υπάρξει έγγραφη αλληλογραφία μεταξύ του αναδόχου και της Τεχνικής Υπηρεσίας που να λέει ο ανάδοχος ότι «επειδή μεσολάβησε ο σεισμός χρειάζομαι για να προχωρήσω να συμβασιοποιήσω μια μελέτη στατικής επάρκειας»; Και αν χρειάζεται ποιος θα τη χρηματοδοτήσει; Απάντησε η Υπηρεσία πάνω σε αυτό; Πρώτο ερώτημα.

Αν απάντησε θετικά, γιατί δεν ενημέρωσε τη Διοίκηση ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσα από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ μπορεί να γίνει τροποποίηση τεχνικού δελτίου και να ζητήσουμε κάποια παραπάνω χρήματα για τη μελέτη στατικής επάρκειας διότι μεσολάβησε ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο εμείς δεν γνωρίζαμε όταν είχαμε υποβάλλει την αρχική μελέτη για το ΦΙΛΟΔΗΜΟ.

Αυτό νομίζω είναι πολύ κρίσιμο ερώτημα, αν είχε υπάρξει έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου, μεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας ότι «κύριοι, ναι μεν εγώ υπέβαλλα την προσφορά μου και είμαι ο ανάδοχος, αλλά μεσολάβησε ένα τυχαίο γεγονός για το οποίο θέλω να είμαι κι εγώ καλυμμένος και θέλω μελέτη στατικής επάρκειας». Τώρα μιλάμε δυο χρόνια πριν, πριν υπογράψει τη σύμβαση το '19.

Και δεύτερο σχετικά με το «Αντώνης Τρίτσης» αυτό που έχουμε υποβάλλει προς χρηματοδότηση είναι όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Κοσκολέτος που είναι μηχανικός, ένας Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος που φανταστείτε ότι για 10-15 κτίρια του Δήμου το ποσό που είναι προς έγκριση είναι 24.000 € δηλαδή 1.300 € το κτίριο μέσο όρο σε πρώτη φάση.

Αλλά και σε πρώτη φάση σήμερα να μας εγκριθεί, πρέπει να υπογράψει ο ανάδοχος που θα κάνει τον Πρωτοβάθμιο με βάση τα συμπεράσματά του να κάνουμε τροποποίηση του τεχνικού δελτίου για το «Αντώνης Τρίτσης» και μετά από έξι μήνες να μας εγκριθεί, να γίνει διαγωνισμός και... και... και. Καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι διαδικασίες χρονοβόρες, δεν είναι θέμα πότε θα μας εγκριθεί. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο ανάδοχος έβγαλε το συμπέρασμα μόνος του ότι «εντάξει υπέβαλλαν για Πρωτοβάθμιο προσεισμικό, κάποια στιγμή θα χρηματοδοτηθεί από το «Αντώνης Τρίτσης» για να γίνει η στατική μελέτη που εγώ ζητάω», είναι τελείως διαφορετικά τα αντικείμενα, για να τα ξεκαθαρίσουμε.

Αυτό το ερώτημά μου το κυρίαρχο είναι: αν υπήρξε μεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας μας ότι «Κύριοι, πήρα εγώ το έργο, μεσολάβησε ένα τυχαίο γεγονός απαιτώ μια μελέτη στατικής επάρκειας, να δούμε πως μπορεί να γίνει μια μελέτη στατικής επάρκειας για να εκτελέσω το έργο».

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Να κάνω μια ερώτηση. Τη μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να την κάνει ο ίδιος;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Στα πλαίσια της σύμβασής του; όχι.

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Λέει για 1.200 €

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Είναι άλλο πράγμα. Τα 1.200 € ένας μακροσκοπικός έλεγχος που θα γίνει σε όλα τα κτίρια του Δήμου.

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Ο ΙΩΝΙΚΟΣ δεν είναι ότι έχει πρόβλημα για να γίνει κάτι τέτοιο.

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Μα αυτό λέμε. Τώρα προφανώς έχει γίνει μια αλληλουχία εγγράφων η οποία ...

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Διάβασε το έγγραφο που έχει στείλει η Τεχνική Υπηρεσία.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι φαίνεται διαβάζουμε τα ίδια κείμενα και καταλαβαίνουμε διαφορετικά πράγματα. Το ότι χρειάζεται στατική μελέτη δεν το λέει ο εργολάβος, το λέει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου παρ. 3 σελ. 2 «Β. Αιτιολόγηση της χορήγησης της παράτασης», προσπαθεί να αιτιολογήσει την εξαμηνιαία παράταση λέγοντας ένα, δύο, τρία.

Το «3» λέει το εξής: «Όσον αφορά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών του έργου κρίνεται απαραίτητη πριν την εκτέλεση αυτών...» πριν αυτών που λέει η σημερινή εργολαβία, κάνω λάθος κα Κολοβού; Έτσι δεν λέτε;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Ναι.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άρα να μην κάνει τίποτε αυτός, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου της μελέτης στατικής επάρκειας. Σωστά;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Των οικοδομικών.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Επομένως δεν έχουμε κανένα εργολάβο που να μας λέει ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Επομένως η αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας του κτιρίου είναι προϋπόθεση που η Τεχνική Υπηρεσία θέτει, προκειμένου να εγκρίνουμε την παράταση, ανεξάρτητα αν ο νόμος δίδει εξάμηνα και δωδεκάμηνα με την τελευταία τροποποίηση.

Κατά συνέπεια εδώ θα πρέπει να επισημάνω επίσης ότι κατά τα πρώτα χρόνια '18-'19 υπάρχει πλημμύεια στις ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, διότι όταν τότε είπαν ότι πρέπει λόγω του σεισμού να κοιτάξουμε κάποια κτίρια μεταξύ αυτών και του ΙΩΝΙΚΟΥ και να μην ξανακούσω ότι εκεί δεν έχουμε συνάθροιση κοινού. Δεν έχουμε απλά συνάθροιση κοινού, έχουμε συνάθροιση χιλιάδων μικρών παιδιών και δεν μπορούμε να παίζουμε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει συνάθροιση;

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κάποιος είπε τελείως διαφορετικά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το αντίθετο.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μπορεί να κατάλαβα εγώ λάθος. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην περαιτέρω διαδικασία αυτής της εργολαβίας κύριοι συνάδελφοι και θα πρέπει το συντομότερο να αναθέσει ο Δήμος με δικά του λεφτά τις μελέτες αυτές και να το γνωστοποιήσει και στον εργολάβο, διότι προφανώς και ο εργολάβος έχει λάβει γνώση δεν ανακαλείται το έγγραφο αυτό, όσο και να θέλουμε να το πάρουμε πίσω, γιατί μας εγκρίθηκε ένα ποσό από το πρόγραμμα τάδε. Δεν έχει καμία σχέση με την έγκριση κάποιου προγράμματος ή κάποιας άλλης έγκρισης.

Επομένως ο ΙΩΝΙΚΟΣ πρέπει να μπει στη διαδικασία αυτής της μελέτης και μετά να προχωρήσουμε στα περαιτέρω των ηλεκτρομηχανολογικών παρεμβάσεων. Κάτω από αυτή την σκέψη, εγώ δεν πρόκειται να ψηφίσω.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης έχει τον λόγο.

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας λέει πολύ συγκεκριμένα στην παρ. 3 *«Ολοκλήρωση εκπόνηση προγράμματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προκειμένου μέσω αυτής να γίνει η αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας του κτιρίου και να*

προσδιοριστούν τυχόν μέτρα που πρέπει να ληφθούν, για την προστασία του κοινού που συναθροίζεται σε αυτό». Δηλαδή πιθανολογεί ότι μπορεί να χρειαστεί να πάρουν μέτρα για την προστασία του κοινού που συναθροίζεται σε αυτό.

Άρα έχουμε θέμα, έχουμε τεράστιο θέμα εφόσον αυτό το έγγραφο έχει φύγει. Ούτε εγώ θα συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να παρθούν πίσω τα πάντα και να γίνει ο έλεγχος. Ευχαριστώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μια διευκρίνιση, ρωτάω επειδή δεν ξέρω από μηχανικά και γι' αυτό ρωτώ τους μηχανικούς εδώ. Αν εμείς καθυστερήσουμε, ή δεν δώσουμε αυτή τη μελέτη, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να αρνηθεί; Ρωτάω τους μηχανικούς, δεν ξέρω.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μας πουν οι μηχανικοί.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σημαίνει δηλαδή ότι δεν τον συμφέρει να το κάνει γιατί αυξήθηκαν οι τιμές και μήπως πρέπει να πετάξει το μπαλάκι από πάνω του;

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια βούληση ...

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ρωτάω, δεν ξέρω. Όχι από εσάς, από εσάς φυσικά δεν υπάρχει.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Επειδή έχουμε μιλήσει μαζί του, δεν έχει εκφράσει τέτοια άποψη.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Καλά, δεν θα το έλεγε επιχειρηματίας είναι.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Όχι, είναι άλλοι που το έχουν πει ήδη.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εντάξει λέω και βρίσκουμε κάποια κομμάτια και τα βάζουμε μέσα στην υπόθεση. Αυτό ρωτάω, δεν ξέρω. Διαδικαστικά γίνεται αυτό; Μπορεί να γίνει;

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Θα μπορεί να γίνει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση όχι έμμεσα. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για να γίνει αυτό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δηλαδή από ό,τι κατάλαβα και ακούω, από το '19 που έγινε ο σεισμός, κακώς λειτουργεί ο ΙΩΝΙΚΟΣ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και με ευθύνη του Δήμου.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Και είναι λάθος να λέμε το καλοκαίρι που δεν παίζουν οι ομάδες, σε αυτές τις περιπτώσεις πως κλείνεις τις παιδικές χαρές διότι δεν είναι πιστοποιημένες, κατά την ίδια έννοια πρέπει και ο ΙΩΝΙΚΟΣ.

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι δεν έχει τεκμηριωθεί ότι είναι επικίνδυνο το κτίριο.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι, θέλει έλεγχο.

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Υπόθεση είναι.

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λύσανδρε, αυτό λέγεται αποποίηση ευθυνών.

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Αυτό μπορεί να είναι μια δικαιολογία για να πάρει παράταση ο εργολάβος έξι μήνες.

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, αλλά δεν θα την πάρω εγώ την ευθύνη.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε με να κλείσω τη συζήτηση, νομίζω θα καλυφθούμε σε ένα βαθμό.

Έχουμε δυο παραγράφους να αντιμετωπίσουμε και να δεχτούμε ή να ακυρώσουμε. Η μία είναι το θέμα της παράτασης. Νομίζω με βάση αυτά που έχουν λεχθεί τελευταία, με βάση τον καινούργιο νόμο που επικαλείται η Τεχνική Υπηρεσία ότι δικαιωματικά λόγω της αύξησης των τιμών και της καθυστέρησης στις προμήθειες, νομίζω ότι δικαιωματικά αυτή την παράταση μπορούμε να τη δεχτούμε.

Το άλλο που μας απασχολεί, το θέμα της στατικότητας νομίζω πως μπορεί να λυθεί με ένα απλό έγγραφο από ό,τι μας είπε η κα Κολοβού το 80% των εργασιών δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την όποια στατικότητα του κτιρίου. Επειδή όλοι μας θέλουμε να προχωρήσει το έργο τουλάχιστον και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή η οποία το ξεκίνησε, δεν δέχομαι βέβαια αυτό που είπε ο κ. Γρετζελιάς περί πλημμέλειας ούτε για την προηγούμενη ούτε για την τωρινή Δημοτική Αρχή, είναι καθαρά θέματα τα οποία έχουν χαθεί στη μετάφραση των εγγράφων.

Προτείνω με βάση αυτά που είπε η κα Κολοβού εγγράφως να δεχτούμε ότι το 80% των εργασιών υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουν καθώς δεν επηρεάζουν τη στατικότητα και παράλληλα για το υπόλοιπο 20% να μπούμε σε μια διαδικασία εύρεσης κ. Λέκκα χρηματοδοτικού εργαλείου προκειμένου μια μελέτη στατικής επάρκειας ή μακροσκοπική ή μικροσκοπική

με αυτά τα περιβόητα καρότα μπορεί να γίνει, για να μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτό το έργο το οποίο επί σειρά τριών ετών και παραπάνω ίσως, μπήκε στα σκαριά να ολοκληρωθεί ίσως μέχρι τα Χριστούγεννα.

Η πρότασή μας επιγραμματικά είναι: με χαρτί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες αυτό που μας είπε προφορικά δηλαδή η κα Κολοβού ότι το 80% των εργασιών ό,τι αφορά τα Η/Μ, τα φωτιστικά, τους καυστήρες, τη συντήρηση των αποδυτηρίων και ό,τι τέλος πάντων συνεπάγεται και εμπεριέχεται σε αυτό το 80% να προχωρήσει άμεσα, με την παράταση αυτή που ζητάει ο εργολάβος. Μια παράταση η οποία προφανώς θα αντέξει και στο χρόνο ως προς τη στατική μελέτη που μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. Αυτή είναι η πρότασή μας.

(Διαλογικές συζητήσεις)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ξεκάθαρη η πρόταση που κάνουμε. Η πρόταση που κάνουμε είναι: από τη στιγμή που οι Τεχνικές Υπηρεσίες εγγράφως μας καταθέτουν ότι το 80% των εργασιών μπορούν να γίνουν χωρίς τη μελέτη στατικής επάρκειας, να προχωρήσουμε σε αυτό το 80% παράλληλα με όποιο χρηματοδοτικό εργαλείο μπορούμε να βρούμε ή αν δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος να το αναλάβει ο Δήμος και να καλυφθούμε και ως προς τη στατική επάρκεια του κτιρίου. Αλλά το έργο να προχωρήσει τώρα.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να πάμε σε ψηφοφορία κ. Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως. Νομίζω ότι την παράταση τη δέχονται όλες οι πλευρές.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα δώσει η Τεχνική Υπηρεσία τέτοιο χαρτί; Θα υπογράψετε τέτοιο χαρτί;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το είπε η κα Κολοβού ότι το 80% ...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ δυο λεπτά ...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι με παρακαλείτε, εγώ την έκανα την πρόταση.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εσείς μπορείτε να κάνετε την πρόταση πολιτικά. Η Τεχνική Υπηρεσία θα δώσει τέτοιο χαρτί;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Ότι το 80% των εργασιών θα γίνει ...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτά που είπε ο Δήμαρχος να μην τα επαναλαμβάνουμε. Θα το υπογράψετε αυτό;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Θα το δούμε σαν Υπηρεσία.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι «θα το δούμε», εμείς θα πάρουμε απόφαση. Θα το υπογράψετε;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Θα πάρετε απόφαση τώρα;

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τώρα θα πάρουμε.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Το χαρτί πότε θα γίνει; Δεν θα έχει ημερομηνία;

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Είπε κάτι ο Δήμαρχος ...

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Ναι, το ακούσαμε.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία Σγουράκη ως Διευθύντρια παρ' ότι έχετε υπογράψει αυτό το χαρτί ...

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Εγώ έλειπα ...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αποποιείστε;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Έλειπε, εγώ το είχα υπογράψει.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ωραία, με αυτό το χαρτί θα υπογράψετε το 80% αυτά που είπε ο Δήμαρχος;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Των εργασιών που δεν απαιτούνται μελέτης στατικής επάρκειας.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Το να αλλάξετε ένα λέβητα δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εσείς θα υπογράψετε αυτά που λέει;

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Να βγει η απόφαση, φυσικά.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πως;

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Αφού θα παρθεί τέτοια απόφαση;

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Προϋπόθεση είναι στην απόφαση αν θα το υπογράψετε.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Άρα θα πρέπει εφόσον κάνει εισήγηση ο Δήμαρχος να γίνει τροποποίηση ...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι καμία τροποποίηση.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Δεν είπε ο Δήμαρχος για τροποποίηση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν εισηγούμαι καμία τροποποίηση.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Είπε: η Τεχνική Υπηρεσία θα υπογράψει ότι το 80% των εργασιών ...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Που δεν απαιτεί μελέτη στατικής επάρκειας.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ναι, όπως το είπατε. Θα το υπογράψετε κα Σγουράκη;

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Δεν κατάλαβα τι έγγραφο είναι αυτό.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Καταλαβαίνετε πολύ καλά. Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διεύθυνση δηλώνει προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει τώρα ότι το 80% όπως τα είπε ο Δήμαρχος, μπορούν να γίνουν. Με αυτό το έγγραφο που έχετε υπογράψει πριν ότι κρίνετε απαραίτητη τη στατική, πως συμβιβάζονται αυτά; Να σοβαρευτούμε επιτέλους! Ας πάμε σε ψηφοφορία. Τέτοια δήλωση δεν έχει γίνει πάντως.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην εισήγησή της η κα Κολοβού το είπε ξεκάθαρα.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αφήστε την εισήγηση, είπατε «δηλώνει η Τεχνική Υπηρεσία», αφήστε τις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις του καθενός.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βάσει των τοποθετήσεων ...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εγώ δεν άκουσα. Άκουσε κανείς; Για να πάρουμε απόφαση, λέει ο Δήμαρχος, η Τεχνική Υπηρεσία να υπογράψει αυτό.

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Είναι ένα έγγραφο από την Τεχνική Υπηρεσία. Ουσιαστικά έχουν δίκιο ορισμένοι συνάδελφοι εδώ μέσα γιατί ανησυχούν γιατί βάσει του εγγράφου προκύπτει ότι ενδεχομένως να υπάρχει κι ένα θέμα στατικότητας. Θα κάνετε ένα έγγραφο σαν Υπηρεσία που λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στο κτίριο ...

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν χρειάζεται να κάνουν τέτοια δήλωση.

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Για να διορθωθεί το έγγραφο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Κολοβού δεν χρειάζεται να κάνετε τέτοια δήλωση.

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Γιατί μπλέξατε το «Αντώνης Τρίτσης» με τη συγκεκριμένη ανάθεση, που κόλλαγε τέτοιο πράγμα; Πως μπήκατε σε αυτή τη λογική;

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τότε γιατί το λέτε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η δήλωση αυτή ότι δεν χρειάζεται, είναι τελείως διαφορετική από αυτό που λέω εγώ. Ότι μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες ...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εγώ δεν είπα τίποτα διαφορετικό από αυτό που είπατε. Ρώτησα αν το υπογράφουν. Και είπαν ότι «δεν υπογράφουμε». Με το ζόρι;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είπα με το ζόρι.

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου)

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άρα δεν υπογράφουν.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μη μεταφράζετε αυτά που λέω. Είπα ...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Δεν θέλω να πείτε εσείς, εδώ οι κύριες τι λένε. Αυτές είναι η Τεχνική Υπηρεσία, δεν είστε εσείς και εγώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέω ξανά ότι το 80% των εργασιών δεν απαιτούν προς το παρόν στατική μελέτη ...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ποιος το λέει αυτό;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι η Τεχνική Υπηρεσία.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ, βάσει αυτών που είπε η κα Κολοβού στην εισήγησή της. Είναι έτσι κα Κολοβού;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Αυτό είπα πριν.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Γιατί δεν το καταγράφουμε αυτό σε ένα χαρτί; Αυτό λέμε. Δεν χρειάζεται καμία δήλωση ότι δεν χρειάζεται μελέτη στατικής επάρκειας.

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Όχι δεν χρειάζεται.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη της στατικής επάρκειας το 80% των εργασιών, μπορούν να προχωρήσουν. Σιγά το χαρτί!

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Υπογράψτε το. Εγώ θέλω το χαρτί αυτό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Κολοβού μη σας φοβίζουν αυτά που λένε κάποια μέλη, γιατί αυτό που έχει να κάνει με τον φωτισμό, με τους καυστήρες, με τα Η/Μ, με τα αποδυτήρια, με τα παρκέ δεν χρειάζονται στατική επάρκεια. Αυτό το χαρτί μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει το έργο το οποίο το θέλουν παρεμπιπτόντως όλοι.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Εγώ δεν καταλαβαίνω ο κ. Γρετζελιάς που θέλει να υπογράψουμε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θέλει να υπογράψετε.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ο Δήμαρχος είπε, εγώ δεν θέλω.

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό, ο κ. Δήμαρχος είπε ...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμαρχος κάνει πρόταση. Πόσο πιο καθαρά να το πω;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Είπε, να περάσετε την παράταση λαμβάνοντας υπόψη ...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία Κολοβού γράμματα γνωρίζουμε. Ο Δήμαρχος είπε το εξής: η Τεχνική Υπηρεσία θα υπογράψει ένα χαρτί ότι για το 80% των εργασιών δεν απαιτείται.... Ναι ή όχι;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προϊόντος του χρόνου και της μελέτης στατικής επάρκειας να προχωρήσει.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Το δέχεστε ή δεν το καταλάβατε πάλι; Αυτό που είπε. Συμφωνείτε;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Ο κ. Δήμαρχος είπε ...

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα δώσετε το χαρτί αυτό;

Κα ΚΟΛΟΒΟΥ: Η δήλωση της Τεχνικής Υπηρεσίας ότι το 80% των εργασιών δεν εμπλέκεται ...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ας μην είναι 80% κα Κολοβού, ας είναι 70% θα περιγράψουμε ποιες εργασίες δεν απαιτούν μελέτη στατικής επάρκειας.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τότε κα Κολοβού γιατί υπογράψατε αυτό το χαρτί;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα δεν χρειάζεται κ. Γρετζελιά, φτάσαμε τις προτάσεις.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Για διαβάστε το!

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φτάσαμε στις προτάσεις κ. Γρετζελιά.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Το άλλο χαρτί τώρα που λέτε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε το ποσοστό 70 ή 80% λέω θα καταγραφούν οι εργασίες αυτές οι οποίες δεν απαιτούν μελέτη στατικής επάρκειας ...

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Αυτές τις εργασίες που μας είπε ο ανάδοχος ότι θα κάνει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Δεν είναι τίποτα φοβερό, ούτε παίρνετε καμία ευθύνη. Μη σας φοβίζει αυτό κα Κολοβού, να προχωρήσει το έργο θέλουμε.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Του εργολάβου γιατί του είπατε αυτό;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας είπα, χάθηκαν στη μετάφραση κ. Γρετζελιά.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να το βγάλουμε στη δημοσιότητα!

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ελάτε κ. Γρετζελιά, απειλές είναι αυτές τώρα;

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εκβιάζετε τους υπαλλήλους.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς τους εκβιάζετε.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έγγραφο τους είναι, δεν είναι δικό μου. Το υπογράψατε και Κολοβού;

Η. ΤΑΦΑΣ: Δημόσια δεν είναι όλα και στο Internet;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έτσι κι αλλιώς έχουμε χαθεί στη μετάφραση κ. Ανεμογιάννη.

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μια πρόταση Δήμαρχε. Να το αναβάλλουμε πάλι για την άλλη εβδομάδα;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Δεν σας συμφέρει ούτε εσάς που δημοπρατήσατε το έργο εννοώ το ξεκινήσατε.

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Απλά για να βρούμε καλύτερη λύση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η λύση αυτή που σας λέω είναι η καλύτερη. Ελέχθη από τους ειδήμονες εδώ από τους μηχανικούς ότι κάποιες εργασίες δεν απαιτούν μελέτη στατικής επάρκειας. Αυτό δεν φοβίζει, δεν εκβιάζει κανέναν και δεν το βάζει στον τάκο. Πάμε να καταγράψουμε τις εργασίες αυτές και προϊόντος του χρόνου ξεκινάμε τη μελέτη στατικής επάρκειας

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Ο εργολάβος έχει παραγγείλει ήδη ...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς, δίνοντας την παράταση αυτή που ζητάει.

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Ο άλλος έχει ξεκινήσει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κανένας δεν εκβιάζεται, μη χρησιμοποιείτε τέτοιες λέξεις. Ίσα - ίσα το αντίθετο λέω, καλύπτω αυτή τη στιγμή την Τεχνική Υπηρεσία λέγοντας πάμε να κάνουμε αυτά που εσείς εισηγηθήκατε και προϊόντος του χρόνου κοιτάζουμε και τη μελέτη στατικής επάρκειας. Εκτός αν δεν θέλετε να γίνει το έργο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, για τους όποιους δικούς σας λόγους. Φαντάζομαι ο κ. Ανεμογιάννης δεν έχει πρόβλημα γιατί το έχει ξεκινήσει.

Η. ΤΑΦΑΣ: Ξαναλέτε την πρόταση κ. Δήμαρχε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πρότασή μου είναι: να καταγράψει η Τεχνική Υπηρεσία ανεξαρτήτως ποσοστιαίας σχέσης τις εργασίες που μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, τη Δευτέρα, χωρίς μελέτη στατικής επάρκειας, να δοθεί η παράταση

αυτή και προϊόντος του χρόνου η Δημοτική Αρχή να ξεκινήσει όποιες διαδικασίες απαιτούνται, για να γίνει αυτή η μελέτη στατικής επάρκειας. Τι πιο ξεκάθαρο;

Κ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Δήμαρχε αποχωρώ γιατί έχω ανειλημμένη υποχρέωση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει κ. Τομπούλογλου, κατανοητό.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο πάμε σε ψηφοφορία.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή είναι η πρόταση. Αν θέλετε να υπάρξει και μια δέσμευση ότι στην επόμενη αναμόρφωση θα μπει ένα τέτοιο ποσό για μελέτη στατικής επάρκειας, ακόμη καλύτερα. Συμπληρώστε το κι αυτό κ. Γραμματέα.

Κα ΣΓΟΥΡΑΚΗ: Να σας πω κάτι. Επειδή αυτό το θέμα με τις στατικές επάρκειες των κτιρίων, ταλανίζει όλο το Ελληνικό κράτος πάρα πολύ καιρό για όλα τα δημοτικά κτίρια, υπήρξε και ...

(Κλειστά Πρακτικά)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι ψηφίζουμε. Ο κ. Κοσκολέτος;

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Υπέρ της πρότασης της Διοίκησης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης;

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ της πρότασης του Δημάρχου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Μπερδέσης;

Σ. ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ: Υπέρ της πρότασης του Δημάρχου όπως διαμορφώθηκε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όπως διαμορφώθηκε με τη δέσμευση ότι στην επόμενη αναμόρφωση θα βάλουμε και ποσό για τη μελέτη. Ο κ. Τάφας;

Η. ΤΑΦΑΣ: Υπέρ της πρότασης της Διοίκησης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα απέχω από τη διαδικασία και θα εξηγήσω και τον λόγο. Θέλουμε πάρα πολύ να γίνει το γήπεδο του ΙΩΝΙΚΟΥ, αλλά για μας προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων που μπαίνουν μέσα στο γήπεδο των παιδιών, των αθλητών και φιλάθλων. Επειδή υπάρχει υπόνοια στο έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, απέχουμε από τη διαδικασία. Ευχαριστώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς;

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κατά, διότι η Τεχνική Υπηρεσία στο εισαγωγικό της έγγραφο και στην αιτιολόγηση αυτού αναφέρει ρητά ότι κρίνεται απαραίτητη πριν την εκτέλεση αυτών των εργασιών που έχει αναλάβει ο εργολάβος την αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας του κτιρίου με την εκπόνηση πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κρίσιμων υποδομών, στο γυμναστήριο αυτό, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και γι' αυτό καταψηφίζω.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 5 υπέρ και 1 κατά. Καταγράφεται και μια αποχή για τους λόγους που ανέφερε ο κ. Ανεμογιάννης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Νέας Φιλαδέλφειας “ΙΩΝΙΚΟΣ”»» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

2^ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Αποδοχή όρων της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 49.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»»

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Λέκκας έχει τον λόγο.

Α. ΛΕΚΚΑΣ: Είναι αυτό που είχαμε υποβάλλει για να πάρουμε τα χρήματα, η απόφαση.

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι για όλους τους Δήμους κ. Λέκκα. Είναι κατάλογος για όλη την Ελλάδα.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εγκρίνεται.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;

ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται κ. Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή όρων της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής

Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 49.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

3^ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 3^η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022»

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Κοσκολέτος έχει τον λόγο.

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Είναι η 3^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού που έρχεται, αν έχετε κάποια απορία πολύ ευχαρίστως.

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Απέχουμε, θα τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρομοίως.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 3^η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ και καταγράφονται δυο αποχές.

4^ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών, βάσει του άρθρου 15 του Ν.4915/2022»

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Κοσκολέτος έχει τον λόγο.

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Όπως διαβάζετε υπάρχουν κάποιοι υλικών δηλαδή μόνιμων κατασκευών από υλικά που χρησιμοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία οι οποίοι πηγαίνουν από χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ. Αυτό είναι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;

ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται κ. Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών, βάσει του άρθρου 15 του Ν.4915/2022» εγκρίνεται **ΟΜΟΦΩΝΑ**

5^ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Εξουσιοδότηση δικηγόρων Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (αγωγή Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού για το ακίνητο επί των οδών Λ. Κατσώνη και Ζ. Παπαντωνίου - Νέα Χαλκηδόνα)»

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι το θέμα που έχει ανακύψει με τον χώρο που διεκδικούσε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι είναι δικό μας, οι Άγιοι Ανάργυροι τώρα καταφεύγουν στο Κτηματολόγιο αιτούμενοι κάποιο λάθος που έχει κάνει το Κτηματολόγιο σε σχέση με την καταγραφή του συγκεκριμένου γεωτεμαχίου.

Δεν υπάρχει τύχη σε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση το Κτηματολόγιο να δεχτεί ότι έχει κάνει λάθος στην καταγραφή και βεβαίως υπάρχει και η απόφαση του Δικαστηρίου που μας δικαιώνει απόλυτα ότι ο χώρος είναι δικός μας.

Απλά δίνουμε την εξουσιοδότηση στους νομικούς του Δήμου να παρευρεθούν στο Δικαστήριο αυτό με το Κτηματολόγιο. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;

ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται κ. Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Εξουσιοδότηση δικηγόρων Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (αγωγή Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού για το ακίνητο επί των οδών Λ. Κατσώνη και Ζ. Παπαντωνίου - Νέα Χαλκηδόνα)» εγκρίνεται **ΟΜΟΦΩΝΑ**

6^ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Λήψη απόφασης για αποδοχή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένων του Δήμου -

Εξουσιοδότηση δικηγόρου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών»

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι η παράσταση που κάνουμε υπέρ των εργαζομένων για την παραμονή στο Κοιμητήριο. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;

ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται κ. Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για αποδοχή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένων του Δήμου - Εξουσιοδότηση δικηγόρου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών» εγκρίνεται **ΟΜΟΦΩΝΑ**

Σας ευχαριστώ πολύ κύριοι συνάδελφοι, και καλή συνέχεια σε όλους. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ