



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000
FAX: 213-2049006

E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
dkantarelis@yahoo.gr

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο

Βαθμός Προτεραιότητας: Κανονικό
Χρόνος Διατήρησης: Στο διηνεκές

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

Αρ. Απόφασης: **51/ 2023**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **8314/5-4-2023**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **29.3.2023**
τακτικής Συνεδρίασης Νο. **5/2023** του
Δ.Σ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνas, στην οποία ψηφίστηκε το
παρακάτω θέμα:

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:
“Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνas”- Α.Μ.170/2022»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνas, συνήλθε σε **τακτική**
Συνεδρίαση σήμερα στις **29.3.2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.** στην κλειστή
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φιλαδέλφειας
«Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.), ύστερα από την αριθ. πρωτ.
6807/23-3-2023 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **7/2023**) του Προέδρου αυτού
κ. Δημητρίου Κανταρέλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους
Προέδρους των Συμβουλίων των Δημ. Κοινοτήτων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας
Χαλκηδόνas, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»).

Ο Δήμαρχος : **ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ**
Ο Πρόεδρος : **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ**
Ο Γραμματέας : **ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ	ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΘΗ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΝΑΗ	ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΙΓΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ-ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **27** παρόντες και **6** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**Τάφας Ηλίας
Κανταρέλης Δημήτριος
Κοσκολέτος Σωτήριος
Μπερδέσης Σπυριδων
Μπιγαλής Κωνσταντίνος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Κοπελούσος Χρήστος
Βασιλόπουλος Αριστείδης
Ανανιάδης Νικόλαος
Ανεμογιάννης Γεώργιος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Εμμανουήλ Δανάη
Γρετζελιάς Παντελής
Αναγνώστου Γεώργιος
Λαζαρίδης Πέτρος
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος
Τομπούλογλου Κωνσταντίνος
Αθανασόπουλος Παναγιώτης
Σερετάκης Νικόλαος**

ΑΠΟΝΤΕΣ

**Παπακώστα Ανθή
Καλαμπόκης Ιωάννης
Γρετζελιάς Χρήστος
Ζαχαριάδης Ιωάννης
Γραμμένος Σπυριδων
Γούλας Αλέξανδρος**

**Γκούμα Δανάη-Εύα
Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
Γεωργαμλής Λύσσανδρος
Καραβίας Γεώργιος
Παπαλουκά Ευτυχία
Ουσταμπασιδής Ιωάννης
Λέκκας Αθανάσιος
Αλεφραγκή Σοφία**

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν **παρούσα** η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κ. **Αγγελική Σουρτζή**, ενώ ήταν **απών** ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνος κ. **Ηλίας Γκρίντζαλης**.

- Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος το 30^ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε ως 1^ο μεταξύ των θεμάτων αυτής, το 10^ο και 11^ο θέμα εμβόλιμα μετά την απόσυρση του 2^{ου} θέματος αυτής, ενώ τηρήθηκε η σειρά συζήτησης των υπολοίπων θεμάτων, όπως αυτά είχαν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Οι κ.κ. Αρ.Βασιλόπουλος, Κ.Ντάτσης και Ν.Ανανιάδης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Γ.Καραβίας αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι κ.κ. Π.Γρετζελιάς, Γ.Αναγνώστου, Π.Λαζαρίδης, Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Κ.Τομπούλογλου, Π.Αθανασόπουλος, Ν.Σερετάκης, Δ.Ε.Γκούμα, Ε.Παπαλουκά και Σ.Αλεφραγκή αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Απουσίες :

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Ζαχαριάδης, Σ.Γραμμένος και Αλ.Γούλας απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **21^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικά (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ..

21^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **21^ο** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 6744/22-3-2023 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΘΕΜΑ: **Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας»- Α.Μ.170/2022**

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το από 14-03-2023 αίτημα του αναδόχου που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 6441/20-03-2022

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της παραπάνω σχετικής αίτησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας»- Α.Μ.170/2022 και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Αντικείμενο της μελέτης :

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση Μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας και η έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών πυρασφάλειας για τα κάτωθι κτίρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας:

- 1^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας.
- 2^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας.
- 3^{ος} Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας.
- 2^{ος} Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Χαλκηδόνας.

Στόχος της μελέτης αποτελεί η υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων και μέσω των πυροπροστασίας (σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία) στα προαναφερθέντα κτίρια ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών καθώς και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού πυρασφάλειας αυτών.

Με την εκπόνηση της Μελέτης θα είναι εφικτή η δημοπράτηση του έργου για την εγκατάσταση/συμπλήρωση/αντικατάσταση/έλεγχο καλής λειτουργίας των φορητών, μόνιμων και λοιπών μέσων ή/και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας σε κάθε κτίριο εφόσον απαιτηθεί.

Β. Αιτιολόγηση της χορήγησης της παράτασης:

Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 29589/08-12-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΒΟ346ΜΩ0Ι-9ΒΨ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011764563) συμφωνητικό ανατέθηκε στον ανάδοχο μελετητή «ΣΙΔΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ» η εκπόνηση της μελέτης «Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» με ημερομηνία περαίωσης 07-04-2023.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τους λόγους που περιγράφονται στην από 14-03-2023 (υπ'αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 6441/20-03-2023) αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά **τρεις μήνες**.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 184 παρ.3 *«Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.»*
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκπόνησης της μελέτης οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη η χορήγηση παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης «Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –

Νέας Χαλκηδόνας» και προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα να χορηγηθεί παράταση έως τις 07-07-2023.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης **κατά 3 μήνες** ήτοι από την 08^η Απριλίου 2023 μέχρι και την 07^η Ιουλίου 2023.

Συν : Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6441/20-03-2023 αίτημα

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από αυτές του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/20 και εκ νέου από αυτές του άρθρου 31 του Ν. 5013/23
- Τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν.4412/16
- Το από 14-03-2023 αίτημα του αναδόχου που έλαβε αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 6441/20-03-2022

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: **“Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας”- Α.Μ.170/2022» κατά τρεις (3) μήνες** ήτοι από την 8^η Απριλίου 2023 μέχρι και την 7^η Ιουλίου 2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **51/2023**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τάφας Ηλίας
Κοσκολέτος Σωτήριος
Μπερδέσης Σπυρίδων
Μπίγαλης Κωνσταντίνος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Κοπελούσος Χρήστος
Ανεμογιάννης Γεώργιος
Εμμανουήλ Δανάη
Κωνσταντινίδης Αναστάσιος
Λέκκας Αθανάσιος

Ακριβές Αντίγραφο

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Προσχολικής Αγωγής
- Δ/νση Προσχολικής Αγωγής
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων