

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο
Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό
Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Νέα Φιλαδέλφεια 18/1/2024

Αριθ. Πρωτ. : **2025/22-1-2024**

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων**

Γραφείο Δημ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. : 213-2049086
Fax : 213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **1/2024** τακτικής Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **10/2024**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.), 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) και 1ης Σ.Σ.Ε. που περιλαμβάνεται στον 1ο Σ.Π. για τη σύμβαση με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (Α.Μ.121/2019) και παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση αυτής»

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 17 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 1222/1/12-1-2024 ηλεκτρονική πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Τομπούλογλου, που κοινοποιήθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Τομπούλογλου Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Ζαχαριάδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 3) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος 4) Δρεπανιά Ελένη, 5) Αθανασόπουλος Παναγιώτης 6) Πανόργιας Αναστάσιος και 7) Τάφας Ηλίας, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής και εισηγούμενος το **10^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 1183/11-1-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος:

Θέμα : Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.), 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) και 1ης Σ.Σ.Ε. που περιλαμβάνεται στον 1ο Σ.Π. για τη σύμβαση με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ**», **Α.Μ.121/2019** και παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση αυτής

Σχετ. :

1. Το υπ' αριθμ. 6838/23-03-2023 αίτημα του Δήμου μας περί Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου για τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.), το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την 1^η ΣΣΕ που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του 1^{ου} Σ.Π. για τη σύμβαση της μελέτης του θέματος
2. Η υπ' αριθμ. 363832/04.04.2023 (αρ.πρωτ.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 8452/06.04.2023) γνωμοδότηση της Περιφέρειας (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α)
3. Η από 06-04-2023 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με θέμα Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.), 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) και 1ης Σ.Σ.Ε. που περιλαμβάνεται στον 1ο Σ.Π. για τη σύμβαση της μελέτης του θέματος
4. Η υπ' αριθμ. 78/2023 Α.Δ.Σ. (Α.Δ.Α.: 60ΣΛ46ΜΩ0Ι-Λ6Η) έγκριση της μελέτης στατικής επάρκειας του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ**» Α.Μ. 121/2019
5. Η υπ' αριθμ. ΦΙΠΝ-009/19-06-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας (αριθμ. Πρωτ/λου Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.15082/19-06-2023) με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες από την εντολή έναρξης εκπόνησης της μελέτης στατικής ενίσχυσης του Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σε αυτήν
6. Η από 19-06-2023 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με θέμα έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «**Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας**» Α.Μ. 121/2019
7. Η υπ' αριθμ. 17374/12-07-2023 Ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης της σύμβασης που αφορά στην μελέτη με τίτλο «**Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας**» Α.Μ. 121/2019 της Διευθύντριας Τ.Υ. προς τον πρώην Δήμαρχο

8. Το υπ' αριθμ. ΦΙΠΝ-010/25-10-2023 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας (αριθμ. Πρωτ/λου Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.25914/26-10-2023) με το οποίο ζητά ενημέρωση για την σύμβαση του θέματος
9. Η υπ' αρ.πρωτ 26261 /31-10-2023 2η Ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης της σύμβασης που αφορά στην μελέτη με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας» Α.Μ. 121/2019 της Διευθύντριας Τ.Υ. προς τον πρώην Δήμαρχο
10. Η από 22-11-2023 αίτηση – αναφορά της Διευθύντριας Τ.Υ. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και το Υπουργείο Εσωτερικών

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλουμε συνημμένα τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.), το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), την 1η Σ.Σ.Ε. για τη σύμβαση του θέματος, τα οποία συντάχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 186 του Ν. 4412/2016 καθώς και την υπ' αριθμ. ΦΙΠΝ-009/19-06-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας (αριθμ. Πρωτ/λου Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.15082/19-06-2023) με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες από την εντολή έναρξης εκπόνησης της μελέτης στατικής ενίσχυσης του Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σε αυτήν και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Δ.Ε. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση της Δ.Ε. σας γνωρίζουμε ότι:

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση της μελέτης στατικής επάρκειας, σύμφωνα με την απαίτηση της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/02-04-2018 Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1643/Β'/11-05-2018) για τα κτίρια αντίστοιχης σπουδαιότητας με το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνas.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους εργασιών της κατηγορίας στατικών μελετών:

1. Αποτύπωση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
2. Προσδιορισμό της ποιότητας των υλικών δόμησης (συνδυασμός κρουσιμετρήσεων, εξολκεύσεων ήλων, υπερήχων ή ενδοσκοπήσεων), λήψη δοκιμιών-πυρήνων & μαγνητική διασκόπηση των φερόντων στοιχείων για τον προσδιορισμό του σιδηροπλισμού.

3. Στατικό και Αντισεισμικό υπολογισμό-έλεγχο του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού του κτιρίου σε στάδιο εφαρμογής.
4. Τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των ελέγχων και την απαίτηση ή όχι της ανάγκης ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

Οι ανωτέρω έλεγχοι καλύπτουν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/02-04-2018 Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1643/Β'/11-05-2018) ως προς το περιεχόμενο των στατικών μελετών.

Το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο για την αμοιβή εκπόνησης των προαναφερόμενων μελετών αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή Μελέτης	Συμβατική Δαπάνη (€)
Στατικές μελέτες κτιριακών έργων	19.833,92
Αποτύπωση φέροντος οργανισμού	7.437,72
Αντισεισμικός υπολογισμός	15.867,14
Προσδιορισμός αντοχών υλικών, δείγματα, αποτύπωση οπλισμών, πυρηνοληψία, οπτική αναγνώριση	5.245,43

Μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο του 2ου Παραδοτέου της μελέτης που αφορούσε στον έλεγχο στατικής επάρκειας του κτιρίου, προέκυψαν σημαντικές ανεπάρκειες του φέροντος οργανισμού, οπότε στο κτίριο θα απαιτηθούν εκτεταμένες ενισχύσεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου κτιρίου, θα πρέπει συμπληρωματικά στην παρούσα σύμβαση να εκπονηθεί μελέτη ενίσχυσής του καθώς και να συνταχθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου ενίσχυσης. Επίσης, επειδή ο έλεγχος στατικής επάρκειας δεν απαιτήθηκε να γίνει σε στάδιο εφαρμογής, όπως προβλεπόταν από τα συμβατικά τεύχη, αλλά σε αυτό της οριστικής μελέτης, καθώς ήδη από αυτό το στάδιο είχαν προκύψει οι εκτεταμένες ανεπάρκειες του φέροντος οργανισμού και των στοιχείων που τον αποτελούν.

Λόγω των προτεινόμενων εργασιών, που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, προκύπτουν αντίστοιχες μεταβολές στο συμβατικό αντικείμενο της μελέτης. Συνοπτικά οι μεταβολές ανά εργασία φαίνονται στο πίνακα που ακολουθεί και αναλυτικά φαίνονται στον Συγκριτικό Πίνακα που επισυνάπτεται στη συνέχεια της Παρούσας.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στατικές μελέτες κτιριακών έργων		Υπάρχει μείωση του συμβατικού αντικειμένου λόγω εκπόνησης του σταδίου της οριστικής μελέτης αντί αυτού της μελέτης εφαρμογής.
Αντισεισμικός υπολογισμός		Υπάρχει μείωση του συμβατικού αντικειμένου λόγω εκπόνησης του σταδίου της οριστικής μελέτης αντί αυτού της μελέτης εφαρμογής.
	Μελέτη ενίσχυσης κτιρίου	Απαιτείται μελέτη ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου λόγω των εκτεταμένων ανεπαρκειών που προέκυψαν στο στάδιο του ελέγχου στατικής επάρκειας.
	Υποστήριξη της υπηρεσίας στη σύνταξη προδιαγραφών και λοιπών ΤΔ	Απαιτείται η συνδρομή του μελετητή λόγω εξειδίκευσής του στην ενίσχυση κτιρίων προκειμένου η υπηρεσία να ολοκληρώσει το σύνολο των Τευχών που απαιτούνται για τη Δημοπράτηση του Έργου.

Ο παρών 1ος Σ.Π. συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αναπροσαρμογή της αμοιβής των επί μέρους εργασιών της μελέτης, η οποία προκύπτει λόγω των προτεινόμενων μεταβολών, που οφείλονται σε αλλαγές της υφιστάμενης, κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, κατάστασης (απρόβλεπτες καταστάσεις - ανεπάρκειες), οι οποίες (εργασίες) πλέον καθίστανται απαραίτητες για την εξασφάλιση της αρτιότητας, λειτουργικότητας και υλοποιησιμότητας του μελετούμενου έργου.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1ος Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης με τίτλο **"ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ" Α.Μ.121/2019** έχει συνολικό οικονομικό αντικείμενο 68.995,87€, εκ των οποίων 13.354,04€ για Φ.Π.Α., δηλαδή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, δεν εμφανίζει καμία μεταβολή. Εντούτοις, γίνεται ανάλωση απροβλέπτων κατά 6.956,28€, προς κάλυψη της αύξησης της αμοιβής των επί μέρους εργασιών, και απομένουν απρόβλεπτα προς διάθεση 301,35€.

Όσον αφορά την 1η Σ.Σ.Ε. το συνολικό οικονομικό αντικείμενο είναι 6.731,98€, εκ των οποίων 1.302,96€ για Φ.Π.Α. και 708,13€ για απρόβλεπτα. Η αξία της συμπληρωματικής σύμβασης άνευ Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 5.429,01€, το οποίο αποτελεί ποσοστό ίσο με 9,76% της αρχικής σύμβασης και ποσό μικρότερο

των 215.000,00€ που είναι το κατώτατο όριο του άρθρου 5 παρ. γ) του Ν.4412/2016 και μικρότερο των 5.564,18€ που είναι το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Επομένως, ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με το Βιβλίο Ι του εν λόγω νόμου.

Η σύνταξη του παρόντος Σ.Π. γίνεται βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στα άρθρα 132 και 186 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016: «4. Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. α' της παραγράφου 8 του άρθρου 53, γίνεται με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές που προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων κανονισμών, κανόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση της μελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς και απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες, ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου.....» και παρ. 5: «5. Ο Σ.Π. και τα κατά περίπτωση Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συντάσσονται κατά τις ανωτέρω παραγράφους εγκρίνονται μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου».

Σύμφωνα επίσης με την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν 4412/2016: Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να τροποποιούν μια σύμβαση κατά την διάρκειά της «2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων».

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα και λαμβάνοντας υπόψη τη πρόταση της υπηρεσίας όπως αυτή αποτυπώνεται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, καθώς και την υπ'αριθμ.363832/04.04.2023 (αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 8452/06.04.2023) γνωμοδότηση της Περιφέρειας (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α), η Δημοτική Επιτροπή ως Προϊσταμένη Αρχή, καλείται να αποφασίσει για:

1.Την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ**» **Α.Μ.: 121/2019**», σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 186 του Ν.4412/2016 συνολικού οικονομικού αντικείμενου 68.995,87€, εκ των οποίων 13.354,04€ για Φ.Π.Α., δηλαδή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, δεν εμφανίζει καμία μεταβολή. Εντούτοις, γίνεται ανάλωση απροβλέπτων κατά 6.956,28€, προς κάλυψη της αύξησης της αμοιβής των επί μέρους εργασιών, και απομένουν απρόβλεπτα προς διάθεση 301,35€.

2.Την έγκριση της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. που περιλαμβάνεται στον 1^ο Σ.Π. συνολικού οικονομικού αντικείμενου 6.731,98€, εκ των οποίων 1.302,96€ για Φ.Π.Α. και 708,13€ για απρόβλεπτα η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τρεις μήνες μετά την εντολή έναρξης εκπόνησης της μελέτης στατικής ενίσχυσης του Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σε αυτήν με χορήγηση ανάλογης παράτασης. Η αξία της συμπληρωματικής σύμβασης άνευ Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 5.429,01€, το οποίο αποτελεί **ποσοστό ίσο με 9,76% της αρχικής σύμβασης.**

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δ.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **1/2024** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

- Το μέλος της Δ.Ε. κ. Ι.Ζαχαριάδης δήλωσε «*παρών*» κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία.

Η Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 2δ του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/23, τα άρθρα 132 και 186 του Ν. 4412/2016 καθώς και όλα τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας και τέθηκαν υπόψη της,

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Την **έγκριση** του **1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα** και του **1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ**» (**Α.Μ.: 121/2019**), σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 186 του Ν.4412/2016, συνολικού οικονομικού αντικείμενου 68.995,87€, εκ των οποίων 13.354,04€ για Φ.Π.Α., δηλαδή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, δεν εμφανίζει

καμία μεταβολή. Εντούτοις, γίνεται ανάλωση απροβλέπτων κατά 6.956,28€, προς κάλυψη της αύξησης της αμοιβής των επί μέρους εργασιών, και απομένουν απρόβλεπτα προς διάθεση 301,35€.

2.Την έγκριση της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. που περιλαμβάνεται στον 1^ο Σ.Π., συνολικού οικονομικού αντικειμένου 6.731,98€, εκ των οποίων 1.302,96€ για Φ.Π.Α. και 708,13€ για απρόβλεπτα η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τρεις μήνες μετά την εντολή έναρξης εκπόνησης της μελέτης στατικής ενίσχυσης του Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σε αυτήν με χορήγηση ανάλογης παράτασης. Η αξία της συμπληρωματικής σύμβασης άνευ Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 5.429,01€, το οποίο αποτελεί **ποσοστό ίσο με 9,76% της αρχικής σύμβασης.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **10/2024**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων