



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/ση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000
FAX : 213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
haramarag@yahoo.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: **252/2018**

Αρ. Πρωτοκόλλου: **25461/5-10-2018**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από **26.9.2018**
τακτικής Συνεδρίασης Νο. **21/2018** του Δ.Σ.
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το
παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου " Δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον 1^ο ΒΝΣ Νέας Φιλαδέλφειας & στον 1^ο ΒΝΣ Νέας Χαλκηδόνας " (Α.Μ. 96/2018)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια Συνεδρίαση στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις **26.9.2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.30 μ.μ.**, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 24179/21-9-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης **21/2018**) της Προέδρου αυτού κ. Γεωργίας Χαραμαρά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Ο Δήμαρχος : **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**
Η Πρόεδρος : **ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ**
Η Γραμματέας : **ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ** (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου).

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 12. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | 23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 4. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 13. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 14. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ | 26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ |
| 6. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 15. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 7. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 8. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ | 16. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 9. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ | 17. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ | 32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ |
| | ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
| | 19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ | 33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| | 20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| | 21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |

Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ήταν **23** παρόντες και **10** απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Καλαμπόκης Ιωάννης
Ανανιάδης Νικόλαος
Παπαλουκά Ευτυχία
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος
Ρόκου Χαρίκλεια
Καλύβης Γεώργιος
Γαλαζούλα Αλίκη
Χαραμαρά Γεωργία
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ανδρέου Χριστίνα
Ανεμογιάννης Γεώργιος
Ταβλαρίδης Παναγιώτης
Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος
Πολίτου Στέλλα
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος Χρήστος
Κόντος Απόστολος
Παπανικολάου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γαβριηλίδης Γαβριήλ
Αγγελής Χρήστος
Γεωργαμλής Λύσσανδρος
Αράπογλου Γεώργιος
Πλάτανος Ελευθέριος
Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα
Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία
Αγαγιώτου Βασιλική
Κανταρέλης Δημήτριος
Κουτσάκης Μιχαήλ

Ντάτσης Κωνσταντίνος
Σιώρης Νικόλαος
Γκούμα Δανάη-Εύα
Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία
Παπακώστας Βασίλειος

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν **παρόντες** τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας **κα Δήμητρα Αθανασίου**, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνος **κ. Γεώργιος Κατερίνης**.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

- Οι κ.κ. Ν.Παπανικολάου, Ι.Τομπούλογλου και η κα Α.Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 2^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Β.Παπακώστας αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 15^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Ο κ. Π.Ταβλαρίδης και η κα Σ.Πολίτου αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά την συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 19^{ου} θέματος της Η.Δ..
- Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 21^{ου} θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Γαβριηλίδης, Χ.Αγγελής, Κ.Κάπουα-Τριοανταφύλλου και Μ.Κουτσάκης (σύνολο **4**), απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά την κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Η κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής *τακτικής* δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **31^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε η Πρόεδρος του Δ.Σ. και την

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

31° ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το **31°** Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ' αριθμ. πρωτ. 23898/19-9-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Θέμα : Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον 1° ΒΝΣ Νέας Φιλαδέλφειας & στον 1° ΒΝΣ Νέας Χαλκηδόνας'

Σχ.ετ. : 1. Η με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 23526/14.09.2018 αίτηση παράτασης εργασιών του αναδόχου
2. Το από 06.08.2018 συμφωνητικό με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 20917/07.08.2018

ΕΡΓΟ : *Δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον 1° ΒΝΣ Νέας Φιλαδέλφειας & στον 1° ΒΝΣ Νέας Χαλκηδόνας'*
Α.Μ. : *96/2018*
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : *74.276,00 (με ΦΠΑ)*
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : *39.366,28 (με ΦΠΑ)*
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : *ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ'*
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : *Η. Μπαμπάκου – Μ. Επταμέρου*

Κυρία Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, φωτοαντίγραφο της με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 23526/14.09.2018 εμπρόθεσμης αίτησης με την οποία ο ανάδοχος αιτείται την παράταση των εργασιών, του έργου 'Δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον 1ο ΒΝΣ Νέας Φιλαδέλφειας & στον 1ο ΒΝΣ Νέας Χαλκηδόνας' της αναδόχου εταιρείας 'ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ' και παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

Ο ανάδοχος, **ζητά παράταση των εργασιών κατά είκοσι (20) ημέρες**, για τους παρακάτω λόγους, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική αίτησή του :

1. Οι εργασίες του παραπάνω έργου που ξεκίνησαν με την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης (6/8/2018), δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθούν εντός της συμβατικής προθεσμίας (20/9/2018), διότι η έναρξη λειτουργίας των

σταθμών ήταν στις 3/9/2018 και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με την λειτουργία αυτών.

- 2. Οι υπολειπόμενες εργασίες (επιστρώσεις δαπέδων, χρωματισμοί κλπ.), μπορούν να εκτελεστούν μόνο Σάββατο και Κυριακή.*
- 3. Το διάστημα 13/8 – 26/8/2018 οι προμήθειες των υλικών ήταν ελλειπείς, καθώς οι περισσότεροι προμηθευτές ήταν κλειστοί λόγω των θερινών διακοπών.*
- 4. Για την σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ του παραπάνω έργου, καθώς και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει.*

Σύμφωνα με τις του άρθρου 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016 : «...*Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :*

α) Είτε με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου...» .

Μετά τα ανωτέρω, η Τεχνική Υπηρεσία ως διευθύνουσα υπηρεσία θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη η χορήγηση παράτασης κατά είκοσι (20) ημέρες για την περαίωση του έργου με *αναθεώρηση*.

Τέλος, κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων, παρακαλείται το Δ.Σ για τη έγκριση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι έως τις 10.10.2018 με αναθεώρηση.

Ακολουθώς τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 του Ν. 4412 /2016
- Την με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 23526/14.09.2018 αίτηση παράτασης εργασιών του αναδόχου
- Το από 06.08.2018 συμφωνητικό με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 20917/07.08.2018

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον 1° ΒΝΣ Νέας Φιλαδέλφειας & στον 1° ΒΝΣ Νέας Χαλκηδόνας**»- (Α.Μ.96/2018) κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι έως την 10^η -10-2018 με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 252/2018.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλαμπόκης Ιωάννης
Ανανιάδης Νικόλαος
Παπαλουκά Ευτυχία
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος
Καλύβης Γεώργιος
Γαλαζούλα Αλίκη
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ανδρέου Χρηστίνα
Ανεμογιάννης Γεώργιος
Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος
Κοπελούσος Χρήστος
Κόντος Απόστολος
Ντάσης Κωνσταντίνος
Σιώρης Νικόλαος

Ακριβές Αντίγραφο

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Προσχολικής Αγωγής
- Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
- Δ/νση Προσχολικής Αγωγής
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων