



Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές

## **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ  
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Νέα Φιλαδέλφεια 12/6/2020

Αριθ. Πρωτ. : **12505/15-6-2020**

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων**

**Γραφείο Οικ. Επιτροπής**

**Ταχ. Δ/νση:** Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια  
**Πληρ.** : Πλέσσας Κων/νος  
**Τηλ.** : 213-2049085-086  
**Fax** : 213-2049006

## **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της αριθ. **20/2020** τακτικής Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **113/2020**

## **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

*«Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., σύναψης 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. και παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου : "Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας" (Α.Μ.: 34/2019)».*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 10 του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α' /11-3-2020) καθώς και αυτές της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού μετά την υπ'αριθ. πρωτ. 11688/21/5-6-2020 έγγραφη

πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος
- 2) Τάφας Ηλίας, Αντιπρόεδρος
- 3) Κανταρέλης Δημήτριος
- 4) Γρετζελιάς Παντελής και
- 5) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος, μέλη.

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Μπερδέσης Σπυρίδων
- 2) Παπακώστα Ανθή
- 3) Βασιλόπουλος Αριστείδης και
- 4) Σερετάκης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο της Ο.Ε. Αντί του πρώτου παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, το αναπληρωματικό μέλος της παράταξης του εκλεγέντος Δημάρχου «Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα Πολιτών Πολιτεία» κ. Γραμμένος Σπυρίδων.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 11511/4-6-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος:

**ΘΕΜΑ:** 1. Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και έγκριση σύναψης 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ.: 34/2019  
2. Έγκριση Παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ.: 34/2019

**ΣΧΕΤ:** 1. Η υπ' αρ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ20618/12-17-19 (Α.Δ.Α.: Ω78Μ46ΜΩ0Ι-ΝΤΧ, ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005264193) Σύμβαση.  
2. Η υπ' αρ.πρωτ Δ.Ν.Φ.Ν.Χ 2057/27-01-20 Α.Ο.Ε. 13/2020, Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου.  
3. Η υπ' αριθμ.πρωτ.22138/24-07-2019 ΔΝΦΝΧ αίτηση του αναδόχου του έργου.  
4. Η από 03-06-20 Γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Α. 2ης συνεδρίασης θέμα 28ο.

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Ο.Ε. εισάγετε τα κάτωθι θέματα:

1. Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και έγκριση σύναψης 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ.: 34/2019
2. Έγκριση Παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ.: 34/2019

**Για ενημέρωση της Ο.Ε.. σας γνωρίζουμε τα εξής:**

#### **A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο του έργου είναι οι παρεμβάσεις περιορισμένης έκτασης σε διάσπαρτα πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας. Ο προσδιορισμός των θέσεων παρέμβασης θα αξιολογείται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου κατά το χρόνο της παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες αιτήσεις και την τυχόν επικινδυνότητα σε διερχόμενους πεζούς. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν γραπτής εντολής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών. Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον ανάδοχο, φωτογραφιών των επίμαχων σημείων, πριν και μετά το πέρας των εργασιών.

#### **B. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Η με Α.Μ. 34/2019 οικονομοτεχνική μελέτη που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τ.Υ. του Δήμου, υπογεγραμμένη και θεωρημένη αρμοδίως.
2. Η με αρ. 233/19 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για το έτος 2019.
3. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 295/2018 περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου για το έτος 2019 και με αρ. 310/2018 περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2019.
4. Η με αρ. 100/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση σύμβασης στην εταιρεία «Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ –Κ. ΜΕΓΓΟΣ Α.Ε.», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 43%.
5. Το υπ' αριθμ. 20618/12-07-19 Συμφωνητικό Εκτέλεσης Έργου.
6. Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη σύμβαση είναι:

Σύνολο Εργασιών:	24.852,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	4.473,36
Απρόβλεπτα:	4.398,80
Αναθεώρηση:	6,97
Φ.Π.Α. 24%:	8.163,87
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>42.180,00</b>

#### **Γ. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

Για όλα τα θέματα που αφορούν στην κατασκευή του έργου ισχύουν οι διατάξεις του 1).Ν.4412/2016 , 2).Ν.3463/2006-Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 3)

Ν. 3852/2010, 4) Νομοθεσία (Ευρωπαϊκή και Ελληνική) διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων (Ν.3669/2008, Ν. 1418/84, Π.Δ.609/85, Ν.4313/2014, Π.Δ. 28/80, Π.Δ. 171/87, Π.Δ.410/95, όπως ισχύουν σήμερα, 5) ισχύουσα τρέχουσα (Ευρωπαϊκή και Ελληνική) νομοθεσία δημοσίων έργων για προδιαγραφές πρότυπα ΕΛΟΤ-ΙΣΟ-ΤΟΤΕΕΕ, κ.λ.π.

#### **Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η αρχική συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 12-01-20.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13/2020 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας, εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 12/04/2020

#### **1ο θέμα: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και έγκριση σύναψης 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου**

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.) του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εγκεκριμένων εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού όπως αυτές προέκυψαν από απαίτηση της κατασκευής απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου, είναι δε σύμφωνες με το βασικό σχέδιο αυτού. (άρθρου 132, παρ. 2, του Ν.4412/2016.)

Διαχωρίζει τις δαπάνες σε δύο ενότητες, της αρχικής σύμβασης και της συμπληρωματικής σύμβασης.

Στην αρχική σύμβαση:

- Οι δαπάνες των ομάδων καθορίζονται από τις προμετρήσεις που προέκυψαν από τις εντολές της υπηρεσίας.

#### **ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 42.180,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., όση δηλαδή και στην αρχική σύμβαση.

Αναλυτικά:

	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	29.325,36	33.721,83	+4.396,47
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	4.398,0	2,33	-4.396,47
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	33.724,16	33.724,16	0,00
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	6,97	6,97	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	33.731,13	33.731,13	0,00
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ</b>	285,00	285,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	34.016,13	34.016,13	0,00
<b>Φ.Π.Α.</b>	8.163,87	8.163,87	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	42.180,00	42.180,00	0,00

#### **Ζ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.**

Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 132, του Ν.4412/2016, που αναλύεται και από την Κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με αριθμό 22, (σελίδα 22, ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις), είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης του έργου, εφόσον:

1. Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη:

α. από τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, όρος που προφανώς εκπληρώνεται.

β. από το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης, όρος που επίσης εκπληρώνεται, όπως προκύπτει από τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, η αξία της τροποποίησης είναι 15% της αρχικής σύμβασης, και

2. η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου.

Το αντικείμενο της τροποποίησης αποτελείται από τις εργασίες του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στην ενότητα 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση. Όλες οι συμπληρωματικές εργασίες- προϋποτίθενται για την υλοποίηση του έργου και δεν μεταβάλλουν στο ελάχιστο τη φύση του έργου αλλά το συμπληρώνουν.

Στην συμπληρωματική σύμβαση:

- Η δαπάνη του συνόλου εργασιών ανέρχεται σε 5.101,60 ευρώ.
- Η δαπάνη για ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.224,38 ευρώ.

Η συνολική δαπάνη μετά ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 6.325,98 ευρώ.

## 2<sup>ο</sup> θέμα: Έγκριση Παράτασης χρόνου εκτέλεσης του εν θέματι έργου

Κατόπιν των παραπάνω:

### **Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε**

1) Α) Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο για συνολική δαπάνη 42.180,00, εκ των οποίων 33.724,16 ευρώ. για εργασίες, 6,97 ευρώ. για πρόβλεψη αναθεώρησης, 2,33 ευρώ για απρόβλεπτες εργασίες και 8.163,87 ευρώ για Φ.Π.Α.

Β) Έγκριση της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ του εν λόγω έργου όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο για συνολική δαπάνη 6.325,98 ευρώ, εκ των οποίων για εργασίες 5.101,60 ευρώ, και 1.224,38 ευρώ για Φ.Π.Α.

2) Την Έγκριση Παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του εν θέματι έργου το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί την 11η /07 /2020.

Συνημμένα: 1. Αιτιολογική έκθεση.

2. Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και η 1Η Σ.Σ.Ε.

3. Η υπ' αρ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ 2057/27-01-20 Α.Ο.Ε 13/2020,

Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου.

5. Η από 03-06-20 Γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Α. 2<sup>ης</sup> συνεδρίασης θέμα 28<sup>ο</sup>.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **20/2020** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Μετά ταύτα, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα εισήγηση, την Α.Μ. **34/2019** σχετική μελέτη, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από αυτές της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19.
- Τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., την 1η Σ.Σ.Ε., καθώς και την Αιτιολογική έκθεση του έργου
- Την υπ' αρ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ 2057/27-01-20 Α.Ο.Ε 13/2020, Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου.
- Την από 03-06-20 Γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Α. 2<sup>ης</sup> συνεδρίασης θέμα 28<sup>ο</sup>.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Ι. Α)** Την **έγκριση** του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «**Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας**» **Α.Μ.: 34/2019**, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο για συνολική δαπάνη 42.180,00, εκ των οποίων 33.724,16 ευρώ. για εργασίες, 6,97 ευρώ. για πρόβλεψη αναθεώρησης, 2,33 ευρώ για απρόβλεπτες εργασίες και 8.163,87 ευρώ για Φ.Π.Α.

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.) του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εγκεκριμένων εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού όπως αυτές προέκυψαν από απαίτηση της κατασκευής απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου, είναι δε σύμφωνες με το βασικό σχέδιο αυτού.( άρθρου 132, παρ. 2, του Ν.4412/2016.)

Διαχωρίζει τις δαπάνες σε δύο ενότητες, της αρχικής σύμβασης και της συμπληρωματικής σύμβασης.

Στην αρχική σύμβαση:

- Οι δαπάνες των ομάδων καθορίζονται από τις προμετρήσεις που προέκυψαν από τις εντολές της υπηρεσίας.

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 42.180,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., όση δηλαδή και στην αρχική σύμβαση.

Αναλυτικά:

	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	29.325,36	33.721,83	+4.396,47
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	4.398,0	2,33	-4.396,47
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	33.724,16	33.724,16	0,00
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	6,97	6,97	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	33.731,13	33.731,13	0,00
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ</b>	285,00	285,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	34.016,13	34.016,13	0,00
<b>Φ.Π.Α.</b>	8.163,87	8.163,87	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	42.180,00	42.180,00	0,00

Β) Την **έγκριση** της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου **«Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ.: 34/2019**, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο για συνολική δαπάνη 6.325,98 ευρώ, εκ των οποίων για εργασίες 5.101,60 ευρώ, και 1.224,38 ευρώ για Φ.Π.Α.

#### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.**

Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 132, του Ν.4412/2016, που αναλύεται και από την Κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με αριθμό 22, ( σελίδα 22, ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις), είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης του έργου, εφόσον:

1. Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη:

α. από τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, όρος που προφανώς εκπληρώνεται.

β. από το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης, όρος που επίσης εκπληρώνεται, όπως προκύπτει από τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, η αξία της τροποποίησης είναι 15% της αρχικής σύμβασης, και

2. η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου.

Το αντικείμενο της τροποποίησης αποτελείται από τις εργασίες του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στην ενότητα 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση. Όλες οι συμπληρωματικές εργασίες- προϋποτίθενται για την υλοποίηση του έργου και δεν μεταβάλλουν στο ελάχιστο τη φύση του έργου αλλά το συμπληρώνουν.

Στην συμπληρωματική σύμβαση:

- Η δαπάνη του συνόλου εργασιών ανέρχεται σε 5.101,60 ευρώ.
- Η δαπάνη για ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.224,38 ευρώ.

**Η συνολική δαπάνη μετά ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 6.325,98 ευρώ.**

**ΙΙ.** Την **έγκριση** Παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου **«Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ.: 34/2019**, μέχρι την **11η /07 /2020**, οπότε και αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **113/2020**  
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
(Ακολουθούν υπογραφές)  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ**

*Ακριβές Αντίγραφο  
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας  
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

*Λεβαντή Εμμανολία*

**Εσωτερική Διανομή :**

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων